



**Piotrków
Trybunalski**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA**

PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

za I półrocze 2020 roku

**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
Krzysztof Chojniak
z upoważnienia**

Andrzej Kacperek
**I Zastępca Prezydenta
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**

SPIS TREŚCI

1. Opis zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku.	3
2. Wykonanie prognozy długu i spłat zobowiązań za I półrocze 2020 roku – tabela Nr 1.	5 6
3. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zwanej dalej WPF.	10

1. OPIS ZMIAN DO PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwalona przez Radę Miasta w dniu 18 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XV/244/19 na lata 2020-2036 wyrażała się kwotami:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	508.600.090,02 zł
* dochody bieżące	486.883.004,39 zł
* dochody majątkowe	21.717.085,63 zł
- w y d a t k i b u d ż e t o w e	561.768.635,00 zł
* wydatki bieżące	475.269.104,55 zł
* wydatki majątkowe	86.499.530,45 zł

Planowany deficyt budżetowy – 53.168.544,98 zł.

- p r z y c h o d y 67.665.446,24 zł pochodzące z:

- kredytów – 55.400.000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 12.265.446,24 zł.

- r o z c h o d y 14.496.901,26 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek – 3.641.729,26 zł,
- kredytów – 10.855.172,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów - **34,02 %**.

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu - 4,48 %.

Dopuszczalny limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp - 10,22 % (uwzględniający plan na 30.09.2019 roku).

Wprowadzono w I półroczu 2020 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą Nr XVI/265/20 Rady Miasta z dnia 29 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVII/274/20 Rady Miasta z dnia 26 lutego 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/285/20 Rady Miasta z dnia 18 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XIX/299/20 Rady Miasta z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXI/318/20 Rady Miasta z dnia 27 maja 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/331/20 Rady Miasta z dnia 24 czerwca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 201 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2020 roku.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020 r. wynosił:

- dochody budżetowe	513.043.505,64 zł, w tym:
▪ dochody bieżące	487.845.861,86 zł,
▪ dochody majątkowe	25.197.643,78 zł,
- wydatki budżetowe	570.589.502,17 zł w tym:
▪ wydatki bieżące	480.508.824,52 zł,
▪ wydatki majątkowe	90.080.677,65 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 57.545.996,53 zł (wzrósł o 4.377.451,55 zł).

- przychody 76.630.417,79 zł pochodzące z:

- kredytów – 45.000.000,00 zł (zmały o 10.400.000,00 zł),
- pożyczek – 503.000,00 zł (wzrosły o 503.000,00 zł),
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 31.127.417,79 zł (wzrosły o 18.861.971,55 zł).

- rozchody 19.084.421,26 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek – 4.229.249,26 zł (wzrosły o 587.520,00 zł),
- kredytów – 14.855.172,00 zł (wzrosły o 4.000.000,00 zł).

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów - 31,02 % (zmały o 3,00 p.p.).

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu – 6,48 % (wzrosły o 2,00 p.p.).

Dopuszczalny limit obciążenia dochodów obsługą długu, liczone zgodnie z art. 243 uofp:

- 10,83 % (uwzględniający plan na 30.09.2019 roku),
- 12,75 % (uwzględniający wykonanie za 2019 rok).

Dynamika wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2020-2036 nie uległa zmianie w porównaniu z dynamiką przyjętą w WPF uchwaloną w dniu 18 grudnia 2019 roku.

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Stan zadłużenia miasta na 30 czerwca 2020 roku wynosił 126.641.204,06 zł, przy czym zadłużenie planowane na 31.12.2020 r. – 159.132.606,47 zł.

Wskaźnik całego zadłużenia wykonanego na dzień 30.06. do planowanych dochodów – 24,68 %, a planowanego na koniec 2020 roku – 31,02 %.

Wykonany wskaźnik spłaty zobowiązań na dzień 30.06. - 3,79 %, a planowany na koniec 2020 roku – 6,48 %.

W I półroczu 2020 roku spłacono kwotę 6.072.823,67 zł tytułem rat pożyczek i kredytów (w tym: 1.311.884,67 zł pożyczek i 4.760.939,00 zł kredytów), co stanowi 31,82 % zaplanowanych na 2020 rok rozchodów (19.084.421,26 zł, w tym: 14.855.172,00 zł kredytów i 4.229.249,26 zł pożyczek).

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem był nadwyżką i wyniósł 14.601.719,23 zł, podczas gdy plan roczny przewidywał deficyt w kwocie 57.545.996,53 zł.

Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych ani innych zobowiązań zaliczanych do długu, oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Różnica pomiędzy wykonanymi w I półroczu 2020 roku dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, czyli bieżąca nadwyżka operacyjna wyniosła 36.592.351,03 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2020 roku było na poziomie zapewniającym zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 uofp oraz zachowanie wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 uofp zarówno w roku 2020 jak i w latach 2020-2036.

Z uwagi na trwający od marca 2020 roku stan epidemii COVID 19 oraz sytuację gospodarczą kraju istnieje wysoki stopień niepewności co do poziomu wykonania prognozowanych w WPF na 2020 rok dochodów i wydatków. % wykonania danych kluczowych dla prognozy długu będzie analizowany, a w przypadku odchyłeń będą proponowane stosowne zmiany w budżecie i WPF w II półroczu 2020 roku.

Tabela Nr 1 przedstawia plan i wykonanie prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań za I półrocze 2020 roku.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie za I półr. 2020	% wykon.
1	Dochody ogółem	513 043 505,64	263 525 061,78	51,37
1.1	Dochody bieżące, z tego:	487 845 861,86	260 313 742,76	53,36
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 507 557,00	46 210 398,00	43,80
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 899 384,00	3 102 910,98	79,57
1.1.3	z subwencji ogólnej	138 154 331,00	84 158 364,00	60,92
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	126 007 020,08	69 166 559,52	54,89
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	114 277 569,78	57 675 510,26	50,47
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	52 720 000,00	26 194 864,07	49,69
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 197 643,78	3 211 319,02	12,74
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 419 386,12	1 331 714,27	24,20
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 578 257,66	994 662,14	5,35
2	Wydatki ogółem	570 589 502,17	248 923 342,55	43,63
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	480 508 824,52	223 721 391,73	46,56
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 813 266,78	97 633 940,27	47,44
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 362 254,18	1 162 735,76	26,65
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	90 080 677,65	25 201 950,82	27,98
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	78 484 037,65	17 602 381,54	22,43
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 660 471,32	148 000,00	8,91
3	Wynik budżetu	-57 545 996,53	14 601 719,23	-25,37
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	76 630 417,79	37 602 443,70	49,07
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	45 503 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	45 503 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	31 127 417,79	37 602 443,70	120,80
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 042 996,53	0,00	0,00

4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	19 084 421,26	6 072 823,67	31,82
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	19 084 421,26	6 072 823,67	31,82
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	159 132 606,47	126 641 204,06	79,58
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 337 037,34	36 592 351,03	498,73
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	38 464 455,13	74 194 794,73	192,89
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,48%	3,79%	58,49
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,69%	18,69%	506,50
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,83%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,75%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 787 826,21	3 053 548,65	170,80
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 787 826,21	3 053 548,65	170,80
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 720 886,30	2 995 455,41	174,06
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 630 009,51	464 747,14	3,68
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 630 009,51	464 747,14	3,68
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 731 016,91	433 319,39	3,69
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 447 282,90	1 028 879,99	29,85
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 447 282,90	1 028 879,99	29,85
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 892 907,83	953 200,45	32,95
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 466 387,87	4 468 044,16	35,84
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 466 387,87	4 468 044,16	35,84
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 630 669,22	3 151 196,44	32,72
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	99 018 531,90	29 546 398,50	29,84
10.1.1	bieżące	22 630 222,44	7 398 235,12	32,69
10.1.2	majątkowe	76 388 309,46	22 148 163,38	28,99
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 084 421,26	6 072 823,67	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00

11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00

3. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zwanej dalej WPF)

Nakłady na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF na 30.06.2020 roku wynoszą łącznie 488.531.639,81 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 292.361.751,77 zł, a majątkowe 196.169.888,04 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku planowanych do realizacji jest 96 przedsięwzięć, z tego 44 w ramach wydatków bieżących planowanych do realizacji do 2036 roku, a 52 w ramach wydatków majątkowych do 2023 roku. Na 12 przedsięwzięć współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej zaplanowano 34.943.252,88 zł, z tego 8.980.911,54 zł dotyczy wydatków bieżących, a 25.962.341,34 zł wydatków majątkowych.

Ogółem wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 upf na 2020 r. na dzień 30.06 wyniosły:

- wydatki bieżące plan 22.630.222,44 zł wykonanie 7.398.235,12 zł, co stanowi 32,69 %,
- wydatki majątkowe plan 76.388.309,46 zł wykonanie 22.148.163,38 zł, co stanowi 28,99 %.

1) Nazwa przedsięwzięcia: Razem możemy więcej.

Cel: wsparcie dla osób niesamodzielných.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.213.041,26 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.073.545,92 zł z Budżetu Państwa 58.641,28 zł, wkład własny – 218.449,38 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.166.126,37 zł, co stanowi 96,13 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu stworzono nowy oddział środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej, która przeznaczona jest dla 30 dzieci w wieku 5 – 16 lat. W świetlicy przeprowadzane są zajęcia edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz artystyczno-kulturalne. W ramach projektu świadczone usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielných w miejscu ich zamieszkania. Zakres usług obejmował m.in.: zakupy niezbędnych artykułów spożywczych, higienicznych i przemysłowych; pomoc w utrzymaniu higieny osobistej; zgłaszanie wizyt lekarskich; realizacja recept; pomoc w przygotowywaniu posiłków. Utworzono Klub Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Uruchomiono cztery mieszkania wspomagane dla osób niesamodzielných, w tym osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wyremontowano i kompleksowo wyposażono cztery mieszkania

zlokalizowane w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej 15. Realizacja projektu zakończyła się w 2019 roku. Z usług świadczonych w ramach projektu skorzystały 122 osoby. W 2020 roku wydatki zaplanowano na utrzymanie ciągłości projektu.

2) Nazwa przedsięwzięcia: Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1.

Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.893.000,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.609.050,00 zł, z Budżetu Państwa 94.650,00 zł oraz wkład własny – 189.300,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.555.309,31 zł, co stanowi 82,16 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt ma na celu poprawę zdolności zatrudnienia uczniów, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych. Uczniowie biorący udział w projekcie zdobędą kwalifikacje zawodowe z zakresu nowoczesnej elektroniki oraz informatyki, które potwierdzone zostaną certyfikatem, a szkoła pozyska wyposażoną w nowoczesny sprzęt informatyczny, pracownię zawodową. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i trudnościami jakie się z nim wiążą, szkolenia praktyczne zostały opóźnione. Wiele zajęć szkoleniowych zostało przeprowadzonych zdalnie.

3) Nazwa przedsięwzięcia: Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1.

Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.898.616,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.613.823,60 zł, z Budżetu Państwa 94.930,80 zł oraz wkład własny – 189.861,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.398.061,78 zł, co stanowi 73,64 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów poprzez uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach kwalifikacyjnych, korzystanie z nowoczesnego sprzętu elektronicznego oraz możliwość odbycia staży w nowoczesnych firmach w województwie łódzkim. Uczniowie biorący udział w projekcie zdobędą kwalifikacje zawodowe z zakresu nowoczesnej elektroniki, które potwierdzone zostaną certyfikatem. Uzupełnieniem działań w ramach projektu będzie zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i trudnościami jakie się z nim wiążą,

szkolenia praktyczne zostały opóźnione. Wiele zajęć szkoleniowych zostało przeprowadzonych zdalnie.

4) Nazwa przedsięwzięcia: Realizacja projektu "Podaruj radość".

Cel: wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej.

Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Lata realizacji 2018 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 731.900,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 622.115,00 zł oraz wkład własny – 109.785,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 338.612,00 zł, co stanowi 46,26 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu 20 piotrkowskich rodzin ma możliwość skorzystania z kompleksowych form pomocy. Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia związane były z zatrudnieniem dwóch asystentów rodzin, ponadto wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora oraz księgowego projektu. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

5) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 w PT - program PO WER.

Cel: praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 637.989,99 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 637.989,99 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostały praktyki zawodowe dla 58 uczniów klas technicznych w nowoczesnym ośrodku przemysłowym we Włoszech. W ramach przedsięwzięcia opłacono m.in.: zorganizowanie praktyk, przejazd uczniów i opiekunów, zakup odzieży ochronnej, zabezpieczenie kieszonkowego. Projekt został rozliczony i zatwierdzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

6) Nazwa przedsięwzięcia: Kierunek Przyszłość.

Cel: wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych.

Jednostką realizującą jest I Liceum Ogólnokształcące.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 982.484,80 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 428.707,98 zł, co stanowi 43,64 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt ma na celu wyrównanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych (językowych, matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych) u 220 uczniów, zwiększenie efektów pracy dydaktycznej (poprzez doposażenie pracowni i realizację dodatkowych zajęć/ projektów edukacyjnych) oraz podniesienie kompetencji zawodowych 40 nauczycieli. W 2019 roku zakupiono zestawy komputerowe, notebooki, drukarki, tablice multimedialne. Przeprowadzono szkolenia kadry pedagogicznej oraz prowadzono dodatkowe zajęcia z uczniami. Wyposażono pracownie komputerowe w sprzęt komputerowy, drukarki, tablice multimedialne. W związku z ogłoszonym stanem epidemii zajęcia dodatkowe z uczniami, od kwietnia 2020 roku prowadzono metodą on-line. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zakupiono wyposażenie do pracowni biologicznej, chemicznej, matematycznej oraz geograficznej. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

7) Nazwa przedsięwzięcia: Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu.

Cel: praktyki zagraniczne dla uczniów.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 135.360,43 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 135.322,08 zł, co stanowi 99,97 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu zorganizowano wymiany młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 oraz do szkół z Hiszpanii i Portugalii. Projekt zakładał wzbogacenie procesu nauczania i uczenia się języków obcych. Powyższe przedsięwzięcie zostało zakończone.

8) Nazwa przedsięwzięcia: Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS.

Cel: opracowanie programu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 97.810,82 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 40.324,88 zł, co stanowi 41,23 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt zakłada wielosektorową współpracę instytucji z Włoch, Polski, Hiszpanii, Holandii oraz Francji w realizację międzynarodowych mobilności zawodowych oraz wymianę dobrych praktyk. Nauczyciele wypracowują w ramach spotkań grup roboczych narzędzia niezbędne do skutecznego wdrażania kompetencji kluczowych wśród uczniów. Projekt zakłada organizację spotkań, w których udział weźmie ponad 30 ekspertów reprezentujących instytucje edukacyjne oraz przedstawiciele rynku pracy. W ramach spotkań opracowywane są narzędzia m.in.: teleinformatyczne służące lepszemu przygotowaniu uczestników do odbywania praktyk międzynarodowych oraz podjęcia pracy za granicą. W 2020 roku międzynarodowe spotkania partnerskie zaplanowane są na wrzesień i październik. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

- 9) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program ERASMUS.

Cel: praktyki zagraniczne dla uczniów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 650.569,96 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 611.910,20 zł, co stanowi 94,06 % planowanych nakładów łącznie.

Środki finansowe zostały zabezpieczone na organizację praktyk zawodowych dla uczniów zdobywających zawód technika mechanika, technika pojazdów samochodowych i teleinformatyka. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy na praktyki do Hiszpanii oraz do Włoch, w ramach których uczniowie doskonalili m.in.: umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz pracę w zespole. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem

- 10) Nazwa przedsięwzięcia: PO WER – Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój.

Cel: praktyczna nauka zawodu i podniesienie umiejętności językowych.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 632.915,31 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 62.610,51 zł, co stanowi 9,89 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostaną praktyki zawodowe w Grecji dla uczniów klas technicznych. Dotychczas w ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt elektroniczny i materiały biurowe, wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w organizację praktyk. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i trudnościami jakie się z nim wiążą, praktyki zostały przesunięte. Realizacja podstawowych celów nastąpi w 2021 roku.

11) Nazwa przedsięwzięcia: Młodzi z "Krakówki" za granicą.

Cel: rozwój programu nauczania w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 323.272,35 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 304.813,50 zł, z Budżetu Państwa 18.458,85 zł

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 43.109,00 zł, co stanowi 13,34 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia młodzież będzie mogła zdobywać doświadczenie w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej w ramach zagranicznych praktyk zawodowych. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i trudnościami jakie się z nim wiążą, praktyki zostały przesunięte.

12) Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 36.162.030,75 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - 19.490.821,43 zł, z Budżetu Państwa 1.605.126,50 zł, wkład własny – 12.666.032,82 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 21.929.856,70 zł, co stanowi 60,64 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego: remontu budynku i zagospodarowania podwórza przy ul. Zamurowej 1, remontu części wspólnych budynku i przystosowania parteru na cele społeczne przy ul. Starowarszawskiej, remontu części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10 oraz kompleksowej rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim. Wykonano remont budynków przy: ul. Garncarska 4 /Zamurowa 16/Starowarszawska 5 (remont części wspólnych budynków), ul. Wojska Polskiego 29/31 (remont części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórza wraz z remontem zabytkowej bramy poczty konnej), ul. Rycerskiej 11 (wykonano projekty utwardzenia terenu i robót instalacyjnych oraz przeprowadzono remont elewacji budynku, wybudowano węzeł cieplny wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz wykonano instalację wody ciepłej i zimnej), ul. Garncarskiej 13 (wykonano projekty remontu elewacji, utwardzenia terenu oraz robót instalacyjnych oraz przeprowadzono remont elewacji budynku oraz wybudowano węzeł cieplny wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz wykonano instalację wody ciepłej i zimnej), ul. Zamurowej 1

(remont elewacji i części wspólnych wraz z przystosowaniem pomieszczeń na cele społeczne. Wykonano część prac związanych z robotami rozbiórkowymi, pracami budowlanymi, instalacyjnymi i zagospodarowaniem nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim. Przeprowadzono rewitalizację Placu Zamkowego oraz Placu Niepodległości (wraz z przedmurzem i iluminacją). W ramach przedsięwzięcia przebudowano ulicę: Garncarską (wybudowano drogę oraz kanalizację deszczową i sanitarną, sieć wodociągową i ciepłowniczą oraz oświetlenie ulicy). W trakcie realizacji jest przebudowa ulicy Pereca. Termin wykonania robót to 30 września 2020 roku. Wykonano remont zabytkowej klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek Trybunalski 2 wraz z zagospodarowaniem podwórza. W ramach promocji projektu wydatki poniesiono na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych. Przeprowadzono imprezę plenerową "Plac Niepodległości na 100-lecie Niepodległości" oraz 2 edycje gry miejskiej „Magia Starego Miasta”. Wydatki dotyczące zarządzania projektem stanowią koszty nadzoru inwestorskiego oraz koszty personelu projektu. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta (przy udziale Towarzystwa Budownictwa Społecznego będącego inwestorem zastępczym) oraz Urząd Marszałkowski, będący partnerem projektu. Podczas realizacji projektu napotykamy na trudności związane z wyborem wykonawców inwestycji. Przetargi dotyczące wyboru wykonawców są ponawiane z uwagi na brak ofert spełniających warunki określone w SIWZ.

13) Nazwa przedsięwzięcia: Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych.

Cel: zapewnienie schronienia bezdomnym.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.500.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.050.000,00 zł, co stanowi 70,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie zawartej umowy. Zadanie własne gminy polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym. Środki zapewnione są na pełną realizację przedsięwzięcia.

14) Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Cel: bezpieczeństwo na drogach.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2006 – 2036.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.019.525,35 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.053.015,07 zł, co stanowi 34,87 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia wynika z decyzji administracyjnych wydanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

15) Nazwa przedsięwzięcia: Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów.

Cel: prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2010 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 58.988,97 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 17.010,39 zł, co stanowi 28,84 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia środki przeznaczone na aktualizację opracowań wodnoprawnych, w tym na opracowanie operatu wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących ze zlewni cząstkowych obejmujących rejony ulic: Romana Dmowskiego, Armii Krajowej, Górnej, Żelaznej Szklarskiej. W ramach przedsięwzięcia pozyskano prawomocne decyzje administracyjne Wód Polskich tzw. pozwolenia wodnoprawne. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

16) Nazwa przedsięwzięcia: Rekompensata z tytułu świadczonych usług komunikacyjnych.

Cel: zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2009 – 2028.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 265.316.667,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 82.006.002,74 zł, co stanowi 30,91 % planowanych nakładów łącznie.

Środki te są wydawane na realizację zobowiązania z tytułu powierzenia publicznego transportu zbiorowego przez miasto Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu spółce z o.o..

Środki finansowe, które przekazywane są MZK jako operatorowi publicznego transportu zbiorowego, stanowiły równowartość obniżenia przychodu MZK, wynikającą z konieczności stosowania ulg w zakresie cen sprzedaży biletów, a także z tytułu korzystania z usług MZK przez osoby uprawnione do przewozów bezpłatnych. Od 2020 roku rekompensata jest zależna od liczby przejechanych kilometrów i stawki za wozokilometr. Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową.

17) Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich.

Cel: osiągnięcie europejskich standardów środowiska.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 749.861,07 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 449.861,07 zł, co stanowi 59,99 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej. Wydatki dotyczą dzierżawy nieruchomości położonej we wsi Doły Brzeskie, dotychczas eksploatowanej jako składowisko odpadów. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

18) Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie.

Cel: utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 205.739,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 98.679,80 zł, co stanowi 47,96 % planowanych nakładów łącznie.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., a środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z prowadzeniem funkcji inwestora zastępczego oraz zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi nie objętymi umową dzierżawy. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

19) Nazwa przedsięwzięcia: Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Cel: przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.400.990,89 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.910.790,89 zł, co stanowi 66,14 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczy prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

20) Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem.

Cel: ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej i budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 616.748,90 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 305.402,20 zł, co stanowi 49,52 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano rekultywację zbiornika wodnego „Słoneczko”, przeprowadzono kontrolę stanu technicznego Zbiornika Wodnego „Bugaj” oraz wykonano prace wynikające z przeglądu 5-letniego wokół zbiornika „Bugaj”, zlecono wykoszenie zbiornika wodnego Bugaj i kąpieliska Słoneczko z porastającej roślinności wodnej. W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę na sporządzenie operatu wodnoprawnego dotyczącego użytkowania zbiornika wodnego „Bugaj” na rzece Wierzejce wraz z Instrukcją Gospodarowania Wodami. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie zbiornika wodnego „Bugaj” na rzece Wierzejce. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

21) Nazwa przedsięwzięcia: eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Cel: zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 140.528,64 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 140.528,64 zł, co stanowi 100,00 % nakładów łącznie.

Etap inwestycyjny współfinansowany środkami Unii Europejskiej zakończył się w 2015 roku. Obecnie środki własne zabezpieczają zakup usługi dostępu do sieci Internet dla uczestników projektu. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

22) Nazwa przedsięwzięcia: Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Cel: zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3.

Lata realizacji 2017 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 24.800,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 22.400,00 zł, co stanowi 90,32 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie finansowane jest w ramach dotacji otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach przedsięwzięcia przygotowano 4 pokoje w bursie szkolnej dla czterech uczennic w ciąży. W celu zapewnienia odpowiednich warunków pobytu wyposażono pokoje w niezbędne meble i urządzenia. Pokoje utrzymywane są w gotowości zgodnie z założeniami projektu. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

23) Nazwa przedsięwzięcia: Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Cel: zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży.

Jednostką realizującą jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.

Lata realizacji 2017 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 1.023.720,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 294.488,17 zł, co stanowi 28,77 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w Poradni realizowane są zajęcia terapeutyczne mające na celu ogólną stymulację rozwoju psychoruchowego dziecka. W ramach zajęć dzieci uzyskują różnorodną dodatkową pomoc terapeutyczną. Są to zajęcia integracji sensorycznej, terapia psychologiczno-pedagogiczna, trening słuchowy, EEG Biofeedback. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć. Zadanie finansowane jest w ramach dotacji otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W związku z ogłoszonym stanem epidemii działalność Poradni w kwietniu i maju była czasowo ograniczona. Zajęcia bezpośrednie z dziećmi zostały zawieszona. Rodzice zdalnie otrzymywali instruktaże do pracy w warunkach domowych. W czerwcu 2020 roku zajęcia zostały wznowione. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi do końca 2021 roku.

24) Nazwa przedsięwzięcia: Ubezpieczenie majątku.

Cel: ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub utratę.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 8.986,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 8.986,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie dotyczy ochrony sprzętu komputerowego, przekazanego mieszkańcom miasta w ramach projektów unijnych: "e-Rodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim", przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub utratę. Zadanie zostało zrealizowane.

25) Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47.

Cel: utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 173.622,11 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 63.130,15 zł, co stanowi 36,36 % planowanych nakładów łącznie.

Powyższe przedsięwzięcie dotyczy zarządzania nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47, w której znajdują się lokale użytkowe oraz pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla robót budowlanych, modernizacyjnych i remontowych na tej nieruchomości. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

26) Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBl.

Cel: zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 40.540,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 24.944,40 zł, co stanowi 61,53 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono audyt nadzoru ISO 9001 oraz wdrożono system przeciwdziałania zagrożeniom antykorupcyjnym ISO 37001.

Pozostałe wydatki dotyczące przedsięwzięcia realizowane będą zgodnie z założeniami i obecnie są zapewnione środki na pełną realizację przedsięwzięcia.

27) Nazwa przedsięwzięcia: Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Cel: zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 100.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie dotyczy stworzenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej sali doświadczalno-multimedialnej. Partycypacja Miasta wynosi 10 % wartości projektu, który szacowany jest na 1.000.000,00 zł. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od II półrocza 2020 roku.

28) Nazwa przedsięwzięcia: Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną.

Cel: restrukturyzacja systemu ciepłowniczego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 378.015,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 352.554,00 zł, co stanowi 93,26 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę na wykonanie analizy rynku ciepła i analizę techniczno - ekonomiczną istniejącego systemu ciepłowniczego w celu wypracowania rekomendacji kierunku modernizacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim. W 2019 roku podpisano umowę dotyczącą opracowania dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej na potrzeby przygotowania i złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w celu pozyskania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zaopatrzenie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji dla projektu pn.: „Budowa Systemu Kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim”). Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

29) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: wzrost świadomości ekologicznej uczniów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 48.248,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 47.538,80 zł, co stanowi 98,53 % planowanych nakładów łącznie.

Środki finansowe zostały zaplanowane na realizację programu edukacji ekologicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w 2020 roku. W ramach projektu wyremontowano klasę przeznaczoną na eko-pracownię. Zakupiono wyposażenie oraz zaopatrzone pracownię w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy oraz tablicę interaktywną.

30) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: wzrost świadomości ekologicznej uczniów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 44.243,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 44.168,10 zł, co stanowi 99,83 % planowanych nakładów łącznie.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację programu edukacji ekologicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w 2020 roku. W ramach projektu wyremontowano pracownię, zakupiono m.in.: meble, sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne.

31) Nazwa przedsięwzięcia: Rowery miejskie.

Cel: realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.348.070,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 306.270,00 zł, co stanowi 13,04 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na uruchomienie, zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu Piotrkowskiego Roweru Miejskiego w latach 2019-2022. System został uruchomiony 1 września 2019 roku. W 2019 roku system funkcjonował przez dwa miesiące. W trzech kolejnych latach będzie funkcjonować po siedem miesięcy tj. kwiecień – październik. W związku z ogłoszonym stanem epidemii w 2020 roku system został uruchomiony od 1 czerwca 2020 r. W ramach systemu udostępnionych będzie 10 stacji rowerowych. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

32) Nazwa przedsięwzięcia: Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni w Budowlance.

Cel: podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 131.771,83 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii planuje się przesunięcie realizacji projektu na lata 2021-2022.

33) Nazwa przedsięwzięcia: Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie.

Cel: poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 177.241,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt zgodnie z zawartą umową realizowany będzie od 01 października 2020 r do 30 września 2022 r.

34) Nazwa przedsięwzięcia: Międzynarodowe standardy w elektronice.

Cel: poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 177.195,36 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt zgodnie z zawartą umową realizowany będzie od 01 października 2020 r do 30 września 2022 r.

35) Nazwa przedsięwzięcia: Centrum Doskonalenia Kwalifikacji.

Cel: poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 173.833,07 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt zgodnie z zawartą umową realizowany będzie od 01 października 2020 r do 30 września 2022 r.

36) Nazwa przedsięwzięcia: Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości.

Cel: poprawa jakości infrastruktury miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 230.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 10.847,40 zł, co stanowi 4,72 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zlecono opracowanie opinii konserwatorskiej. W 2020 roku wszczęto postępowanie ofertowe na wyłonieni wykonawcy dokumentacji projektowej. Dalszą realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2021 roku.

37) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: wzrost świadomości ekologicznej uczniów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2019 – 2020

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 32.700,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 23.310,00 zł, co stanowi 71,28 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni szkolnej, zorganizowano wycieczki i konkursy o tematyce ekologicznej.

38) Nazwa przedsięwzięcia: Piotrkowska Karta Mieszkańca.

Cel: poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 200.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana od II półrocza 2020 roku.

39) Nazwa przedsięwzięcia: Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej.

Cel: wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi w wolnym czasie.

Jednostką realizującą była Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek”.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 9.225,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 9.225,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano dokumentację projektową dotyczącą remontu lokalu w Piotrkowie Trybunalskim, Aleje 3-Maja 23, z przeznaczeniem na utworzenie w nim oddziału Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „BARTEK”.

40) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci.

Jednostką realizującą był Przedszkole Samorządowe Nr 8.

Lata realizacji 2019 – 2020

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 12.417,52 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 9.759,52 zł, co stanowi 78,59 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu zorganizowano warsztaty o tematyce ekologicznej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

41) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: wzrost świadomości ekologicznej uczniów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Środki finansowe zostały zaplanowane na realizację programu edukacji ekologicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w 2020 roku. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny Miasta w realizacji programu. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

42) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: wzrost świadomości ekologicznej uczniów.

Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa Nr 3.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Środki finansowe zostały zaplanowane na realizację programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w 2020 roku. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny Miasta w realizacji programu. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

43) Nazwa przedsięwzięcia: Wynajem wystawy edukacyjnej "... to takie proste".

Cel: ekspozycja wystawy w Mediatece 800-lecia.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 418.200,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia od 1 czerwca 2020 roku planowano ekspozycję wystawy składającej się 26 eksponatów interaktywnych, zgrupowanych w czterech strefach tematycznych skierowanych do dzieci i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W związku z ogłoszonym stanem epidemii termin realizacji został przesunięty.

44) Nazwa przedsięwzięcia: MULTI-MEDIA-TEKA: budowa wystaw multimedialno-interaktywnych

Cel: zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.016.014,34 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia powstanie wystawa multimedialno-interaktywna w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

45) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkole.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Środki finansowe zostały zaplanowane na realizację programu edukacji ekologicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w 2020 roku. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny Miasta. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW.

46) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkole.

Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa Nr 8.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 7.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Środki finansowe zostały zaplanowane na realizację programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 8 w 2020 roku. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny Miasta. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW.

47) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzejskiej

Cel: racjonalizacja gospodarki cieplnej – rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.513.881,68 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.995.499,18 zł, co stanowi 88,52 % planowanych nakładów łącznie.

W 2017 roku wykonano kolejne etapy budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej oraz sieci ciepłowniczej, do której podłączono bloki TBS. W 2018 roku wydatki dotyczyły zewnętrznego nadzoru nad robotami wodno-kanalizacyjnymi. W 2019 roku wybudowano fragment wodociągu do kolejnego zespołu

budynków TBS. Do wykonania pozostał w 2020 roku fragment kanalizacji sanitarnej. Termin wykonania robót to II półrocze 2020 r.

48) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.164.950,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 53.751,00 zł, co stanowi 4,61 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, dotyczącą przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka. Odcinek tej kanalizacji deszczowej należy wykonać przed rozpoczęciem budowy I etapu ul. Roosevelta. Ponadto zakończono procedurę zamiany działek celem uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co umożliwi wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji w 2021 roku, uzależniona jest od uzyskania pozwolenia na budowę.

49) Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem.

Cel: ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 15.049.513,70 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 170.828,70 zł, co stanowi 1,14 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zapłacono za część opracowania tj. koncepcję i mapę do celów projektowych. Przedłużające się procedury pozyskania decyzji środowiskowej (ok. 1 roku) i pozwolenia wodnoprawnego uniemożliwiły odbiór kompletnej dokumentacji i zapłatę za nią w 2019 roku. W roku 2020 planujemy pozyskać pozwolenie na realizację inwestycji drogowej, co pozwoli rozpocząć realizację.

50) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.742.712,12 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 4.222.140,68 zł, co stanowi 89,02 % planowanych nakładów łącznie.

Dokumentację techniczną wykonano w 2015 roku. Rok 2016 był czasem przeznaczonym na uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń. Zadanie wykonano i oddano do użytkowania w 2017 roku. W 2018 roku zrealizowano ostatnią płatność dla Wykonawcy oraz wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. Niewydatkowana w pełni kwota wynika z przedłużających się postępowań odszkodowawczych i odwołań właścicieli nieruchomości przejętych pod pas drogowy.

51) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.220.972,86 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.013.560,36 zł, co stanowi 83,01 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano trzy ulice: Zawilą, Regatową i Sasanek. W roku 2018 zaprojektowano ul. Macierzanki, w roku 2019 zakończono ul. Korolową, przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wys. 169.929,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano wykonanie brakującego fragmentu kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Jeziornej. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

52) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa hali Relax.

Cel: zwiększenie dostępu do oferty sportowo–kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 568.308,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 488.308,20 zł, co stanowi 85,92 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach zadania zapłacono za dokumentację geotechniczną terenu przy hali Relax oraz za opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy hali, którą pozyskaliśmy w grudniu 2016 roku. W 2017 roku przygotowano i ogłoszono konkurs architektoniczny na przebudowę hali, którego nagrodą będzie umowa na projektowanie. Środki w 2018 roku zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków komisji konkursowej. W 2019 roku uregulowano wynagrodzenie projektanta za projekt budowlany. Obecnie trwa poszukiwanie źródeł dofinansowania.

- 53) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej.
- Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.
- Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
- Lata realizacji 2017 – 2021.
- Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.969.337,50 zł.
- Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 39.337,50 zł, co stanowi 0,99 % planowanych nakładów łącznie.
- W ramach przedsięwzięcia opracowano koncepcję programowo - przestrzenną. Zlecono prace projektowe (termin zakończenia projektowania – II półrocze 2020 roku). Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.
- 54) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP.
- Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.
- Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
- Lata realizacji 2017 – 2021.
- Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 281.482,00 zł.
- Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 16.482,00 zł, co stanowi 5,86 % planowanych nakładów łącznie.
- W 2017 roku wybrano projektanta i pozyskano warunki przebudowy pasa drogowego przez teren PKP. Na skutek długotrwałego zwolnienia lekarskiego projektanta oraz trudności w pozyskaniu decyzji administracyjnych, umowa z projektantem uległa aneksowaniu i ostatecznie, w grudniu 2019 roku pozyskano uzgodnioną dokumentację projektową. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2021 roku.
- 55) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim.
- Cel: racjonalizacja gospodarki ciepłej – rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.
- Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
- Lata realizacji 2017 – 2020.
- Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.975.130,49 zł.
- Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.156.943,43 zł, co stanowi 79,42 % planowanych nakładów łącznie.
- W ramach przedsięwzięcia w 2018 roku wykonano odcinek sieci c.o. do ul. Wspólnej i Starowarszawskiej. Uzgodniono projekt sieci do ul. Żwirki w służbach konserwatorskich i pozyskano zgody współwłaścicieli na wejście w tereny prywatne. W 2019 roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. Prace przebiegają

zgodnie z harmonogramem. Odbiór inwestycji i jego przekazanie do eksploatacji nastąpi w II półroczu 2020 roku.

56) Nazwa przedsięwzięcia: Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 620.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 26.466,42 zł, co stanowi 4,27 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano projekt budowlany (uzgodniony w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi). W 2019 roku powtórnie ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą to II półrocze 2020 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

57) Nazwa przedsięwzięcia: Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego

Cel: uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 16.182.215,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.388.787,14 zł co stanowi 33,30 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz wytyczono nową trasę rzeki pod ulicą Wojska Polskiego. Wykonano projekt usunięcia kolizji z eNN i uzyskano pozwolenie wodno-prawne w tym zakresie: Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania. Inwestycja realizowana będzie w cyklu dwuletnim. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.062.980,00 zł.

58) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.119.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.464.971,56 zł, co stanowi 35,56 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano projekt dokumentacji technicznej. W 2019 roku w ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie współfinansowane będzie dotacją pozyskaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.300.000,00 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia to II półrocze 2020 roku.

59) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą.

Cel: poprawa infrastruktury drogowej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.821.205,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.807.705,60 zł, co stanowi 99,52 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przebudowano dwie ulice: Asnyka i Rzemieśniczą z chodnikami, wjazdami, oświetleniem LED i odwodnieniem. Zadanie rozliczono i przekazano do eksploatacji. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wypłaty odszkodowań za przejęte pod pas drogowy nieruchomości.

60) Nazwa przedsięwzięcia: Rewaloryzacja parku Belzackiego.

Cel: dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.513.919,91 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 223.186,12 zł, co stanowi 4,05 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskaliśmy dotychczas dokumentację projektową, wspartą środkami finansowymi z WFOŚiGW w Łodzi. W 2016 roku uzyskano stosowne decyzje umożliwiające rozpoczęcie realizacji inwestycji. Z uwagi na odmowne decyzje WFOŚ i GW w Łodzi, dotyczące dofinansowania w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa Łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”, zarówno w 2016 jak i w 2017 roku, realizacja przedsięwzięcia została wstrzymana. W 2018 roku wykonano dokumentację zamienną, która uwzględnia skutki huraganów (wykroty drzew) oraz działalność bobrów i piżmaków, a także zachowa istniejący układ alejek. Poszukujemy zewnętrznych źródeł finansowania tego przedsięwzięcia, które pozwolą na wykonanie pełnego zakresu rzeczowego w latach 2020-2022. Na realizację inwestycji zabezpieczono środki na udział własny konieczny przy sporządzaniu wniosku aplikacyjnego, o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW.

61) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ulicy Zalesickiej – etap II.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 8.440.247,06 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 335.155,66 zł, co stanowi 3,97 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano prace polegające na przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych kolidujących z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej. Wytyczono trasę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. Zaktualizowano operat wodnoprawny pod kątem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zlecono inwentaryzację drzew do wycięcia z nasadzeniami zastępczymi. Wybrano wykonawcę przebudowy ulicy. Podpisano z nim umowę i przekazano plac budowy. Wdrożono projekt tymczasowej organizacji ruchu. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

62) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 69.360,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 9.360,00 zł, co stanowi 13,49 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne od gestorów sieci i zarządcy drogi. W 2019 roku wybrano i uzgodniono koncepcję przebiegu tej drogi. W pierwszym półroczu 2020 roku zakończono projektowanie. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

63) Nazwa przedsięwzięcia: Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta.

Cel: wybór optymalnego sposobu zaopatrzenia w media części północno-zachodniej miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 116.235,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie dotyczy sporządzenia koncepcji w zakresie infrastruktury technicznej oraz ukształtowania układu drogowego dla północno-zachodniej części miasta (ul. Wiatraczna, Brzeźnicka, Gęsia). W I półroczu 2020 roku wybrano wykonawcę ZTE, uzgodniono założenia

techniczne do opracowania. Podczas narad koordynacyjnych następuje bieżąca aktualizacja rozwiązań projektowych, termin końcowy i płatność za ZTE - to wrzesień 2020 roku.

64) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - II etap.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.500.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 946.618,75 zł, co stanowi 37,86 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.329.571,00 zł. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

65) Nazwa przedsięwzięcia: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski.

Cel: restrukturyzacja systemu ciepłowniczego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 11.997.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 7.999.929,28 zł, co stanowi 66,68 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana została na lata 2019 - 2020. Środki przeznaczone zostaną na utworzenie nowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn.: „Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o.” zwaną dalej Spółką, w której Miasto obejmie 100% udziałów, wykonującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej m.in.: produkcja i dystrybucja ciepła oraz produkcja energii elektrycznej. Pozostała kwota zabezpieczona na przedsięwzięciu zostanie wykorzystana w II półroczu 2020 r. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

66) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa dróg w Osiedlu 800-lecia.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 46.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zlecono opracowanie projektu budowlanego drogi łączącej ul. Broniewskiego z ul. Wierzejską.

- 67) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I.
Cel: poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2019 – 2021.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 6.120.160,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.613.823,60 zł, z Budżetu Państwa 94.930,80 zł oraz wkład własny – 189.861,60 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 68.880,00 zł, co stanowi 1,13 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia opracowano PFU, audyty, Studium Wykonalności oraz wnioski aplikacyjny do konkursu RPO o dofinansowanie termomodernizacji II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 12.
- 68) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej.
Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2019 – 2020.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 40.100,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 31.920,00 zł, co stanowi 79,60 % planowanych nakładów łącznie.
W 2019 roku w ramach przedsięwzięcia wyłoniono projektanta. Na wniosek projektanta przedłużono termin wykonania projektu (z uwagi na problemy z podłączeniem firmy SULIMAR). Dalsze realizacja zadania nastąpi w latach 2021-22, po wprowadzeniu środków budżetowych niezbędnych do pokrycia planowanych kosztów.
- 69) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej.
Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2019 – 2020.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 80.000,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 45.579,71 zł, co stanowi 56,97 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia pozyskano projekt budowlany. Z uwagi na wymagania PWiK należy doprojektować inną lokalizację przepompowni. Dalsza realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania zgód właścicieli na wejście w teren z budową kanalizacji sanitarnej.

70) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 415.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 410.387,35 zł, co stanowi 98,89 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną, w oparciu o którą w 2020 roku odbyła się realizacja zadania. Odbiór nastąpił w czerwcu 2020r.

71) Nazwa przedsięwzięcia: Boisko sportowe przy SP Nr 11.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 200.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 10.000,00 zł, co stanowi 5,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację techniczną. Przetarg na wykonanie boiska został powtórzony. Wybrano wykonawcę robót z terminem realizacji przypadającym w II półroczu 2020 roku.

72) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 50.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W I półroczu 2020 roku wykonano fragment kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta, umożliwiający odpływ wód deszczowych z terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 i ulicy Szmidta. Rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

73) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej - etap II.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.253.771,68 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 850.206,71 zł, co stanowi 67,81 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową na II etap: drogi, wodociąg i kanalizację sanitarną. Ponadto wykonano sieci wod-kan. Ten zakres został zgłoszony do odbioru końcowego. Z uwagi na brak wyników badania próbek bakteriologii wody nie było możliwości końcowego rozliczenia zadania w 2019 roku. W ramach przedsięwzięcia wypłacone zostaną odszkodowania z tytułu wydanej decyzji ZRID.

74) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa przepustu ul. Kasztelańskiej.

Cel: poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kasztelańskiej.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 39.440,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.

75) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa Al. Sikorskiego.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 311.282,85 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 139.432,85 zł, co stanowi 44,79 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia, na podstawie podpisanego porozumienia z firmą Castim S.A., Miasto wypłaciło cztery odszkodowania za przejęte pod pas drogowy nieruchomości. Ponadto poniesiono koszty sądowe (zakup znaków sądowych) w celu dokonania zmian w Księgach Wieczystych. Środki te zostały zrefundowane przez spółkę Castim w 2019 roku. W 2020 roku pozostało do wypłacenia jedno odszkodowanie.

76) Nazwa przedsięwzięcia: Tabor niskoemisyjny.

Cel: poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 31.095.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2020 roku zostanie wykonana dokumentacja dotycząca zakupu taboru niskoemisyjnego wraz z budową niezbędnej infrastruktury. W latach kolejnych sukcesywnie będzie realizowany zakup nowego taboru oraz budowa niezbędnej infrastruktury.

77) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 551.883,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 24.361,50 zł, co stanowi 4,41 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną. W czerwcu bieżącego roku wybrano wykonawcę robót. Termin realizacji zgodnie z umową to listopad 2020 roku.

78) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja ul. Rakowskiej.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.618.187,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 118.187,00 zł, co stanowi 4,51 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku w ramach przedsięwzięcia wybrano projektanta pasa drogowego. Po analizie warunków gruntowych i wyników odwiertów zaakceptowano koncepcję przebudowy drogi. Dokumentacja została odebrana w grudniu 2019 roku. W I półroczu 2020 roku złożono wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania. W czerwcu bieżącego roku otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu dofinansowania. W II półroczu ogłoszony zostanie przetarg.

79) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego.

Cel: promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 15.706.736,61 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 390,30 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia złożono wniosek aplikacyjny w NFOŚiGW. Środki finansowe poniesiono na zakup materiałów w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej.

80) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych.

Cel: poprawa stanu technicznego budynku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 308.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zlecono wykonanie projektu koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zabudowy kwartału ulic Starowarszawska 9,11,13,15/Garncarska 14,16. Realizacja w II półroczu 2020 roku.

81) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 600.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia została zawarta umowa na zaprojektowanie ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic: Roślinna/ Poranna do ul. Rusałki wraz z oświetleniem ulicznym i koncepcją drogową ulicy Żeglarskiej. Ze względu na trudności w ukształtowaniu terenu pierwszym etapem będzie koncepcja drogowa, która pozyskana będzie na przełomie sierpnia i września bieżącego roku. W oparciu o uzgodnioną koncepcję zostaną rozpoczęte prace projektowe i ustalony zakres robót.

82) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu przy parafii pw. Św.Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusałki - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 350.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zlecono opracowania projektu. Termin pozyskania dokumentacji to II półrocze 2020 roku. Po uzyskaniu informacji o kosztach zadania oraz pozyskaniu decyzji administracyjnych zadanie skierowane zostanie do realizacji.

83) Nazwa przedsięwzięcia: Street Workout rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2 – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 200.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 9.500,00 zł, co stanowi 4,75 % planowanych nakładów łącznie.

W I półroczu 2020 roku opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace nad ogłoszeniem przetargu na wykonawstwo zadania.

84) Nazwa przedsięwzięcia: Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom osiedla - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę skweru.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 200.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zlecono dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace nad ogłoszeniem przetargu na wykonawstwo zadania.

85) Nazwa przedsięwzięcia: Plac zabaw przy ul. Czarnej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 150.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zlecono dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace nad ogłoszeniem przetargu na wykonawstwo zadania.

86) Nazwa przedsięwzięcia: Strefa relaksu i mini plac zabaw - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 150.00,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 9.800,00 zł, co stanowi 6,53 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace nad ogłoszeniem przetargu na wykonawstwo zadania.

87) Nazwa przedsięwzięcia: Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 180.943,39 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 180.943,39 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji. W 2020 roku zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji.

88) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Kasztelańskiej.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 6.897.358,98 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.887.358,98 zł, co stanowi 99,86 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach tego przedsięwzięcia zapłacono za dokumentację techniczną przebudowy ul. Kasztelańskiej. W 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy robót. Do grudnia 2017 roku wykonano kanalizację deszczową oraz odcinek drogi od zamku do ul. Wiatracznej. Pozostały

odcinek oraz warstwę ścierną wykonano w 2018 roku. Trwa wypłata odszkodowań dla właścicieli nieruchomości przejętych pod pas drogowy – pozostały dwie nieruchomości.

- 89) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej
Cel: poprawa stanu technicznego budynku.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2019 – 2020.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 120.000,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja w II półroczu 2020 r.
- 90) Nazwa przedsięwzięcia: Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym.
Cel: osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2018 – 2020.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 219.994,18 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 39.330,00 zł, co stanowi 17,88 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu przystosowania lokalu przy ul. Słowackiego na potrzeby funkcjonowania w nim oddziału Pogotowia Opiekuńczego. Opracowano dokumentację techniczną oraz dokumentację projektową centralnego ogrzewania. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
- 91) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa oświetlenia ulicznego.
Cel: poprawa stanu oświetlenia ulicznego.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2019 – 2020.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 200.000,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 112.033,34 zł, co stanowi 56,02 % planowanych nakładów łącznie.
W 2019 roku wykonano oświetlenie chodnika (oświetlenie dojścia do Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 3-Maja 6b). Ponadto, uiszczono opłaty przyłączeniowe na rzecz PGE i opracowano projekt rozbudowy, o cztery latarnie, oświetlenia na osiedlu Wyzwolenia.
W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia wykonano: oświetlenie ul. Regatowej oraz placu

rekreacyjnego przy Szkole Podstawowe Nr 11. Ponadto, wybrano projektanta rozbudowy oświetlenia ul. Słowackiego między torami PKP a Al. Armii Krajowej.

92) Nazwa przedsięwzięcia: Siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP Nr 2.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 232.193,24 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 232.193,24 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku w ramach przedsięwzięcia opracowano projekt budowlany. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie ukończono zadania w zakresie montażu nawierzchni bezpiecznej. W 2020 roku przedsięwzięcie zakończono i przekazano do eksploatacji.

93) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 418.231,54 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 402.704,41 zł, co stanowi 96,29 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskaliśmy dokumentację techniczną, która dzieli inwestycję na III etapy. Obecnie brak programu umożliwiającego wsparcie finansowe inwestycji środkami zewnętrznymi z Unii Europejskiej. W związku z powyższym zadanie musi być wykonywane ze środków własnych, ewentualnie wspierane środkami z WFOŚiGW w Łodzi lub budżetu Państwa. Po analizie możliwości, największą ilość punktów w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, miał III etap zadania – od ul. Wroniej do granic miasta. Wniosek złożony we wrześniu 2017 roku, nie otrzymał wystarczającej ilości punktów. W latach 2018 - 2020 środki zostały zabezpieczone na wypłaty odszkodowań za zajęte grunty. Nadal poszukujemy zewnętrznych źródeł finansowania tego przedsięwzięcia.

94) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7.

Cel: poprawa infrastruktury jednostek oświatowych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.550.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W I półroczu wybrano wykonawcę dokumentacji technicznej. Planowany termin odbioru to listopad 2020 roku. Dalsza realizacja nastąpi w 2021 roku.

95) Nazwa przedsięwzięcia: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”.

Cel: wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi w wolnym czasie.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 186.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 152.601,18 zł, co stanowi 81,82 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku pozyskaliśmy dokumentację techniczną. W 2020 roku przedsięwzięcie zakończono i przekazano do eksploatacji.

96) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Przyszłej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Cel: budowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 20.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Wydatki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej w 2021 roku.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska