


# PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



## SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ZA 2020 ROK



**PREZYDENT MIASTA  
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

  
**Krzysztof Chojniak**

**Marzec 2021**

## SPIS TREŚCI

1. Opis zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku.	3
2. Wykonanie prognozy długu i spłat zobowiązań w 2020 roku	5
– tabela Nr 1.	6
3. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	9

## 1. OPIS ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2020 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Piotrkowa Trybunalskiego, uchwalona przez Radę Miasta w dniu 18 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XV/244/19 na lata 2020-2036, wyrażała się kwotami:

- dochody budżetowe	<b>508.600.090,02 zł</b>
▪ dochody bieżące	486.883.004,39 zł
▪ dochody majątkowe	21.717.085,63 zł
- wydatki budżetowe	<b>561.768.635,00 zł</b>
▪ wydatki bieżące	475.269.104,55 zł
▪ wydatki majątkowe	86.499.530,45 zł

Planowany deficyt budżetowy – 53.168.544,98 zł.

**- przychody 67.665.446,24 zł pochodzące z :**

- wolnych środków - 12.265.446,24 zł,
- kredytów - 55.400.000,00 zł.

**- roczny 14.496.901,26 zł przeznaczony na spłatę zaciągniętych:**

- kredytów - 10.855.172,00 zł,
- pożyczek - 3.641.729,26 zł.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **34,02 %**.

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu - 4,48 %.

Dopuszczalny limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp - 10,22 % (uwzględniający plan na 30.09.2019 roku).

Wprowadzono w 2020 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą Nr XVII/265/20 Rady Miasta z dnia 29 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVII/274/20 Rady Miasta z dnia 26 lutego 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/285/20 Rady Miasta z dnia 18 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XIX/299/20 Rady Miasta z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXI/318/20 Rady Miasta z dnia 27 maja 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/331/20 Rady Miasta z dnia 24 czerwca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 201 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/346/20 Rady Miasta z dnia 15 lipca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXV/359/20 Rady Miasta z dnia 5 sierpnia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/361/20 Rady Miasta z dnia 26 sierpnia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/373/20 Rady Miasta z dnia 30 września 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/388/20 Rady Miasta z dnia 29 października 2020 roku,



- Uchwałą Nr XXIX/403/20 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXXI/423/20 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 404 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2020 roku.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2020 rok wg stanu na 31.12.2020 r. wynosił:

- dochody budżetowe	<b>521.891.117,52 zł</b> , w tym:
▪ dochody bieżące	500.488.091,60 zł,
▪ dochody majątkowe	21.403.025,92 zł,
- wydatki budżetowe	<b>551.437.614,22 zł</b> w tym:
▪ wydatki bieżące	479.081.320,99 zł,
▪ wydatki majątkowe	72.356.293,23 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 29.546.496,70 zł (zmałał o 23.622.048,28 zł).

**- p r z y c h o d y 42.946.006,15 zł pochodzące z:**

- wolnych środków - 27.839.838,85 zł (wzrosły o 15.574.392,61 zł),
- kredytów – 14.000.000,00 zł (zmałały o 41.400.000,00 zł),
- pożyczek – 503.000,00 zł (wprowadzono 503.000,00 zł),
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 603.167,30 zł (wprowadzono 603.167,30 zł).

**- r o z c h o d y 13.399.509,45 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**

- ❖ kredytów - 10.855.172,00 zł (nie uległy zmianie).
- ❖ pożyczek - 2.544.337,45 zł (zmałały o 1.097.391,81 zł),

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **25,64 %** (zmałały o 8,38 p.p.).

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu - **4,17 %** (zmałał o 0,31 p.p.).

Dopuszczalny limit obciążenia dochodów obsługą długu, liczone zgodnie z art. 243 uofp:

- 10,83 % (uwzględniający plan na 30.09.2019 roku),
- 12,75 % (uwzględniający wykonanie za 2019 rok).



## 2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W 2020 ROKU

Stan zadłużenia miasta na 31 grudnia 2020 r. wynosił 133.817.518,28 zł, w tym z tytułu: kredytów – 107.833.990,00 zł i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW) – 25.983.528,28 zł. W 2020 roku Miasto zaciągnęło kredyt w wysokości 14.000.000,00 zł oraz pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 503.000,00 zł, czyli na poziomie planu.

Splacono kwotą 13.399.509,45 zł raty pożyczek i kredytów (w tym: 2.544.337,45 zł pożyczek i 10.855.172,00 zł kredytów), co stanowiło 100,00 % zaplanowanych na 2020 rok spłat długu.

Wskaźnik wykonanego zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. do wykonanych dochodów wynosił 25,46 % i był niższy o 0,18 pp od planowanego poziomu zadłużenia w relacji do planowanych dochodów na koniec 2020 roku – 25,64 %. Spowodowane to było wyższymi od zaplanowanych wykonanymi dochodami. Wskaźnik spłaty zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosił 4,12 % (przy planowanym 4,17 %) przy dopuszczalnym odpowiednio: - 10,83% i 12,75%.

Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych ani innych zobowiązań zaliczanych do długu, oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był deficytem i wyniósł 10.361.649,39 zł, przy planowanym deficycie 29.546.496,70 zł

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli bieżąca nadwyżka operacyjna wyniosła 35.703.941,01 zł, czyli była o 66,79 % wyższa od planowanej w kwocie 21.406.770,61 zł.

Wykonanie budżetu w 2020 roku było na poziomie zapewniającym spełnienie wskaźników spłaty zobowiązań (wskaźnika obciążenia dochodów obsługą długu) zarówno w roku 2020 jak i w latach 2021-2036.

Tabela Nr 1 przedstawia wykonanie prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań za 2020 rok.

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie za 2020	% wykon.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>521 891 117,52</b>	<b>525 673 183,87</b>	<b>100,72</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	500 488 091,60	502 057 329,28	100,31
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 051 040,14	104 929 426,00	102,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 948 384,00	5 205 494,29	105,20
1.1.3	z subwencji ogólnej	140 964 988,00	140 964 988,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	137 863 705,54	135 765 406,50	98,48
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	114 659 973,92	115 192 014,49	100,46
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	52 350 000,00	52 733 140,48	100,73
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 403 025,92	23 615 854,59	110,34
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 575 743,03	6 565 548,81	99,84
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 707 282,89	15 837 701,69	115,54
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>551 437 614,22</b>	<b>536 034 833,26</b>	<b>97,21</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	479 081 320,99	466 353 388,27	97,34
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 055 362,74	198 295 338,13	99,12
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 735 254,18	1 688 918,73	97,33
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	72 356 293,23	69 681 444,99	96,30
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	60 759 653,23	58 084 875,71	95,60
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 658 339,54	1 658 315,88	100,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-29 546 496,70</b>	<b>-10 361 649,39</b>	<b>35,07</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>42 946 006,15</b>	<b>52 116 478,45</b>	<b>121,35</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 503 000,00	14 503 000,00	100,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 503 000,00	10 361 649,39	71,44
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	603 167,30	603 167,30	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	27 839 838,85	36 999 276,40	132,90
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 043 496,70	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	11 034,75	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>13 399 509,45</b>	<b>13 399 509,45</b>	<b>100,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	13 399 509,45	13 399 509,45	100,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>133 817 518,28</b>	<b>133 817 518,28</b>	<b>100,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie za 2020	% wykon.
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 406 770,61	35 703 941,01	166,79
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	49 246 609,46	72 703 217,41	147,63
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,17%	4,12%	98,70
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,64%	10,28%	154,86
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,83%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,75%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 616 301,71	4 792 712,95	72,44
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 616 301,71	4 792 712,95	72,44
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 419 187,83	4 597 934,56	71,63
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 073 812,89	10 204 450,68	126,39
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 073 812,89	10 204 450,68	126,39
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 519 076,20	9 487 600,24	126,18
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 615 437,79	4 114 860,51	62,20
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 615 437,79	4 114 860,51	62,20
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 555 805,56	3 500 211,92	63,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 919 584,43	11 830 766,35	99,25
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 919 584,43	11 830 766,35	99,25
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 806 412,12	8 734 516,18	99,18
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	85 418 442,96	81 576 911,15	95,50
10.1.1	bieżące	24 304 883,31	21 466 535,18	88,32
10.1.2	majątkowe	61 113 559,65	60 110 375,97	98,36
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 399 509,45	13 399 509,45	100,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie za 2020	% wykon.
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowienio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jst będących skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań	1 044 122,55	956 764,52	91,63
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00

### 3. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zwanej dalej WPF)

Nakłady na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF na 31.12.2020 roku wynoszą łącznie 514.891.585,26 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 304.223.693,41 zł, a majątkowe 210.667.891,85 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku planowanych do realizacji jest 107 przedsięwzięć, z tego 5 przedsięwzięć jest realizowanych jednocześnie przy udziale środków unijnych, Budżetu Państwa i środków własnych. Na 19 przedsięwzięć współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej zaplanowano 61.544.296,91 zł, z tego 24.061.683,16 zł dotyczy wydatków bieżących, a 37.482.613,75 zł wydatków majątkowych.

Ogółem wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 upf na 2020 r. na dzień 31.12 wyniosły:

- wydatki bieżące      plan    24.304.883,31 zł    wykonanie 21.466.535,18 zł, co stanowi 88,32 %,
- wydatki majątkowe    plan    61.113.559,65 zł    wykonanie 60.110.375,97 zł, co stanowi 98,36 %.

1) Nazwa przedsięwzięcia: Razem możemy więcej.

Cel: wsparcie dla osób niesamodzielnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.166.126,37 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.073.545,92 zł z Budżetu Państwa 58.641,28 zł, wkład własny – 33.939,17 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.166.126,37 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu stworzono nowy oddział środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej – „Promyk”, która przeznaczona jest dla 30 dzieci w wieku 5 – 16 lat. W świetlicy przeprowadzane są zajęcia edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz artystyczno-kulturalne. W ramach projektu świadczone usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania. Zakres usług obejmował m.in.: zakupy niezbędnych artykułów spożywczych, higienicznych i przemysłowych; pomoc w utrzymaniu higieny osobistej; zgłaszanie wizyt lekarskich; realizacja recept; pomoc w przygotowywaniu posiłków. Utworzono Klub Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Uruchomiono cztery mieszkania wspomagane dla osób niesamodzielnych, w tym osób niepełnosprawnych.

W ramach zadania wyremontowano i kompleksowo wyposażono cztery mieszkania zlokalizowane w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej 15. Realizacja projektu zakończyła się w 2019 roku. Z usług świadczonych w ramach projektu skorzystały 122 osoby. W 2020 roku wydatki poniesiono na utrzymanie ciągłości projektu.

2) Nazwa przedsięwzięcia: Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1.

Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.893.000,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.609.050,00 zł, z Budżetu Państwa 94.650,00 zł oraz wkład własny – 189.300,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.802.339,96 zł, co stanowi 95,21 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt zakładał poprawę zdolności zatrudnienia uczniów, poprzez udział w dodatkowych zajęciach oraz stażach zawodowych. Uczniowie biorący udział w projekcie zdobyli kwalifikacje zawodowe z zakresu nowoczesnej elektroniki oraz informatyki, które potwierdzone zostały certyfikatem zawodowym. Szkoła pozyska wyposażoną w nowoczesny sprzęt informatyczny, pracownię zawodową. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i trudnościami jakie się z nim wiążą, szkolenia praktyczne realizowane były z opóźnieniem. Wiele zajęć szkoleniowych zostało przeprowadzonych zdalnie co pozwoliło na pełną realizację projektu.

3) Nazwa przedsięwzięcia: Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1.

Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.898.616,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.613.823,60 zł, z Budżetu Państwa 94.930,80 zł oraz wkład własny – 189.861,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.843.597,52 zł, co stanowi 97,10 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt miał na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów poprzez uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach kwalifikacyjnych, korzystanie z nowoczesnego sprzętu elektronicznego oraz możliwość odbycia staży w nowoczesnych firmach w województwie łódzkim. Uczniowie biorący udział w projekcie uzyskali kwalifikacje zawodowe z zakresu nowoczesnej elektroniki, które potwierdzone zostały certyfikatem.



Uzupełnieniem działań w ramach projektu był zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i trudnościami jakie się z nim wiązały, nie udało się przeprowadzić jednego szkolenia praktycznego.

4) Nazwa przedsięwzięcia: Realizacja projektu "Podaruj radość".

Cel: wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej.

Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Lata realizacji 2018 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 763.287,54 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 648.794,41 zł oraz wkład własny – 114.493,13 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 482.299,71 zł, co stanowi 63,19 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu 20 piotrkowskich rodzin ma możliwość skorzystania z kompleksowych form pomocy. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

5) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 w PT - program PO WER.

Cel: praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 637.989,99 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 637.989,99 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostały praktyki zawodowe dla 58 uczniów klas technicznych w nowoczesnym ośrodku przemysłowym we Włoszech. W ramach przedsięwzięcia opłacono m.in.: zorganizowanie praktyk, przejazd uczniów i opiekunów, zakup odzieży ochronnej, zabezpieczenie kieszonkowego. Projekt został rozliczony i zatwierdzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

6) Nazwa przedsięwzięcia: Kierunek Przyszłość.

Cel: wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych.

Jednostką realizującą jest I Liceum Ogólnokształcące.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.014.984,80 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 866.874,96 zł, z Budżetu Państwa 80.609,84 zł, środków własnych 67.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 723.397,34 zł, co stanowi 71,27 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt ma na celu wyrównanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych (językowych, matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych) u 220 uczniów, zwiększenie efektów pracy dydaktycznej (poprzez doposażenie pracowni i realizację dodatkowych zajęć/ projektów edukacyjnych) oraz podniesienie kompetencji zawodowych 40 nauczycieli. W 2019 roku zakupiono zestawy komputerowe, notebooki, drukarki, tablice multimedialne. Przeprowadzono szkolenia kadry pedagogicznej oraz prowadzono dodatkowe zajęcia z uczniami. W związku z ogłoszonym stanem epidemii zajęcia dodatkowe z uczniami, od kwietnia 2020 roku prowadzono metodą on-line. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zakupiono wyposażenie do pracowni biologicznej, chemicznej, matematycznej oraz geograficznej. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

7) Nazwa przedsięwzięcia: Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu.

Cel: praktyki zagraniczne dla uczniów.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 135.360,43 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 135.322,08 zł, co stanowi 99,97 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu zorganizowano wymiany młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 oraz do szkół z Hiszpanii i Portugalii. Projekt zakładał wzbogacenie procesu nauczania i uczenia się języków obcych. Powyższe przedsięwzięcie zostało zakończone.

8) Nazwa przedsięwzięcia: Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS.

Cel: opracowanie programu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 97.810,82 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 40.324,88 zł, co stanowi 41,23 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt zakłada wielosektorową współpracę instytucji z Włoch, Polski, Hiszpanii, Holandii oraz Francji w realizację międzynarodowych mobilności zawodowych oraz wymianę dobrych praktyk. Nauczyciele wypracowują w ramach spotkań grup roboczych narzędzia niezbędne do skutecznego wdrażania kompetencji kluczowych wśród uczniów. Projekt zakłada organizację spotkań, w których udział weźmie ponad 30 ekspertów reprezentujących instytucje edukacyjne oraz przedstawicieli rynku pracy. W ramach spotkań opracowywane są narzędzia m.in.: teleinformatyczne służące lepszemu przygotowaniu uczestników do odbywania praktyk międzynarodowych oraz podjęcia pracy za granicą. Zaplanowane na 2020 rok mobilności dla nauczycieli i kierownictwa placówki zostały odwołane w związku z ogłoszonym stanem epidemii i trudnościami jakie się z nim wiążą.

- 9) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program ERASMUS.

Cel: praktyki zagraniczne dla uczniów.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 650.569,96 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 634.488,54 zł, co stanowi 97,53 % planowanych nakładów łącznie.

Środki finansowe zostały zabezpieczone na organizację praktyk zawodowych dla uczniów zdobywających zawód technika mechanika, technika pojazdów samochodowych i teleinformatyka. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy na praktyki do Hiszpanii oraz do Włoch, w ramach których uczniowie doskonalili m.in.: umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz pracą w zespole. Realizacja projektu została zakończona w 2020 roku.

- 10) Nazwa przedsięwzięcia: PO WER – Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój.

Cel: praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 632.915,31 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 82.196,24 zł, co stanowi 12,99 % planowanych nakładów łącznie.



W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostaną praktyki zawodowe w Grecji dla uczniów klas technicznych. Dotychczas w ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt elektroniczny i materiały biurowe, wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w organizację praktyk. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i trudnościami jakie się z nim wiążą, praktyki zostały przesunięte. Realizacja podstawowych celów nastąpi w 2021 roku.

11) Nazwa przedsięwzięcia: Młodzi z "Krakówki" za granicą.

Cel: rozwój programu nauczania w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 323.272,35 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 304.813,50 zł, z Budżetu Państwa 18.458,85 zł

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 43.109,00 zł, co stanowi 13,34 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia młodzież będzie mogła zdobywać doświadczenie w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej w ramach zagranicznych praktyk zawodowych. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i trudnościami jakie się z nim wiążą, praktyki zostały przesunięte.

12) Nazwa przedsięwzięcia: Razem możemy jeszcze więcej.

Cel: pomoc osobom niesamodzielnym.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 7.234.105,27 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 6.140.993,27 zł z Budżetu Państwa 1.083.500,00 zł, wkład własny – 9.612,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 874.341,58 zł, co stanowi 12,09 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu realizowano usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnymi w miejscu zamieszkania, zakupiono wyposażenie mieszkania wspomaganego oraz wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (łóżka rehabilitacyjne elektryczne, materace przeciwoślizgowe, wózki inwalidzkie, rotory kończyn górnych i dolnych, chodziki z koszykiem, pionizatory). W ramach projektu stworzono nowy oddział środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej – „Piątka”, która przeznaczona jest dla 30 dzieci w wieku 5 – 16 lat. Ponadto zakupiono urządzenia EEG Biofeedback dla dzieci z rodzin zastępczych objętych wsparciem w projekcie. Ponadto zrefundowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń personelu projektu.

- 13) Nazwa przedsięwzięcia: Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.  
Cel: Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2020 – 2021.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.669.557,90 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.523.351,21 zł, z Budżetu Państwa 146.206,69 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 534.899,31 zł, co stanowi 32,04 % planowanych nakładów łącznie.  
W ramach przedsięwzięcia zakupiono wyposażenie dydaktyczne do pracowni szkolnych oraz szkoły, przeprowadzono szkolenia z zakresu obsługi sprzętu (obrabiarek numerycznych) wykorzystywanego do kształcenia zawodowego.
- 14) Nazwa przedsięwzięcia: Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1.  
Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów.  
Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.  
Lata realizacji 2020 – 2023.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.731.953,60 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.506.160,56 zł, z Budżetu Państwa 225.793,04 zł  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.  
Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na okres od 01.05.2021 do 30.04.2023 roku. Przesunięcie terminu nastąpiło na skutek ograniczeń epidemicznych.
- 15) Nazwa przedsięwzięcia: Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie.  
Cel: poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów.  
Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.  
Lata realizacji 2020 – 2023.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.680.532,00 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.  
Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na okres od 01.05.2021 do 30.04.2023 roku. Przesunięcie terminu nastąpiło na skutek ograniczeń epidemicznych.
- 16) Nazwa przedsięwzięcia: Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1.  
Cel: poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów.  
Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.  
Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.701.530,61 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 75.758,41 zł, co stanowi 4,45 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt zgodnie z zawartą umową realizowany będzie od 01 października 2020 r do 30 września 2022 r. W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia dla uczniów uczęszczających do technikum mechatronicznego. W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie pracowni mechatronicznej.

17) Nazwa przedsięwzięcia: Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni w Budowlance.

Cel: podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.292.124,72 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii planuje się przesunięcie realizacji projektu na lata 2021-2022.

18) Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 35.662.873,76 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - 19.427.073,91 zł, z Budżetu Państwa 1.599.876,63 zł, wkład własny – 14.635.923,22 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 32.512.378,14 zł, co stanowi 91,17 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego: remontu budynku i zagospodarowania podwórza przy ul. Zamurowej 1, remontu części wspólnych budynku i przystosowania parteru na cele społeczne przy ul. Starowarszawskiej, remontu części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10 oraz kompleksowej rewitalizacji nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim. Wykonano remont budynków przy: ul. Garncarska 4 /Zamurowa 16/Starowarszawska 5 (remont części wspólnych budynków), ul. Wojska Polskiego 29/31 (remont części wspólnych budynków

i zagospodarowanie podwórza wraz z remontem zabytkowej bramy poczty konnej), ul. Rycerskiej 11 (wykonano projekty utwardzenia terenu i robót instalacyjnych oraz przeprowadzono remont elewacji budynku, wybudowano węzeł cieplny wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz wykonano instalację wody ciepłej i zimnej), ul. Garncarskiej 13 (wykonano projekty remontu elewacji, utwardzenia terenu oraz robót instalacyjnych oraz przeprowadzono remont elewacji budynku oraz wybudowano węzeł cieplny wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz wykonano instalację wody ciepłej i zimnej), ul. Zamurowej 1 (remont elewacji i części wspólnych wraz z przystosowaniem pomieszczeń na cele społeczne). Wykonano część prac związanych z robotami rozbiórkowymi, pracami budowlanymi, instalacyjnymi i zagospodarowaniem nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim. Przeprowadzono rewitalizację Placu Zamkowego oraz Placu Niepodległości (wraz z przedmurzem i iluminacją). W ramach przedsięwzięcia przebudowano ulicę: Garncarską (wybudowano drogę oraz kanalizację deszczową i sanitarną, sieć wodociągową i ciepłowniczą oraz oświetlenie ulicy). Od sierpnia 2019 roku trwały prace nad sieciami sanitarnymi ul. Pereca, od grudnia rozpoczęto roboty drogowe. W 2020 roku zadanie w zakresie przebudowy ul. Pereca zostało odebrane i przekazane do eksploatacji. Wykonano remonty: zabytkowej klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek Trybunalski 2 wraz z zagospodarowaniem podwórza, elewacji i części wspólnych oraz przystosowano pomieszczenia na cele społeczne przy ul. Zamurowej 1, w tym remont ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem podwórza, części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10 (przystosowanie pomieszczeń na lokale mieszkalne). W ramach promocji projektu wydatki poniesiono na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych. Przeprowadzono imprezę plenerową "Plac Niepodległości na 100-lecie Niepodległości" oraz 2 edycje gry miejskiej „Magia Starego Miasta”. Wydatki dotyczące zarządzania projektem stanowią koszty nadzoru inwestorskiego oraz koszty personelu projektu. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta (przy udziale Towarzystwa Budownictwa Społecznego będącego investorem zastępczym) oraz Urząd Marszałkowski, będący partnerem projektu. Podczas realizacji projektu napotykamy na trudności związane z wyborem wykonawców inwestycji. Przetargi dotyczące wyboru wykonawców są ponawiane z uwagi na brak ofert spełniających warunki określone w SIWZ.

19) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I.

Cel: poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 11.084.872,08 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 4.964.712,08 zł oraz wkład własny – 6.120.160,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 68.880,00 zł, co stanowi 0,62 % planowanych nakładów łącznie.



W ramach przedsięwzięcia opracowano PFU, audyty, Studium Wykonalności oraz wnioski aplikacyjny do konkursu RPO o dofinansowanie termomodernizacji II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 12. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 22.07.2020 roku. Przeprowadzono procedurę przetargową w formule projektuj i wybuduj. Wykonawca termomodernizacji budynku II LO został wyłoniony, natomiast procedura dotycząca SP Nr 12 wymagała powtórnego postępowania. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w 2021 roku.

20) Nazwa przedsięwzięcia: Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych.

Cel: zapewnienie schronienia bezdomnym.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.500.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.200.000,00 zł, co stanowi 80,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie zawartej umowy. Zadanie własne gminy polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym. Środki zapewnione są na pełną realizację przedsięwzięcia.

21) Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Cel: bezpieczeństwo na drogach.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2006 – 2036.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.587.525,35 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.053.015,07 zł, co stanowi 29,35 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia wynika z decyzji administracyjnych wydanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

22) Nazwa przedsięwzięcia: Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów.

Cel: prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2010 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 62.878,97 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 52.115,67 zł, co stanowi 82,88 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia środki przeznaczone na aktualizację opracowań wodnoprawnych, w tym na opracowanie operatu wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących ze zlewni cząstkowych obejmujących rejony ulic: Romana Dmowskiego, Armii Krajowej, Górnej, Żelaznej i Szklarskiej. W ramach przedsięwzięcia pozyskano prawomocne decyzje administracyjne Wód Polskich tzw. pozwolenia wodnoprawne. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

- 23) Nazwa przedsięwzięcia: Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego.  
Cel: zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  
Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.  
Lata realizacji 2009 – 2028.  
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 261.022.173,00 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 89.542.169,35 zł, co stanowi 34,30 % planowanych nakładów łącznie.  
Środki te są wydawane na realizację zobowiązania z tytułu powierzenia publicznego transportu zbiorowego przez miasto Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu spółce z o.o.. Do stycznia 2020 roku środki finansowe, które przekazywane były MZK jako operatorowi publicznego transportu zbiorowego, stanowiły równowartość obniżenia przychodu MZK, wynikającą z konieczności stosowania ulg w zakresie cen sprzedaży biletów, a także z tytułu korzystania z usług MZK przez osoby uprawnione do przewozów bezpłatnych. Od lutego 2020 roku rekompensata jest zależna od liczby przejechanych kilometrów i stawki za wozokilometr. Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową.
- 24) Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich.  
Cel: osiągnięcie europejskich standardów środowiska.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2013 – 2023.  
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 754.861,07 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 511.361,07 zł, co stanowi 67,74 % planowanych nakładów łącznie.  
Przedsięwzięcie stanowi kontynuację projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej. Wydatki dotyczą monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Dołach Brzeskich - gmina Grabica w fazie poeksploatacyjnej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.
- 25) Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie.  
Cel: utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 205.739,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 125.739,80 zł, co stanowi 61,12 % planowanych nakładów łącznie.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., a środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z prowadzeniem funkcji inwestora zastępczego oraz zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi nie objętymi umową dzierżawy. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

26) Nazwa przedsięwzięcia: Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Cel: przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.400.990,89 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.320.990,89 zł, co stanowi 75,46 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczy prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

27) Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem.

Cel: ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej i budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 436.748,90 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 427.023,20 zł, co stanowi 97,77 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano rekultywację zbiornika wodnego „Słoneczko”, przeprowadzono kontrolę stanu technicznego Zbiornika Wodnego „Bugaj” oraz wykonano prace wynikające z przeglądu 5-letniego wokół zbiornika „Bugaj”, zlecono wykoszenie zbiornika wodnego Bugaj i kąpieliska Słoneczko z porastającej roślinności wodnej. W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę na sporządzenie operatu wodnoprawnego dotyczącego użytkowania zbiornika wodnego „Bugaj” na rzece Wierzejce wraz z Instrukcją Gospodarowania Wodami. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie zbiornika wodnego „Bugaj” na rzece Wierzejce. Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo.

28) Nazwa przedsięwzięcia: eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Cel: zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 140.528,64 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 140.528,64 zł, co stanowi 100,00 % nakładów łącznie.

Etap inwestycyjny współfinansowany środkami Unii Europejskiej zakończył się w 2015 roku. W latach 2014-2020 środki własne zabezpieczały zakup usługi dostępu do sieci Internet dla uczestników projektu. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

29) Nazwa przedsięwzięcia: Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Cel: zapewnienie miejsca w bursie dla uczennic w ciąży.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3.

Lata realizacji 2017 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 24.800,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 23.600,00 zł, co stanowi 95,16 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie finansowane jest w ramach dotacji otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach przedsięwzięcia przygotowano 4 pokoje w bursie szkolnej dla czterech uczennic w ciąży. W celu zapewnienia odpowiednich warunków pobytu wyposażono pokoje w niezbędne meble i urządzenia. Pokoje utrzymywane są w gotowości zgodnie z założeniami projektu.

30) Nazwa przedsięwzięcia: Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Cel: realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Jednostką realizującą jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.

Lata realizacji 2017 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 879.506,71 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 389.026,40 zł, co stanowi 44,23 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w Poradni realizowane są zajęcia terapeutyczne mające na celu ogólną stymulację rozwoju psychoruchowego dziecka. W ramach zajęć dzieci uzyskują różnorodną dodatkową pomoc terapeutyczną. Są to zajęcia integracji sensorycznej, terapia psychologiczno-pedagogiczna, trening słuchowy, EEG Biofeedback, rehabilitacji oraz terapii behawioralnej. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć. Zadanie finansowane jest w ramach dotacji otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej.



W związku z ogłoszonym stanem epidemii działalność Poradni w kwietniu i maju była czasowo ograniczona. Zajęcia bezpośrednie z dziećmi zostały zawieszona. Rodzice zdalnie otrzymywali instruktaże do pracy w warunkach domowych. W czerwcu 2020 roku zajęcia zostały wznowione jednakże z uwagi na kwarantannę dzieci, rodziców oraz specjalistów zajęcia nie odbywały się systematycznie. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku.

31) Nazwa przedsięwzięcia: Ubezpieczenie majątku.

Cel: ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub utratę.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 8.986,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 8.986,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie dotyczy ochrony sprzętu komputerowego, przekazanego mieszkańcom miasta w ramach projektów unijnych: "e-Rodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim", przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub utratę. Zadanie zostało zrealizowane.

32) Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47.

Cel: utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 173.622,11 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 86.527,33 zł, co stanowi 49,84 % planowanych nakładów łącznie.

Powyższe przedsięwzięcie dotyczy zarządzania nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47, w której znajdują się lokale użytkowe oraz pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla robót budowlanych, modernizacyjnych i remontowych na tej nieruchomości. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

33) Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBi.

Cel: zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 40.540,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 40.540,80 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono audyt nadzoru ISO 9001 oraz wdrożono system przeciwdziałania zagrożeniom antykorupcyjnym ISO 37001. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

34) Nazwa przedsięwzięcia: Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Cel: zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 100.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie dotyczy stworzenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej sali doświadczalno-multimedialnej. Partycypacja Miasta wynosi 10 % wartości projektu, który szacowany jest na 1.000.000,00 zł. Realizację przedsięwzięcia przesunięto na I półrocze 2021 roku.

35) Nazwa przedsięwzięcia: Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną.

Cel: restrukturyzacja systemu ciepłowniczego.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 378.015,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 352.554,00 zł, co stanowi 93,26 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę na wykonanie analizy rynku ciepła i analizę techniczno - ekonomiczną istniejącego systemu ciepłowniczego w celu wypracowania rekomendacji kierunku modernizacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim. W 2019 roku podpisano umowę dotyczącą opracowania dokumentacji (technicznej, aplikacyjnej i przetargowej) na potrzeby przygotowania i złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w celu pozyskania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zaopatrzenie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji dla projektu pn.: „Budowa Systemu Kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim”). W II połowie 2019 roku złożono wniosek do NFOŚiGW w Warszawie. Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym. Podpisanie umowy na dofinansowanie uwarunkowane było wcześniejszym wyrażeniem zgody Rady Piotrkowa Trybunalskiego na

przyjęcie dofinansowania na realizację projektu pn.: „Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim”. Uchwała została podjęta na sesji w miesiącu grudniu 2020 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo.

36) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: wzrost świadomości ekologicznej uczniów.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 48.248,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 48.247,54 zł, co stanowi prawie 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu wyremontowano klasę z przeznaczeniem na utworzenie eko-pracowni. Zakupiono wyposażenie oraz zaopatrzono pracownię w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy oraz tablicę interaktywną.

37) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: wzrost świadomości ekologicznej uczniów.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 44.243,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 44.168,10 zł, co stanowi 99,83 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu wyremontowano klasę z przeznaczeniem na utworzenie pracowni biologiczno-chemicznej. Zakupiono wyposażenie oraz zaopatrzono pracownię w pomoce dydaktyczne.

38) Nazwa przedsięwzięcia: Rowery miejskie.

Cel: realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.245.980,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 816.720,00 zł, co stanowi 36,36 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na uruchomienie, zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu Piotrkowskiego Roweru Miejskiego w latach 2019-2022. System został uruchomiony 1 września 2019 roku. W 2019 roku system funkcjonował przez dwa miesiące. W 2020 roku w związku z ogłoszonym stanem epidemii i trudnościami jakie się

z nim wiąże a także prawnymi ograniczeniami system został uruchomiony od 1 czerwca. Z administratorem systemu został podpisany aneks do umowy zmieniający warunki realizacji umowy m.in. w zakresie wydłużenia czasu funkcjonowania systemu w 2020 roku o jeden miesiąc – do 30 listopada. W dwóch kolejnych latach system będzie funkcjonować po siedem miesięcy tj. kwiecień – październik. W ramach systemu udostępnionych będzie 10 stacji rowerowych.

39) Nazwa przedsięwzięcia: Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości.

Cel: poprawa jakości infrastruktury miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 230.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 10.847,40 zł, co stanowi 4,72 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia uzyskano opinię konserwatorską. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. W II półroczu 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia do Ministerstwa Kultury. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2021 roku.

40) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: wzrost świadomości ekologicznej uczniów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 32.700,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 23.310,00 zł, co stanowi 71,28 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni szkolnej, zorganizowano wycieczki i konkursy o tematyce ekologicznej. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i trudnościami jakie się z nim wiąże realizacja projektu została przedłużona do czerwca 2021 r.

41) Nazwa przedsięwzięcia: Piotrkowska Karta Mieszkańca.

Cel: poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 150.700,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 53.561,12 zł, co stanowi 35,54 % planowanych nakładów łącznie.



W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia środki finansowe poniesiono na wdrożenie i uruchomienie programu Piotrkowska Karta Mieszkańca w szczególności na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wydruku Kart.

42) Nazwa przedsięwzięcia: Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej.

Cel: wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi w wolnym czasie.

Jednostką realizującą była Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek”.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 9.225,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 9.225,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano dokumentację projektową dotyczącą remontu lokalu w Alejach 3-Maja 23, z przeznaczeniem na utworzenie w nim dodatkowego oddziału Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „BARTEK”.

43) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci.

Jednostką realizującą było Przedszkole Samorządowe Nr 8.

Lata realizacji 2019 – 2020

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 12.417,52 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 9.759,52 zł, co stanowi 78,59 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane było przy udziale środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu zorganizowano wycieczki, zajęcia terenowe oraz warsztaty stacjonarne o tematyce ekologicznej. Dla uczestników konkursu zakupiono nagrody.

44) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: wzrost świadomości ekologicznej uczniów.

Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa Nr 3.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Środki finansowe zostały zaplanowane na realizację programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w 2020 roku. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny Miasta w realizacji programu. Wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku po wprowadzeniu dotacji z WFOŚiGW.

45) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkole.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie dotyczy realizacji programu edukacji ekologicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6. W ramach przedsięwzięcia zakupiono materiały niezbędne do wykonania remontu pracowni. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny Miasta. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku po wprowadzeniu dotacji z WFOŚiGW.

46) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkole.

Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa Nr 8.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 7.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.969,00 zł, co stanowi 99,56 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach przedsięwzięcia utworzono pracownię wyposażoną w sprzęt laboratoryjny służący do badania właściwości fizyko-chemicznych wód powierzchniowych oraz doświadczeń ujętych w podstawie programowej.

47) Nazwa przedsięwzięcia: Remont ul. Rakowskiej.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.600.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.599.954,32 zł, co stanowi prawie 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku przedsięwzięcie realizowane było pn.: „Modernizacja ul. Rakowskiej”.

W 2020 roku przeznaczono z rezerwy subwencji ogólnej środki w kwocie 1.300.000,00 zł na remont ul. Rakowskiej. Remont ulicy o długości 1680 mb obejmował przebudowę ulicy,

zjazdy publiczne i na posesje, utwardzenie poboczy, regulacje rowów, oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji w grudniu 2020 roku.

48) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbiórka i zabezpieczenie wyłączonych z użytkowania obiektów i budynków gminy.

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 130.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2021 roku.

49) Nazwa przedsięwzięcia: Remont ul. Sulejowskiej.

Cel: wyremontowanie 10.000 m<sup>2</sup> dróg w ciągu roku.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 714.833,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2021 roku. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację zakresu przedmiotowego robót modernizacyjnych i remontowych realizowanych w ciągu dróg krajowych 12, 74 i 91, na które w 2020 roku Miasto otrzymało środki z rezerwy subwencji ogólnej. Środki nie zostały w pełni wykorzystane w 2020 roku z uwagi a oszczędności przetargowe na wykonaniu robót remontowych ul. Rakowskiej.

50) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzejskiej

Cel: racjonalizacja gospodarki ciepłej – rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.273.881,68 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 4.247.649,18 zł, co stanowi 99,39 % planowanych nakładów łącznie.

W 2017 roku wykonano kolejne etapy budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej oraz sieci ciepłowniczej, do której podłączono bloki TBS. W 2018 roku wydatki dotyczyły zewnętrznego nadzoru nad robotami wodno-kanalizacyjnymi. W 2019 roku wybudowano fragment wodociągu do kolejnego

zespołu budynków TBS. W 2020 roku wykonano kanalizację sanitarną w ulicy 9KDL. Zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji.

51) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.164.950,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 53.751,00 zł, co stanowi 4,61 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, dotyczącą przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka. Odcinek tej kanalizacji deszczowej należy wykonać przed rozpoczęciem budowy I etapu ul. Roosevelta. Ponadto zakończono procedurę zamiany działek celem uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Pozyskane zostały wszystkie pozwolenia i dokumentację pozwalające na realizację inwestycji w 2021 roku. Procedura przetargowa dotycząca wyłonienia wykonawcy przewidziana została na I kwartał 2021 roku.

52) Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem.

Cel: ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 13.449.513,70 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 288.253,50 zł, co stanowi 2,14 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zapłacono za część opracowania tj. koncepcję i mapę do celów projektowych. Pozyskano dokumentację wraz z niezbędnymi decyzjami. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, nastąpi realizacja przedsięwzięcia. Środki na realizację przedsięwzięcia zabezpieczono w latach 2021-2022. Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

53) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2021.



Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.014.037,09 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 4.222.140,68 zł, co stanowi 84,21 % planowanych nakładów łącznie.

Dokumentację techniczną wykonano w 2015 roku. Rok 2016 był czasem przeznaczonym na uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń. Zadanie wykonano i oddano do użytkowania w 2017 roku. W 2018 roku zrealizowano ostatnią płatność dla Wykonawcy oraz wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. Niewydatkowana kwota wynika z przedłużających się postępowań odszkodowawczych i odwołań właścicieli nieruchomości przejętych pod pas drogowy.

54) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.179.972,86 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.179.027,03 zł, co stanowi 99,92 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano trzy ulice: Zawilą, Regatową i Sasanek. W roku 2018 zaprojektowano ul. Macierzanki, w roku 2019 zakończono ul. Koralową, przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wys. 169.929,00 zł. W 2020 roku wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Jeziornej. Zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji.

55) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa i przebudowa hali Relax.

Cel: zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 574.308,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 488.308,20 zł, co stanowi 85,03 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach zadania zapłacono za dokumentację geotechniczną terenu przy hali Relax oraz za opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy hali, którą pozyskaliśmy w grudniu 2016 roku. W 2017 roku przygotowano i ogłoszono konkurs architektoniczny na przebudowę hali, którego nagrodą będzie umowa na projektowanie. Środki w 2018 roku zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków komisji konkursowej. W 2019 roku uregulowano wynagrodzenie projektanta za projekt budowlany. Obecnie trwa poszukiwanie źródeł dofinansowania. Złożony w 2020 roku wniosek o dofinansowanie

przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych został rozpatrzony negatywnie.

56) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.969.337,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 39.337,50 zł, co stanowi 0,66 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano koncepcję programowo - przestrzenną. W I kwartale 2021 r. zakłada się uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej i skierowanie zadania do realizacji. Na realizację przedsięwzięcia przewidziana jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

57) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 301.482,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 16.482,00 zł, co stanowi 5,47 % planowanych nakładów łącznie.

W 2017 roku wybrano projektanta i pozyskano warunki przebudowy pasa drogowego przez teren PKP. Na skutek długotrwałego zwolnienia lekarskiego projektanta oraz trudności w pozyskaniu decyzji administracyjnych, umowa z projektantem uległa aneksowaniu i ostatecznie, w grudniu 2019 roku pozyskano uzgodnioną dokumentację projektową. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2021 roku.

58) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: racjonalizacja gospodarki cieplnej – rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.701.338,48 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.699.026,08 zł, co stanowi 99,94 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2018 roku wykonano odcinek sieci c.o. do ul. Wspólnej i Starowarszawskiej. Uzgodniono projekt sieci do ul. Żwirki w służbach konserwatorskich i pozyskano zgody współwłaścicieli na wejście w tereny prywatne. W 2019 roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. W ramach przedsięwzięcia wykonano budowę ciepłociągu do ul. Żwirki wraz budową trzech węzłów ciepłych: OSIR, DPS oraz ZSP Nr 1. Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji.

59) Nazwa przedsięwzięcia: Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 594.808,35 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 594.808,35 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano projekt budowlany (uzgodniony w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi). W 2019 roku powtórnie ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. W 2020 roku przedsięwzięcie zrealizowano. Wykonano plac rekreacyjno-sportowy oraz zamontowano elementy małej architektury.

60) Nazwa przedsięwzięcia: Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego

Cel: uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 16.182.215,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 14.609.453,62 zł co stanowi 90,28 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę ul. Wojska Polskiego, budowę wodociągu, kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przebudowano sieć gazową, ustawiono oświetlenie uliczne, rozmieszczono elementy małej architektury. Istotnym elementem była budowa nowego przebiegu kanału rzeki Strawy. Przedsięwzięcie realizowano przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.062.980,00 zł. Ostateczne rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi w I półroczu 2021 roku.

61) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.355.750,30 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.355.426,71 zł, co stanowi 99,99 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano projekt dokumentacji technicznej. W 2019 roku w ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót. W 2020 roku wykonano boisko do piłki nożnej (sztuczna trawa), boisko wielofunkcyjne z poliuretanu do gier zespołowych, oświetlenie boiska, utwardzono teren wokół boisk kostką brukową oraz wykonano elementy małej architektury. Przedsięwzięcie wykonano i oddano do eksploatacji. Na realizację zadania pozyskano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.107.219,00 zł.

62) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą.

Cel: poprawa infrastruktury drogowej.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.821.205,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.820.412,60 zł, co stanowi 99,97 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przebudowano dwie ulice: Asnyka i Rzemieśniczą z chodnikami, wjazdami, oświetleniem LED i odwodnieniem. Zadanie rozliczono i przekazano do eksploatacji. W 2020 roku wypłacono odszkodowania za przejęte pod pas drogowy nieruchomości.

63) Nazwa przedsięwzięcia: Rewaloryzacja parku Belzackiego.

Cel: dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 12.616.268,91 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 223.186,12 zł, co stanowi 1,77 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskaliśmy dotychczas dokumentację projektową, wspartą środkami finansowymi z WFOŚiGW w Łodzi. W 2016 roku uzyskano stosowne decyzje umożliwiające rozpoczęcie realizacji inwestycji. Z uwagi na odmowne decyzje WFOŚ i GW w Łodzi, dotyczące dofinansowania w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa Łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”, zarówno w 2016 jak i w 2017 roku, realizacja przedsięwzięcia została wstrzymana. W 2018 roku wykonano

dokumentację zamienną, która uwzględnia skutki huraganów (wykroty drzew) oraz działalność bobrów i piżmaków, a także zachowa istniejący układ alejek. Na realizację inwestycji zabezpieczono środki na udział własny konieczny przy sporządzaniu wniosku aplikacyjnego, o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW. Uzyskano dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację przedsięwzięcia. Umowa z Funduszem została podpisana 29.12.2020 roku.

64) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ulicy Zalesickiej – etap II.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 8.440.247,06 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.366.188,99 zł, co stanowi 75,43 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano prace polegające na przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych kolidujących z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej. Wytoczono trasę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. Zaktualizowano operat wodnoprawny pod kątem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zlecono inwentaryzację drzew do wycięcia z nasadzeniami zastępczymi. Wybrano wykonawcę przebudowy ulicy. Podpisano z nim umowę i przekazano plac budowy. Wdrożono projekt tymczasowej organizacji ruchu. W ramach inwestycji wykonano przebudowę ul. Zalesickiej, budowę wodociągu, kanalizacji deszczowej, przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, zjazdów. Podpisano aneks do umowy, który przedłużył wykonanie inwestycji do maja 2021 roku w zakresie realizacji wiat przystankowych, malowania grubowarstwowego i siania trawy. Przedsięwzięcie realizowano przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.633.384,00 zł.

65) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 369.360,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 45.276,00 zł, co stanowi 12,26 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne od gestorów sieci i zarządcy drogi. W 2019 roku wybrano i uzgodniono koncepcję przebiegu tej drogi. W pierwszym półroczu 2020 roku zakończono projektowanie. Wykonano dokumentację, uzyskano



decyzję ZRID, pozostały do wypłaty odszkodowania za przejęty pas drogowy. Kontynuacja przedsięwzięcia przewidziana jest w 2021 r.

66) Nazwa przedsięwzięcia: Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta.

Cel: wybór optymalnego sposobu zaopatrzenia w media części północno-zachodniej miasta.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 116.235,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 116.235,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie dotyczyło sporządzenia koncepcji w zakresie infrastruktury technicznej oraz ukształtowania układu drogowego dla północno-zachodniej części miasta (ul. Wiatraczna, Brzeźnicka, Gęsia). W I półroczu 2020 roku wybrano wykonawcę ZTE, uzgodniono założenia techniczne do opracowania. Podczas narad koordynacyjnych następuje bieżąca aktualizacja rozwiązań projektowych. Uregulowanie płatności za ZTE nastąpiło w grudniu 2020 roku.

67) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - II etap.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.500.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.499.250,27 zł, co stanowi 99,97 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowano przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.329.571,00 zł. W ramach przedsięwzięcia przebudowano ul. Broniewskiego, wykonano kanalizację deszczową, przebudowano fragment kanalizacji wodociągowej, wykonano oświetlenie w ulicy, nasadzono drzewa oraz wykonano elementy małej architektury. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji.

68) Nazwa przedsięwzięcia: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski.

Cel: restrukturyzacja systemu ciepłowniczego.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 11.997.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 11.996.929,28 zł, co stanowi prawie 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia utworzono nową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pn.: „Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o.”. Zadaniem spółki jest realizacja zadania z zakresu gospodarki komunalnej m.in.: produkcja i dystrybucja ciepła oraz produkcja energii elektrycznej. Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo.

69) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa dróg w Osiedlu 800-lecia.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 46.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 45.250,47 zł, co stanowi 98,37 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano projekt budowlany drogi łączącej ulicę Broniewskiego z Wierzejską. Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia nastąpi po wprowadzeniu środków. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

70) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.040.100,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 39.900,00 zł, co stanowi 1,96 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku w ramach przedsięwzięcia wyłoniono projektanta. Na wniosek projektanta przedłużono termin wykonania projektu (z uwagi na problemy z podłączeniem firmy SULIMAR). W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-techniczną. W roku 2021 zaplanowano realizację przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł.

71) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 80.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 56.764,11 zł, co stanowi 70,96 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano projekt budowlany. Z uwagi na wymagania PWiK należy doprojektować inną lokalizację przepompowni. Zlecono jej przeprojektowanie. Trwa uzyskiwanie zgód właścicieli na wejście w teren z budową kanalizacji sanitarnej.

72) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 410.387,35 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 410.387,35 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną, w oparciu o którą w 2020 roku odbyła się realizacja zadania. Odbiór nastąpił w I półroczu 2020 roku.

73) Nazwa przedsięwzięcia: Boisko sportowe przy SP Nr 11 - *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego*.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 157.872,21 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 157.872,21 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację techniczną. Przetarg na wykonanie boiska został powtórzony. Wybrano wykonawcę robót z terminem realizacji przypadającym w II półroczu 2020 roku. Wykonano boisko trawiaste do piłki nożnej o powierzchni ok. 1218,47 m<sup>2</sup> oraz elementy małej architektury. Zadanie zostało zakończone i oddane do eksploatacji.

74) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmida.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 35.215,85 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 35.215,85 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2020 roku przedsięwzięcie wykonano i przekazano do eksploatacji. W ramach przedsięwzięcia wybudowano kanalizację deszczową w ul. Szmidta, umożliwiającą odpływ wód deszczowych z terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 i ulicy Szmidta.

75) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej - etap II.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.207.446,71 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 972.026,71 zł, co stanowi 80,50 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową na II etap: drogi, wodociąg i kanalizację sanitarną. Ponadto wykonano sieci wod-kan. Ten zakres został zgłoszony do odbioru końcowego. Z uwagi na brak wyników badania próbek bakteriologii wody nie było możliwości końcowego rozliczenia zadania w 2019 roku. Zadanie zostało zakończone oddane do eksploatacji w I kwartale 2020 roku. W ramach przedsięwzięcia w 2021 roku wypłacone zostaną odszkodowania z tytułu wydanej decyzji ZRID.

76) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej.

Cel: poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kasztelańskiej.

Jednostką realizującą był Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 40.590,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 40.590,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano dokumentację projektową przebudowy przepustu zlokalizowanego w ciągu ulicy Kasztelańskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do Zamku Jaksów – Bykowskich.

77) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa Al. Sikorskiego.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 311.282,85 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 311.282,85 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia, na podstawie podpisanego porozumienia z firmą Castim S.A., Miasto wypłaciło cztery odszkodowania za przejęte pod pas drogowy nieruchomości. Ponadto poniesiono koszty sądowe (zakup znaków sądowych) w celu dokonania zmian w Księgach Wieczystych. Środki te zostały zrefundowane przez spółkę Castim w 2019 roku. W 2020 roku wypłacono odszkodowania z tytułu wydanej decyzji ZRID. Przedsięwzięcie zostało finansowo rozliczone.

78) Nazwa przedsięwzięcia: Tabor niskoemisyjny.

Cel: poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowe Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 31.095.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku zostanie wykonana dokumentacja dotycząca zakupu taboru niskoemisyjnego wraz z budową niezbędnej infrastruktury. W latach kolejnych sukcesywnie będzie realizowany zakup nowego taboru oraz budowa niezbędnej infrastruktury. Miasto planuje pozyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” do zakupu autobusów elektrycznych oraz infrastruktury do ich ładowania.

79) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 641.883,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 613.542,02 zł, co stanowi 95,58 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną. W czerwcu 2020 roku wybrano wykonawcę robót. Przedsięwzięcie zostało rozliczone i zakończone.

80) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja ul. Rakowskiej.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 118.187,000 zł.



Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 118.187,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku w ramach przedsięwzięcia wybrano projektanta pasa drogowego. Po analizie warunków gruntowych i wyników odwiertów zaakceptowano koncepcję przebudowy drogi. Dokumentacja została odebrana w grudniu 2019 roku. Dalsza realizacja przedsięwzięcia finansowana była środkami otrzymanymi z rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej na „Remont ul. Rakowskiej (droga krajowa nr 12,74 i 91) w Piotrkowie Trybunalskim.

81) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego.

Cel: promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 15.706.736,61 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 4.080,30 zł, co stanowi 0,03 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano wniosek do PGE o podłączenie systemu kogeneracyjnego planowanego do wykonania przy ciepłowni C-1, wykonano kopię arkusza mapy. W grudniu 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

82) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych.

Cel: poprawa stanu technicznego budynku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 758.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 219.239,45 zł, co stanowi 28,92 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2020 roku wykonano remont elewacji od strony podwórza posesji budynku mieszkalnego przy ul. Rycerskiej 11 w Piotrkowie Trybunalskim. Zlecono wykonanie projektu koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zabudowy kwartału ulic Starowarszawska 9,11,13,15/Garncarska 14,16. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku

83) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 600.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 15.724,85 zł, co stanowi 2,62 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zlecono opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Po ustaleniu wartości i zakresu etapu II, zadanie zostanie przekazane do wykonawstwa. Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

84) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusałki - *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.*

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 236.000,10 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 216.049,50 zł, co stanowi 91,55 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Roboty polegały na przebudowie ul. Rusałki wraz z budową parkingu oraz ścieżki rowerowej i zjazdów.

85) Nazwa przedsięwzięcia: Street Workout rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2 – *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.*

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 88.950,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 88.950,50 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Przedsięwzięcie polegało na budowie bezpiecznej nawierzchni z piasku na warstwie geowłókniny, montażu urządzeń siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury.

86) Nazwa przedsięwzięcia: Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom osiedla - *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.*

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę skweru.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 125.622,11 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 125.622,11 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia wykonano utwardzenie placu rekreacyjnego z częściową przebudową chodnika oraz montażem małej architektury, nasadzono krzewy dzikich róż oraz drzewa niskopienne, wysiano trawnik. Zamontowano kamerę autonomiczną.

87) Nazwa przedsięwzięcia: Plac zabaw przy ul. Czarnej - *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.*

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 150.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 148.029,51 zł, co stanowi 98,69 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Przedsięwzięcie polegało na budowie placu zabaw wyposażonego w urządzenia zabawowe. Zamontowano elementy małej architektury oraz ogrodzono teren.

88) Nazwa przedsięwzięcia: Strefa relaksu i mini plac zabaw - *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.*

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 129.156,89 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 129.156,98 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało zakończone. Roboty budowlane polegały na: budowie bezpiecznej nawierzchni, utwardzeniu części terenu kostką betonową, ogrodzeniu panelowym z furtką, montażu urządzeń na placu zabaw, elementów małej architektury oraz kamery autonomicznej.

89) Nazwa przedsięwzięcia: Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - *w ramach budżetu obywatelskiego.*

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 180.943,39 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 180.943,39 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji. W 2020 roku w ramach inwestycji utwardzono teren kostką brukową, zamontowano urządzenia na placu zabaw, ogrodzono teren, zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji.

90) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Kasztelańskiej.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 6.897.358,98 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.895.858,08 zł, co stanowi 99,98 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach tego przedsięwzięcia zapłacono za dokumentację techniczną przebudowy ul. Kasztelańskiej. W 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy robót. Do grudnia 2017 roku wykonano kanalizację deszczową oraz odcinek drogi od zamku do ul. Wiatracznej. Pozostały odcinek oraz warstwę ścieralną wykonano w 2018 roku. W 2020 roku wypłacono odszkodowania dla właścicieli nieruchomości przejętych pod pas drogowy.

91) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej

Cel: poprawa stanu technicznego budynku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 120.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w celu realizacji inwestycji w postaci przebudowy ciepłociągu i rozbiórki starego w budynku przy ul. Działkowej. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2021 roku.

92) Nazwa przedsięwzięcia: Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym.

Cel: osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 219.994,18 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 213.520,08 zł, co stanowi 97,06 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu przystosowania lokalu przy ul. Słowackiego na potrzeby funkcjonowania w nim oddziału Pogotowia Opiekuńczego. Opracowano dokumentację techniczną oraz dokumentację projektową centralnego ogrzewania. W 2020 roku zakończono realizację przedsięwzięcia.

93) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

Cel: poprawa stanu oświetlenia ulicznego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 563.273,05 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 163.273,05 zł, co stanowi 28,99 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku wykonano oświetlenie chodnika (oświetlenie dojścia do Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 3-Maja 6b). Ponadto, uiszczono opłaty przyłączeniowe na rzecz PGE i opracowano projekt rozbudowy, o cztery latarnie, oświetlenia na osiedlu Wyzwolenia. W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia wykonano: oświetlenie ul. Regatowej oraz placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowe Nr 11. Ponadto, uzyskano projekt oświetlenia ul. Słowackiego między torami PKP a Al. Armii Krajowej. W 2021 roku w ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację tego oświetlenia (po stronie południowej) oraz przygotowanie projektu na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego ulicy Stronczyńskiego.

94) Nazwa przedsięwzięcia: Siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 232.193,24 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 232.193,24 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zakończono i przekazano do eksploatacji. Roboty polegały na budowie siłowni plenerowej przy SP Nr 2 wraz z elementami placu zabaw.



- 95) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.  
Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2016 – 2021.  
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.018.231,54 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 412.577,04 zł, co stanowi 20,44 % planowanych nakładów łącznie.  
W ramach przedsięwzięcia pozyskaliśmy dokumentację techniczną, która dzieli inwestycję na III etapy. Obecnie brak programu umożliwiającego wsparcie finansowe inwestycji środkami zewnętrznymi z Unii Europejskiej. W związku z powyższym zadanie musi być wykonywane ze środków własnych, ewentualnie wspierane środkami z WFOŚiGW w Łodzi lub budżetu Państwa. Po analizie możliwości, największą ilość punktów w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, miał III etap zadania – od ul. Wroniej do granic miasta. Wniosek złożony we wrześniu 2017 roku, nie otrzymał wystarczającej ilości punktów. W latach 2018 - 2020 środki zostały zabezpieczone na wypłaty odszkodowań za zajęte grunty. Nadal poszukujemy zewnętrznych źródeł finansowania tego przedsięwzięcia. W 2020 roku ponownie złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
- 96) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7.  
Cel: poprawa infrastruktury jednostek oświatowych.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2020 – 2021.  
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.550.000,00 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 38.825,00 zł, co stanowi 2,18 % planowanych nakładów łącznie.  
W I półroczu 2020 roku wybrano wykonawcę dokumentacji technicznej. Zlecono i uzyskano od projektanta dokumentację projektową. I etap przedsięwzięcia został przewidziany do wykonania w 2021 roku.
- 97) Nazwa przedsięwzięcia: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”.  
Cel: wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi w wolnym czasie.  
Jednostką realizującą był Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2019 – 2020.  
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 186.500,00 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 186.351,18 zł, co stanowi 99,92 %

planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku pozyskaliśmy dokumentację techniczną. W 2020 roku przedsięwzięcie zakończono i przekazano do eksploatacji. Od 1 lipca w zaadaptowanych pomieszczeniach przy Al. 3 Maja 23 funkcjonuje nowy oddział świetlicy.

98) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynków UM

Cel: poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenie energii.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 160.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 30.627,00 zł, co stanowi 19,14 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano rozbudowę archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.

W 2020 roku wykonano dokumentację techniczną. Dalszą realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2021 roku.

99) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta.

Cel: zapewnienie dostępności do pomieszczeń przynależnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 160.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2021 roku.

100) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej - *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.*

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 600.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od 2021 roku.

- 101) Nazwa przedsięwzięcia: Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim  
- *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.*  
Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2020 – 2021.  
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 250.000,00 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.  
Realizacje przedsięwzięcia zaplanowano od 2021 roku.
- 102) Nazwa przedsięwzięcia: Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych  
- *street workout - obok DH Merkury - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.*  
Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2020 – 2021.  
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 160.000,00 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.  
Realizacje przedsięwzięcia zaplanowano od 2021 roku.
- 103) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej  
Cel: rozwój gospodarki elektro-energetycznej.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2020 – 2021.  
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 80.000,00 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 33.092,40 zł, co stanowi 41,37 % planowanych nakładów łącznie.  
W ramach przedsięwzięcia w 2020 roku przygotowano i pozyskano warunki przyłączenia do sieci eNN farmy fotowoltaicznej, wykonano kopie arkuszy mapy zasadniczej.  
Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
- 104) Nazwa przedsięwzięcia: Z lekkoatletyką za pan brat - *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.*  
Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw.  
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.  
Lata realizacji 2020 – 2021.  
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 374.000,00 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

planowanych nakładów łącznie.

Realizacje przedsięwzięcia zaplanowano od 2021 roku.

- 1) Nazwa przedsięwzięcia: Punkt poboru czystej wody "Źródełko" (ROD im. Marii Konopnickiej) - *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.*

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 26.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacje przedsięwzięcia zaplanowano od 2021 roku.

- 1) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.*

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 90.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacje przedsięwzięcia zaplanowano od 2021 roku.

- 2) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja/przebudowa ul. Krakowskie Przedmieście.

Cel: poprawa bezpieczeństwa w ul. Krakowskie Przedmieście.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.200.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacje przedsięwzięcia zaplanowano od 2021 roku. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację zakresu przedmiotowego robót modernizacyjnych i remontowych realizowanych w ciągu dróg krajowych 12, 74 i 91, na które w 2020 roku Miasto otrzymało środki z rezerwy subwencji ogólnej. Środki nie zostały w pełni wykorzystane w 2020 roku z uwagi a oszczędności poprzetargowe na wykonaniu robót remontowych ul. Rakowskiej.