



**Piotrków
Trybunalski**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
za I półrocze 2022 roku**

PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO


Krzysztof Chojniak

SPIS TREŚCI

1. Opis zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 roku.	3
2. Wykonanie prognozy długu i spłat zobowiązań za I półrocze 2022 roku – tabela Nr 1.	5 6
3. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zwanej dalej WPF.	9

1. OPIS ZMIAN DO PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwalona przez Radę Miasta w dniu 22 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XLVI/577/21 na lata 2022-2044 wyrażała się kwotami:

- dochody budżetowe	516.049.828,83 zł
* dochody bieżące	478.096.874,27 zł
* dochody majątkowe	37.952.954,56 zł
- wydatki budżetowe	583.136.157,69 zł
* wydatki bieżące	477.962.835,36 zł
* wydatki majątkowe	105.173.322,33 zł

Planowany deficyt budżetowy – 67.086.328,86 zł.

- przychody 81.791.839,37 zł pochodzące z:

- kredytów – 55.000.000,00 zł,
- pożyczek – 2.160.952,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 24.630.887,37 zł.

- r o z c h o d y 14.705.510,51 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek – 3.830.114,51 zł,
- kredytów – 10.875.396,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów - **31,20 %**.

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu - 4,29 %.

Dopuszczalny limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp

- 12,02 % (uwzględniający plan na 30.09.2021 roku),

- 12,96 % (uwzględniający przewidywane wykonanie za 2021 rok).

Wprowadzono w I półroczu 2022 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą Nr XLVII/590/22 Rady Miasta z dnia 26 stycznia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLVIII/601/22 Rady Miasta z dnia 23 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLIX/611/22 Rady Miasta z dnia 30 marca 2022 roku,
- Uchwałą Nr L/630/22 Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr LI/647/22 Rady Miasta z dnia 25 maja 2022 roku,

- Uchwałą Nr LII/653/22 Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 209 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2022 roku.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2022 rok wg stanu na 30.06.2022 r. wynosił:

- dochody budżetowe	540.760.821,82 zł , w tym:
▪ dochody bieżące	504.758.843,69 zł,
▪ dochody majątkowe	36.001.978,13 zł,
- wydatki budżetowe	618.826.631,76 zł w tym:
▪ wydatki bieżące	503.785.342,58 zł,
▪ wydatki majątkowe	115.041.289,18 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 78.065.809,94 zł (wzrósł o 10.979.481,08 zł).

- przychody 92.463.042,33 zł pochodzące z:

- kredytów – 55.000.000,00 zł (bez zmiany),
- pożyczek – 2.014.645,00 zł (zmały o 146.307,00 zł),
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 24.630.887,37 zł (bez zmiany),
- nadwyżki z lat ubiegłych – 7.457.253,83 zł (wzrosły o 7.457.253,83 zł),
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach 3.360.256,13 zł (wzrosły o 3.360.256,13 zł).

- roczny 14.397.232,39 zł przeznaczony na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek – 3.521.836,39 zł (zmały o 308.278,12 zł),
- kredytów – 10.875.396,00 zł (bez zmiany).

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – 29,81 % (zmały o 1,39 p.p.).

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu – 4,69 % (wzrósł o 0,4 p.p.).

Dopuszczalny limit obciążenia dochodów obsługą długu, liczone zgodnie z art. 243 uofp:

- 12,02 % (uwzględniający plan na 30.09.2021 roku),
- 13,50 % (uwzględniający wykonanie za 2021 rok).

Dynamika wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2022-2044 nie uległa zmianie w porównaniu z dynamiką przyjętą w WPF uchwaloną w dniu 22 grudnia 2021 roku.

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Stan zadłużenia miasta na 30 czerwca 2022 roku wynosił 111.885.759,94 zł, przy czym zadłużenie planowane na 31.12.2022 r. – 161.180.369,12 zł.

Wskaźnik całego zadłużenia wykonanego na dzień 30.06. do planowanych dochodów – 20,69 %, a planowanego na koniec 2022 roku – 29,81 %.

Wykonany wskaźnik spłaty zobowiązań na dzień 30.06. - 3,73 %, a planowany na koniec 2022 roku – 4,69 %.

W I półroczu 2022 roku spłacono kwotę 6.677.196,57 zł tytułem rat pożyczek i kredytów (w tym: 1.239.498,57 zł pożyczek i 5.437.698,00 zł kredytów), co stanowi 46,38 % zaplanowanych na 2022 rok rozchodów (14.397.232,39 zł, w tym: 10.875.396,00 zł kredytów i 3.521.836,39 zł pożyczek).

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem był nadwyżką i wyniósł 32.920.272,81 zł, podczas gdy plan roczny przewidywał deficyt w kwocie 78.065.809,94 zł.

Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych ani innych zobowiązań zaliczanych do długu, oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Różnica pomiędzy wykonanymi w I półroczu 2022 roku dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, czyli bieżąca nadwyżka operacyjna wyniosła 35.376.433,08 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2022 roku było na poziomie zapewniającym zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 uofp oraz zachowanie wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 uofp zarówno w roku 2022 jak i w latach 2022-2044.

Tabela Nr 1 przedstawia plan i wykonanie prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań za I półrocze 2022 roku.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półr. 2022 r.	% wykon.
1	Dochody ogółem	540 760 821,82	319 557 374,16	59,09
1.1	Dochody bieżące, z tego:	504 758 843,69	300 731 399,56	59,58
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 559 719,00	51 279 864,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 148 429,00	3 074 206,10	50,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	150 625 592,00	91 006 906,00	60,42
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	101 317 722,91	72 359 298,81	71,42
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	144 107 380,78	83 011 124,65	57,60
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	58 200 000,00	31 957 307,44	54,91
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	36 001 978,13	18 825 974,60	52,29
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 568 200,00	2 525 431,00	55,28
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 923 778,13	15 769 475,05	50,99
2	Wydatki ogółem	618 826 631,76	286 637 101,35	46,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	503 785 342,58	265 354 966,48	52,67
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 283 904,13	107 915 186,55	48,33
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 537 578,56	1 852 190,61	40,82
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	115 041 289,18	21 282 134,87	18,50
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	109 041 289,18	15 282 134,87	14,01
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	544 431,00	544 431,00	100,00
3	Wynik budżetu	-78 065 809,94	32 920 272,81	-42,17
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	92 463 042,33	49 413 004,53	53,44
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	57 014 645,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	57 014 645,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 817 509,96	24 782 117,16	229,09
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 360 256,13	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	24 630 887,37	24 630 887,37	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 690 908,81	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

5	Rozchody budżetu	14 397 232,39	6 677 196,57	46,38
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	14 397 232,39	6 677 196,57	46,38
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	161 180 369,12	111 885 759,94	69,42
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	973 501,11	35 376 433,08	3 633,94
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	36 421 898,44	60 007 320,45	164,76
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,69%	3,73%	79,58
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,86%	15,00%	806,24
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,02%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,50%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 480 685,37	6 558 829,96	69,18
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 480 685,37	6 558 829,96	69,18
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 357 251,99	6 492 054,38	69,38
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 236 809,82	3 226 483,81	26,37
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 236 809,82	3 226 483,81	26,37
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 076 904,72	3 066 578,71	25,39
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 475 379,14	3 584 892,88	31,24

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 475 379,14	3 584 892,88	31,24
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 375 809,98	3 176 095,18	30,61
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 268 333,78	851 264,36	3,66
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 268 333,78	851 264,36	3,66
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 370 267,82	347 948,95	3,71
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	125 914 582,09	28 095 288,88	22,31
10.1.1	bieżące	32 657 680,38	14 161 785,47	43,36
10.1.2	majątkowe	93 256 901,71	13 933 503,41	14,94
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 397 232,39	6 677 196,57	46,38
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

3. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zwanej dalej WPF)

Nakłady na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF na 30.06.2022 roku wynoszą łącznie 529.244.972,03 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 298.261.660,02 zł, a majątkowe 230.983.312,01 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku planowanych do realizacji jest 91 przedsięwzięć, z tego 27 w ramach wydatków bieżących planowanych do realizacji do 2044 roku, a 63 w ramach wydatków majątkowych do 2025 roku. Na 16 przedsięwzięć współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej zaplanowano 56.704.261,57 zł, z tego 19.802.539,72 zł dotyczy wydatków bieżących, a 36.901.721,85 zł wydatków majątkowych.

Ogółem wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na 2022 r. na dzień 30.06 wyniosły:

- wydatki bieżące plan 32.657.680,38 zł wykonanie 14.161.785,47 zł, co stanowi 43,36 %,
- wydatki majątkowe plan 93.256.901,71 zł wykonanie 13.933.503,41 zł, co stanowi 14,94 %.

1) Nazwa przedsięwzięcia: Młodzi z "Krakówki" za granicą.

Cel: rozwój programu nauczania w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

Lata realizacji 2019 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 323.272,35 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 304.813,50 zł, z Budżetu Państwa 18.458,85 zł

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 323.272,35 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia młodzież mogła zdobywać doświadczenie w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej w ramach zagranicznych praktyk zawodowych. Realizacja przedsięwzięcia została utrudniona w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19. Z praktyk zagranicznych skorzystało 20 uczniów.

2) Nazwa przedsięwzięcia: Razem możemy jeszcze więcej.

Cel: pomoc osobom niesamodzielnym.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 7.272.052,80 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 6.140.993,27 zł, wkład własny wynikający z umowy o dofinansowanie 1.083.500,00 zł, wkład własny (poza umową o dofinansowanie) – 47.559,53 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.985.507,83 zł, co stanowi 54,81 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu realizowane są usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania. Ponadto zakupiono wyposażenie mieszkania wspomaganego oraz wyposażenie do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (łóżka rehabilitacyjne elektryczne, materace przeciwoleżynowe, wózki inwalidzkie, rotory kończyn górnych i dolnych, chodziki z koszykiem, pionizatory). W ramach projektu stworzono nowy oddział środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej – „Piątka”, która przeznaczona jest dla 30 dzieci w wieku 5 – 16 lat. Ponadto zakupiono urządzenia EEG Biofeedback dla dzieci z rodzin zastępczych objętych wsparciem w projekcie. Ponadto zrefundowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń personelu projektu.

- 3) Nazwa przedsięwzięcia: Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.669.557,90 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.523.351,21 zł, z Budżetu Państwa 83.460,69 zł, wkład własny – 62.746,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.554.933,61 zł, co stanowi 93,13 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia zakupiono wyposażenie dydaktyczne do pracowni szkolnych oraz szkoły, przeprowadzono szkolenia z zakresu obsługi sprzętu (obrabiarek numerycznych) wykorzystywanego do kształcenia zawodowego, a także zakupiono środki trwałe stanowiące wyposażenie dydaktyczne szkoły. Ponadto wypłacono stypendia stażowe dla 22 uczniów oraz zrefundowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących projekt.

- 4) Nazwa przedsięwzięcia: Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1.

Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.731.953,60 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.506.160,56 zł, z Budżetu Państwa 88.597,68 zł, środków własnych – 137.195,36 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 464.049,82 zł, co stanowi 26,79 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na okres od 01.05.2021 do 30.04.2023 roku. Przesunięcie terminu nastąpiło na skutek ograniczeń epidemicznych. W ramach projektu dotychczas przeprowadzono szkolenia BHP uczniów w celu przeprowadzenia staży zawodowych w zakładach pracy. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

- 5) Nazwa przedsięwzięcia: Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1.

Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.680.532,00 zł w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.506.550,19 zł, z Budżetu Państwa 88.620,61 zł, środków własnych – 85.361,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 946.810,45 zł, co stanowi 56,34 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na okres od 01.05.2021 do 30.04.2023 roku. Przesunięcie terminu nastąpiło na skutek ograniczeń epidemicznych. W ramach projektu dotychczas przeprowadzono szkolenia uczniów w celu przeprowadzenia stażów zawodowych w zakładach pracy, wypłacono I transzę stypendiów stażowych oraz zakupiono pomoce naukowe i wyposażenie do pracowni informatycznej. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

- 6) Nazwa przedsięwzięcia: Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1.

Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.701.530,61 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.477.581,01 zł, z Budżetu Państwa 86.916,53 zł, środków własnych – 137.033,07 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.495.427,08 zł, co stanowi 87,89 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt zgodnie z zawartą umową realizowany jest od 01 października 2020 r do 30 września 2022 r. W ramach projektu zorganizowano szkolenia zawodowe dla uczniów uczęszczających do technikum mechatronicznego. W ramach projektu zakupiono wyposażenie pracowni mechatronicznej oraz wypłacono stypendia stażowe dla uczniów biorących udział w projekcie. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

- 7) Nazwa przedsięwzięcia: Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni w Budowlance.

Cel: podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.292.124,72 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.119.040,57 zł, z Budżetu Państwa 65.705,92 zł, środków własnych – 107.378,23 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 674.933,11 zł, co stanowi 52,23 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu zorganizowano: szkolenia i kursy dla nauczycieli oraz kursy dla uczniów (na operatora wózków widłowych oraz spawania metodą MAG i Adobe Photoshop). Zakupiono m.in.: ubrania ochronne dla spawaczy oraz materiały do ćwiczeń, wyposażenie i pomoce dydaktyczne do pracowni budowlanej, językowej, geodezyjnej i informatycznej. Opłacono badania i ubezpieczenie uczniów w związku z organizacją praktyk i staży zawodowych. Wyplacono stypendia dla uczniów za odbyte praktyki i staże. Ze względu na trudności z realizacją zamówień publicznych nie udało się w pełni zrealizować przedsięwzięcia w 2021 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

8) Nazwa przedsięwzięcia: Międzynarodowy projekt GEMIS

Cel: wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk na temat promocji praw kobiet na rzecz integracyjnego społeczeństwa europejskiego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 50.653,82 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 21.902,59 zł, co stanowi 43,24 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2021 roku pracownicy Urzędu Miasta wzięli udział w seminarium projektowym w Norrköping. Wydatki rzeczowe bieżące poniesiono na koszty transportu, diety, ubezpieczenia oraz wynagrodzeń pracowników realizujących projekt. Przedsięwzięcie kontynuowane będzie w II półroczu 2022 roku oraz w 2023 roku.

9) Nazwa przedsięwzięcia: Sportowe wyzwanie na polsko greckim szlaku kompetencji kluczowych.

Cel: udział w warsztatach tematycznych łączących edukację sportową z innymi dziedzinami nauki.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 234.170,00 zł, w tym środki: z Unii Europejskiej – 220.798,90 zł, z Budżetu Państwa 13.371,10 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 233.215,33 zł, co stanowi 99,59 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono zajęcia z przygotowania kulturowego oraz języka angielskiego z zakresu słownictwa związanego z komunikacją w życiu codziennym dla uczniów. Zorganizowano dwie mobilności do Grecji, w każdej z nich uczestniczyło po 16 uczniów. Przedsięwzięcie zostało zakończone. W II półroczu nastąpi rozliczenie finansowe projektu.

10) Nazwa przedsięwzięcia: Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich.

Cel: wdrażanie projektów Erasmus w Państwach Bałkańskich.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 590.771,68 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od II półrocza 2022 roku.

11) Nazwa przedsięwzięcia: Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.557.461,87 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 2.461.856,47 zł, wkład własny wynikający z umowy 434.441,30 zł, wkład własny (poza umową o dofinansowanie) – 1.661.164,10 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 65.190,00 zł, co stanowi 1,43 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2022 roku została opracowana dokumentacja projektowa podziału istniejącego Domu Dziecka na dwie odrębne placówki. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z umową.

12) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022.

Cel: poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 305.019,92 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 281.889,30 zł, co stanowi 92,42 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2022 roku zorganizowano praktyki zagraniczne w Bolonii dla 25 uczniów ZSP Nr 1. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z umową.

13) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalski

Cel: praktyki zagraniczne dla uczniów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 340.204,74 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 294.921,20,00 zł, co stanowi 86,69 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2022 roku zorganizowano szkolenia językowe oraz kulturowe. 26 uczniów odbyło czterotygodniowe praktyki zagraniczne we Włoszech. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z umową.

14) Nazwa przedsięwzięcia: Cyfrowa Gmina.

Cel: podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 szyfrowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 430.300,00 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia Urząd Miasta realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”. W ramach przedsięwzięcia zakupiony zostanie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (zakup 2 szt. serwerów plikowych wraz z oprogramowaniem). Planowany termin realizacji to II połowa 2022 r.

15) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I.

Cel: poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 14.688.316,35 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 4.964.712,08 zł, wkład własny wynikający z umowy – 6.010.617,11 zł oraz wkład własny (poza umową o dofinansowanie) – 3.712.987,16 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.204.949,95 zł, co stanowi 15,01 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano PFU, audyty, Studium Wykonalności oraz wnioski aplikacyjny do konkursu RPO o dofinansowanie termomodernizacji II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 12. Umowa o dofinansowanie z RPO została podpisana w dniu 22.07.2020 r. Przeprowadzono procedurę przetargową w formule „projektuj i wybuduj”. Wykonawca termomodernizacji budynku II LO został wyłoniony, natomiast procedura dotycząca SP Nr 12 wymaga powtórnego postępowania. Prace termomodernizacyjne II LO zostały częściowo zakończone i odebrana protokołem odbioru z dnia 27.05.2022 r. Dotyczyły one robót budowlanych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych. Ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy na dokończenie prac.

16) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego.

Cel: promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 25.319.860,80 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 9.551.313,39 zł, wkład własny wynikający z umowy – 15.706.736,61 zł oraz wkład własny (poza umową o dofinansowanie) – 61.810,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 287.575,92 zł, co stanowi 1,14 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano wnioski do PGE o podłączenie systemu kogeneracyjnego planowanego do wykonania przy ciepłowni C-1, wykonano kopię arkusza mapy. W grudniu 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przygotowywany jest przetarg na wybór wykonawcy w formule „projektuj i wybuduj” i na inżyniera kontraktu. Zostały złożone wnioski do PGE na przyłączenie kogeneracji do sieci.

17) Nazwa przedsięwzięcia: Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych.

Cel: zapewnienie schronienia bezdomnym.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.340.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.710.000,00 zł, co stanowi 73,08 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie zawartej umowy. Zadanie własne gminy polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym. Środki zapewnione są na pełną realizację przedsięwzięcia.

18) Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Cel: bezpieczeństwo na drogach.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2006 – 2036.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.814.052,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.557.899,62 zł, co stanowi 40,85 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia wynika z decyzji administracyjnych wydanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

19) Nazwa przedsięwzięcia: Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów.

Cel: prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2010 – 2041.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 57.324,67 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 52.668,08 zł, co stanowi 91,88 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia ponoszone są opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Strawy i Wierzejki na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.

20) Nazwa przedsięwzięcia: Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

Cel: zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2009 – 2028.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 257.922.480,62 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 112.877.372,05 zł, co stanowi 43,76 % planowanych nakładów łącznie.

Środki te są wydawane na realizację zobowiązania z tytułu powierzenia publicznego transportu zbiorowego przez miasto Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu spółce z o.o..

Do stycznia 2020 roku środki finansowe, które przekazywane były MZK jako operatorowi publicznego transportu zbiorowego, stanowiły równowartość obniżenia przychodu MZK, wynikającą z konieczności stosowania ulg w zakresie cen sprzedaży biletów, a także z tytułu korzystania z usług MZK przez osoby uprawnione do przewozów bezpłatnych. Od lutego 2020 roku rekompensata jest zależna od liczby przejechanych kilometrów i stawki za wozokilometr. Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową.

21) Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich.

Cel: osiągnięcie europejskich standardów środowiska.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2044.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 835.692,27 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 584.507,87 zł, co stanowi 69,94 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej. Wydatki dotyczą monitoringu zreaktywowanego składowiska odpadów komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Dołach Brzeskich - gmina Grabica w fazie poeksploatacyjnej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

22) Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie.

Cel: utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 197.978,10 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 157.978,10 zł, co stanowi 79,80 % planowanych nakładów łącznie.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., a środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z prowadzeniem funkcji inwestora zastępczego oraz zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi nie objętymi umową dzierżawy. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

23) Nazwa przedsięwzięcia: Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Cel: przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 7.754.990,89 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 4.755.055,86 zł, co stanowi 61,32 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczy prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

24) Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47.

Cel: utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 170.522,06 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 147.124,87 zł, co stanowi 86,28 % planowanych nakładów łącznie.

Powyższe przedsięwzięcie dotyczy zarządzania nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47, w której znajdują się lokale użytkowe oraz pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla robót budowlanych, modernizacyjnych i remontowych na tej nieruchomości. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

25) Nazwa przedsięwzięcia: Rowery miejskie.

Cel: realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.845.980,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.735.530,00 zł, co stanowi 60,98 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na uruchomienie, zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu Piotrkowskiego Roweru Miejskiego w latach 2019-2022. System został uruchomiony 1 września 2019 roku. W 2019 roku system funkcjonował przez dwa miesiące. W 2020 roku w związku z ogłoszonym stanem epidemii i trudnościami jakie się z nim wiążą a także prawnymi ograniczeniami system został uruchomiony od 1 czerwca. Z administratorem systemu został podpisany aneks do umowy zmieniający warunki realizacji umowy m.in. w zakresie wydłużenia czasu funkcjonowania systemu w 2020 roku o jeden miesiąc – do 30 listopada. W latach 2021 i 2022 system będzie funkcjonować po siedem miesięcy tj. kwiecień – październik. W ramach systemu udostępnionych jest 10 stacji rowerowych. W I półroczu 2022 roku przedłużono realizację programu o kolejne dwa lata oraz zwiększono ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 600.000,00 zł.

26) Nazwa przedsięwzięcia: Piotrkowska Karta Mieszkańca.

Cel: poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 157.900,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 123.447,73 zł, co stanowi 78,18 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia środki finansowe poniesiono na wdrożenie i uruchomienie programu Piotrkowska Karta Mieszkańca w szczególności na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wydruku Kart w trzech punktach wydawania.

27) Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI, EZD.

Cel: zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 47.421,51 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 20.393,87 zł, co stanowi 43,01 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. W ramach przedsięwzięcia uzyskano certyfikację systemu ISO zgodnie z normą ISO 37001 oraz recertyfikację systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji według ISO 9001 oraz 27001.

28) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci.

Jednostką realizującą jest Przedszkole Samorządowe Nr 7.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.560,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację przedsięwzięcia nastąpi zgodnie z harmonogramem.

29) Nazwa przedsięwzięcia: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030.

Cel: pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 70.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę na opracowanie GPR. W I półroczu 2022 roku przeprowadzono konsultacje społeczne w zakresie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w Piotrkowie Trybunalskim.

30) Nazwa przedsięwzięcia: Remont stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim im. ks. J Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu skarp wokół stawu.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 400.129,90 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 129,90 zł, co stanowi 0,03 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano odpisy księgi wieczystej oraz kopię materiału zasobu - wykaz zmian danych ewidencyjnych niezbędnych do złożenia wniosku do konserwatora w celu przedłużenia decyzji. Środki zabezpieczone w roku 2022 pozwolą na realizację inwestycji. Przeprowadzony w miesiącu czerwcu br. przetarg na wyłonienie wykonawcy został unieważniony, gdyż nie złożono żadnej oferty. Procedura zostanie powtórzona.

31) Nazwa przedsięwzięcia: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Cel: zmiana Studium

Jednostką realizującą była Pracownia Planowania Przestrzennego.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 15.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z harmonogramem umowy na wykonanie opracowania: „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...”. Harmonogram umowy podzielony był na cztery etapy realizacji. Etap I – przedstawienie projektu uchwały w sprawie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...” do opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Etap II – przekazanie projektu zmiany studium do wyłożenia do publicznego wglądu. Etap III – przekazanie projektu zmiany studium celem uchwalenia. Etap IV – ostateczny termin wykonania zamówienia na etapie stwierdzenia przez Wojewodę zgodności uchwały z przepisami prawa. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

32) Nazwa przedsięwzięcia: Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta.

Cel: opracowanie dokumentacji strategicznej.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 45.510,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 45.510,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę no opracowanie Strategii Rozwoju Miasta. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

33) Nazwa przedsięwzięcia: Laboratoria przyszłości.

Cel: poprawa warunków nauki uczniów.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.569.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.014.198,64 zł, co stanowi 64,64 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest we wszystkich piotrkowskich szkołach podstawowych oraz w specjalnych szkołach podstawowych będących w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W ramach przedsięwzięcia zakupiono pomoce dydaktyczne zgodnie z założeniami rządowego programu. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

34) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: utworzenie pracowni.

Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa Nr 10.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.150,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Środki finansowe zostały zaplanowane na realizację programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 10 w 2023 roku. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny Miasta w realizacji programu.

35) Nazwa przedsięwzięcia: Z pasji do zawodu w ZSP Nr 1.

Cel: podniesienie zdolności do zatrudnienia.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 38.246,25 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana od II półrocza 2022 roku. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny Miasta.

36) Nazwa przedsięwzięcia: Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej CKZ.

Cel: dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy.

Jednostką realizującą jest Centrum Kształcenia Zawodowego.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 91.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Zabezpieczono środki własne celem złożenia wniosku o dofinansowanie.

37) Nazwa przedsięwzięcia: Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1.

Cel: zdolność do zatrudnienia.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 29.122,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana od II półrocza 2022 roku. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny Miasta.

38) Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem.

Cel: ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 16.945.500,10 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.635.430,76 zł, co stanowi 39,16 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zapłacono za część opracowania tj. koncepcję i mapę do celów projektowych. Pozyskano dokumentację wraz z niezbędnymi decyzjami. Środki na realizację przedsięwzięcia zabezpieczono w latach 2021-2022. W 2021 roku otrzymano dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ronda oraz przebudowę ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach przedsięwzięcia - zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem. Wysokość dofinansowania to 759.748,00 zł. W 2021 roku wykonano rondo i połączenie z ul. Wierzejską. Zakończono wykonywanie robót wodno-kanalizacyjnych na rondzie. W I półroczu 2022 r. położono warstwę ścieralną jezdni, nasadzono drzewa, krzewy oraz przeprowadzono rozmalowanie grubowarstwowe. Odbiór robót związanych z budową ronda nastąpił 06.05.2022 r. Trwają roboty na drugiej części inwestycji związane z budową drogi i parkingu. W bieżącym roku uregulowano część należności wobec wykonawcy robót dotyczących kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz drogowej. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

39) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 10.205.729,08 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 879.762,03 zł, co stanowi 8,62 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano koncepcję programowo – przestrzenną, podpisano umowy i uzyskano wymagane decyzje na budowę kanalizacji sanitarnej. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z RFIL. W 2021 roku wszczęto procedurę przetargową wyboru Wykonawcy robót. W 2022 roku podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja przedsięwzięcia jest w toku.

40) Nazwa przedsięwzięcia: Rewaloryzacja parku Belzackiego.

Cel: dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 12.616.268,91 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 8.430.087,16 zł, co stanowi 66,82 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskaliśmy dokumentację projektową, wspartą środkami finansowymi z WFOŚiGW w Łodzi. W 2016 roku uzyskano stosowne decyzje umożliwiające rozpoczęcie realizacji inwestycji. Z uwagi na odmowne decyzje WFOŚ i GW w Łodzi, dotyczące dofinansowania w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa Łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”, zarówno w 2016 jak i w 2017 roku, realizacja przedsięwzięcia została wstrzymana. W 2018 roku wykonano dokumentację zamienną, która uwzględnia skutki huraganów (wykroty drzew) oraz działalność bobrów i piżmaków, a także zachowa istniejący układ alejek. Uzyskano dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z WFOŚiGW w Łodzi. Umowa z Funduszem została podpisana w dniu 29.12.2020 r. Wybrano wykonawcę i trwa realizacja inwestycji. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych i uzyskania dodatkowych decyzji konserwatorskich z WUOZ w Łodzi podpisano aneks dotyczący przedłużenia umowy do września 2022 r. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

41) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ulicy Zalesickiej – etap II.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 8.166.188,99 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 7.793.155,76 zł, co stanowi 95,43 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano prace polegające na przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych kolidujących z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej. Wytyczono trasę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. Zaktualizowano operat wodnoprawny pod kątem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zlecono inwentaryzację drzew do wycięcia z nasadzeniami zastępczymi. Wybrano wykonawcę przebudowy ulicy. Podpisano z nim umowę i przekazano plac budowy. Wdrożono projekt tymczasowej organizacji ruchu. W ramach inwestycji wykonano przebudowę ul. Zalesickiej, budowę wodociągu, kanalizacji deszczowej, przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, zjazdów. Podpisano aneks do umowy, który przedłużył wykonanie inwestycji w zakresie realizacji wiat przystankowych, malowania grubowarstwowego i siania trawy oraz realizację barier energetycznych i progów zwalniających. Dokonano częściowego odbioru robót w dniu 06.07.2021 r. Rozliczono bezsporny zakres robót z Wykonawcą. Opracowano dokumentację zamienną dla potrzeb konsultacji z mieszkańcami i ponownego wykonania zjazdów. Trwają obecnie konsultacje z mieszkańcami dotyczące wykonania zjazdów. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.596.828,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW.

42) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 453.360,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 113.723,16 zł, co stanowi 25,08 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne od gestorów sieci i zarządcy drogi. W 2019 roku wybrano i uzgodniono koncepcję przebiegu tej drogi. W pierwszym półroczu 2020 roku zakończono projektowanie. Wykonano dokumentację, uzyskano decyzję ZRID. W roku 2021 wypłacono część odszkodowań. Z uwagi na przedłużające się postępowania administracyjne prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące odszkodowań za przejęte przez Gminę Piotrków Trybunalski nieruchomości w związku z planowaną inwestycją drogową polegającą na budowie drogi gminnej w os. Łódzka, wypłata odszkodowań nastąpi w roku 2022.

43) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.063.518,63 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.045.688,01 zł, co stanowi 99,42 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku w ramach przedsięwzięcia wyłoniono projektanta. Na wniosek projektanta przedłużono termin wykonania projektu (z uwagi na problemy z podłączeniem firmy SULIMAR). W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-techniczną. W roku 2021 zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000,00 zł. Zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej zostało zakończone.

44) Nazwa przedsięwzięcia: Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Cel: poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowe Trybunalskim oraz obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie miejskim.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 53.845.001,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 216.160,60 zł, co stanowi 0,40 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zlecono przygotowanie wniosku aplikacyjnego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”. Pozyskaliśmy dofinansowanie do zakupu 7 sztuk autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą. Podpisano umowy na dostawę 7 sztuk autobusów elektrycznych (planowana dostawa to II półrocze 2023 r.) oraz 6 sztuk autobusów zasilanych silnikiem diesla z systemem rekuperacji energii (planowana dostawa to II półrocze 2022 r.) Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie zakupu w konkursie NFOŚiGW „Zielony transport publiczny” na zakup 5 kolejnych autobusów elektrycznych. Przewidywany termin realizacji to II półrocze 2023 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

45) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.800.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 52.449,50 zł, co stanowi 2,91 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową w uzgodnieniu z PGE. Trwa uzgadnianie w ZDIUM dokumentacji projektowej dotyczącej wyposażenia ścieżki i małej architektury. Postępowanie przetargowe zostanie wszczęte po uzyskaniu niezbędnych dokumentów. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w II kwartale 2022 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego

46) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

Cel: poprawa stanu oświetlenia ulicznego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 713.273,05 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 553.889,25 zł, co stanowi 77,65 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku wykonano oświetlenie chodnika (oświetlenie dojścia do Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 3-Maja 6b). Ponadto, uiszczono opłaty przyłączeniowe na rzecz PGE i opracowano projekt rozbudowy, o cztery latarnie, oświetlenia na osiedlu Wyzwolenia. W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia wykonano: oświetlenie ul. Regatowej oraz placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowe Nr 11. W drugim półroczu 2022 roku podpisano umowę na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego ul. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim. Zadanie dotyczące budowy oświetlenia na tym odcinku zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 22.03.2022 r. Trwa przygotowanie projektu na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego ul. Stronczyńskiego.

47) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 29.595.852,94 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 490.890,01 zł, co stanowi 1,66 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskaliśmy dokumentację techniczną, która dzieli inwestycję na III etapy. W 2018, 2019 i 2020 r. trwały procedury wypłaty odszkodowań na podstawie decyzji ZRID. Zadanie przewidziane zostało do realizacji w kolejnych latach. W 2021 roku inwestycja otrzymała dofinansowanie z programu Polski Ład. Przedsięwzięcie przewidziane została do

realizacji do 2025 r. W oparciu o warunki techniczne przygotowano postępowanie na wybór wykonawcy PFU. W czerwcu 2022 roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy.

48) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7.

Cel: poprawa infrastruktury jednostek oświatowych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.467.936,83 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 459.559,94 zł, co stanowi 31,31 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia została podzielona na dwa etapy. W ramach I etapu opracowano pełną dokumentację. Wykonano roboty remontowe dotyczące m.in.: utwardzenia terenu przed budynkiem, pokrycia dachu, drenażu opaskowego, wykonano nową instalację odgromową i oświetlenie zewnętrzne, termomodernizację ścian piwnic, remont tarasów, schodów zewnętrznych, modernizację zewnętrznej strefy wejścia do budynku przedszkola. Ten etap modernizacji został zakończony i odebrany protokołem odbioru z dnia 17.05.2022 r. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2023 r. na II etap modernizacji budynku.

49) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Jeziornej - etap I.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 265.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 302,20 zł, co stanowi 0,11 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej. Pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. W 2021 roku prace dotyczyły przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. W I kwartale 2022 r. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą na projektowanie. Planowany termin na oddanie projektu to I kwartał 2023 r.

50) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Korolowej.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 595.092,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 92,20 zł, co stanowi 0,02 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2021 roku pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. W 2021 roku prace dotyczyły przygotowania opisu przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy, w celu wszczęcia postępowania na wyłonienie projektanta. Nie złożono żadnej oferty. Postępowanie zostanie powtórzone. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

51) Nazwa przedsięwzięcia: Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 274.754,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 19.754,60 zł, co stanowi 7,19 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku wybrano projektanta dla zadania, który ma przedstawić do oceny rozwiązanie projektowe. Opracowano dokumentację projektową budowy obiektów rekreacyjnych. W 2022 roku przeprowadzono przetarg, który nie dał rozstrzygnięcia. Nie złożono żadnej oferty. Procedura przetargowa zostanie powtórzona. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

52) Nazwa przedsięwzięcia: Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 160.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 139,70 zł, co stanowi 0,09 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku prace dotyczyły przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w celu wyłonienia projektanta. Pozyskano opinie z Sanepidu, ze ZDiUM i Pracowni Planowania Przestrzennego. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. W przeprowadzonej procedurze przetargowej wybrano Wykonawcę na opracowanie PFU. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

53) Nazwa przedsięwzięcia: Z lekkoatletyką za pan brat.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 361.060,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 27.060,00 zł, co stanowi 7,49 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku wybrano projektanta oraz pozyskano dokumentację projektową. Realizację inwestycji zaplanowano w II półroczu 2022 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

54) Nazwa przedsięwzięcia: Punkt poboru czystej wody "Źródełko" (ROD im. Marii Konopnickiej).

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 52.460,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.960,60 zł, co stanowi 7,55 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy przyłącza wodociągowego. Realizację inwestycji zaplanowano w II półroczu 2022 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

55) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 90.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano mapę, uzyskano opinię PWiK. W przygotowaniu jest przetarg na wyłonienie wykonawcy opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Realizację inwestycji zaplanowano w 2022 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

56) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej.

Cel: rozwój gospodarki elektro-energetycznej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 77.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 36.092,40 zł, co stanowi 46,87 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przygotowano i pozyskano warunki przyłączenia do sieci eNN farmy fotowoltaicznej, wykonano kopie arkuszy mapy zasadniczej. W oparciu o warunki z PGE przygotowywane jest postępowanie na wykonanie PFU, audytu i studium wykonalności. Zadanie będzie ponownie zgłoszone do uzyskania dofinansowania zewnętrznego.

57) Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta.

Cel: poprawa jakości powietrza.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.620.110,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 56.088,00 zł, co stanowi 3,46 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej na potrzeby przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia celem pozyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Wniosek został złożony w dniu 21 maja 2021 r. Zapłatę za opracowaną dokumentację – wniosek aplikacyjny uregulowano w II półroczu 2021 roku. Miasto zakwalifikowano na listę rezerwową Projektu w związku z czym w II półroczu 2022 r. będzie analizowana zasadność oczekiwania na możliwość podpisania umowy o dofinansowanie.

58) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 350.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 502,40 zł, co stanowi 0,14 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku wystąpiono do ZDiUM i PWiK o warunki techniczne. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Rozpoczęto prace dotyczące wszczęcia postępowania na wybór projektanta. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 roku z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19. W przeprowadzonym postępowaniu złożono dwie oferty. Dokonano wyboru projektanta, zostanie podpisana umowa.

59) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Żeromskiego - etap I.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 86.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 210,30 zł, co stanowi 0,24 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Rozpoczęto prace dotyczące wszczęcia procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy. Z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19 zadanie nie zostało zrealizowane. Przygotowano dokumenty do wszczęcia procedury przetargowej do wyłonienia wykonawcy projektu. W przeprowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę, która przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony.

60) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 120.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 960,40 zł, co stanowi 0,80 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne przebudowy. W 2021 roku prace dotyczyły przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie koncepcji i PFU. Wystąpiła konieczność uzupełnienia dokumentacji o całą ul. Rakowską i kanał deszczowy do ul. Wierzejskiej. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19. Inwestycja została zgłoszona do Programu „Polski Ład” – II edycja i uzyskała dofinansowanie. Przeprowadzono postępowanie na wybór autora PFU i podpisano umowę z terminem wykonania do końca listopada 2022 r.

61) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 140.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 469,10 zł, co stanowi 0,34 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano mapę i złożono wnioski o warunki techniczne do PWiK oraz ZDiUM. Rozpoczęto prace dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19. W przeprowadzonym postępowaniu na wybór wykonawcy projektu nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostanie powtórzone.

62) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 100.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 151,20 zł, co stanowi 0,15 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Rozpoczęto prace dotyczące ogłoszenia przetargu na wybór projektanta. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19. W przeprowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę, która przewyższała kwotę jaka zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony.

63) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Wiatracznej - etap I.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 750.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 197,10 zł, co stanowi 0,03 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Rozpoczęto prace dotyczące ogłoszenia przetargu na wybór projektanta. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19. Pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. W przygotowaniu przetarg na wybór projektanta.

64) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa i przebudowa hali Relax wraz z rozbudową i przebudową budynku dawnej destylarni dla potrzeb funkcji towarzyszących.

Cel: zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę budynku hali Relax.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 588.245,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 489.922,20 zł, co stanowi 83,29 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach zadania zapłacono za dokumentację geotechniczną terenu przy hali Relax oraz za opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy hali, którą pozyskaliśmy w grudniu 2016 roku. W 2017 roku przygotowano i ogłoszono konkurs architektoniczny na przebudowę hali, którego nagrodą będzie umowa na projektowanie. Środki w 2018 roku zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków komisji konkursowej. W 2019 roku uregulowano wynagrodzenie projektanta za projekt budowlany. Obecnie trwa poszukiwanie źródeł dofinansowania. Złożony w 2020 roku wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych został rozpatrzony negatywnie. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19. Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną i PFU dla budynku dawnej destylarni wraz z przebudową strefy wejścia do Hali.

65) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 50.144,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 144,60 zł, co stanowi 0,29 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Dokonano wyboru projektanta, trwają prace projektowe.

66) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa drogi lokalnej w Osiedlu 800-lecia.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.660.205,61 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.046.922,31 zł, co stanowi 55,92 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia 2021 roku rozstrzygnięto procedurę przetargową na wybór Wykonawcy. Podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji z terminem realizacji 8 m-cy od dnia podpisania umowy. Inwestycja współfinansowana jest środkami z Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja została zakończona. Odbiór końcowy zaplanowano w II półroczu 2022 r.

67) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Macierzanki.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 851.447,52 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.391,52 zł, co stanowi 0,40 % planowanych nakładów łącznie.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia wymaga przebudowy kanalizacji teletechnicznej wybudowanej w ramach umowy na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. ZDiUM wystąpił z pismem do firmy ORANGE w sprawie konieczności podjęcia działań związanych z przebudową urządzeń. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy inwestycji. Otwarcie ofert przewidziano w II półroczu 2022 r.

68) Nazwa przedsięwzięcia: Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3.

Cel: poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.830.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 747.033,23 zł, co stanowi 40,82 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia rozstrzygnięto procedurę przetargową na wybór Wykonawcy. Podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji z terminem zakończenia 7 m-cy od dnia podpisania umowy. Odbiór inwestycji zaplanowano w II półroczu 2022 r. Inwestycja współfinansowana jest środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.200.000,00 zł).

69) Nazwa przedsięwzięcia: Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST.

Cel: modernizacja parku samochodowego JST.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 450.850,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki. W I półroczu 2022 roku podpisano umowę o dofinansowanie zakupu. Dwa przetargi ogłoszone w I półroczu 2022 roku nie przyniosły rozstrzygnięcia (brak ofert). W związku z przedłużającą się procedurą realizacji przedsięwzięcia wystąpiono do WFOŚiGW o zmianę terminu realizacji umowy o dofinansowanie do końca 2023 roku.

70) Nazwa przedsięwzięcia: Zielono-Niebieski Bugaj.

Cel: rozbudowa infrastruktury technicznej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 100.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 427,10 zł, co stanowi 0,43 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia prowadzone są prace związane z przygotowaniem materiałów do opisu przedmiotu zamówienia.

71) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 176.417,72 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 7,50 zł, co stanowi 0,0 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia dokonano wyboru Wykonawcy na budowę odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów i podpisano umowę. Inwestycja w trakcie realizacji. Środki zabezpieczone na realizację inwestycji.

72) Nazwa przedsięwzięcia: Likwidacja pomieszczenia po byłym zsypie węglowym wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Próchnika.

Cel: poprawa stanu technicznego budynków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 224.963,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 9.963,00 zł, co stanowi 4,43 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2021 roku pozyskano dokumentację projektową likwidacji pomieszczenia przylegającego do budynku mieszkalnego przy ul. Próchnika 3/5 w Piotrkowie Trybunalski. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana została na II półrocze 2022 r.

73) Nazwa przedsięwzięcia: Szczekanica Central Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 384.167,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 254.167,20 zł, co stanowi 66,16 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2021 roku wykonano modernizację miejskiego planu zabaw i boisk zlokalizowanych przy ul. Rzecznej. W 2022 roku zaplanowano modernizację doposażenia placu zabaw. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

74) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza".

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 100.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w II półroczu 2022 roku w ramach budżetu obywatelskiego.

75) Nazwa przedsięwzięcia: PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 640.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 261,20 zł, co stanowi 0,04 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w II półroczu 2022 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

76) Nazwa przedsięwzięcia: Bieżnia 4 – torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K. Makuszyńskiego.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 381.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w II półroczu 2022 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

77) Nazwa przedsięwzięcia: Ciąg pieszo-rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 350.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2022 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

78) Nazwa przedsięwzięcia: Strefa relaksu i plac zabaw cz. 2 - Park Linowy Wyzwolenia.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 300.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w II półroczu 2022 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

79) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest ZDiUM.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 116.600,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w II półroczu 2022 roku.

80) Nazwa przedsięwzięcia: Montaż folii ciekłokrystalicznej z wykonaniem przyłącza elektrycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni usługowej poprzez wydzielenie miejsc wiedzy, edukacji, spotkań i spędzania wolnego czasu.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 287.431,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 287.431,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Na realizację Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

81) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 366.482,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 16.482,00 zł, co stanowi 4,50 % planowanych nakładów łącznie.

W 2017 roku wybrano projektanta i pozyskano warunki przebudowy pasa drogowego przez teren PKP. Na skutek długotrwałego zwolnienia lekarskiego projektanta oraz trudności w pozyskaniu decyzji administracyjnych, umowa z projektantem uległa aneksowaniu i ostatecznie, w grudniu 2019 roku pozyskano uzgodnioną dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia odbyło się w 2020 roku. Z uwagi na konieczność usunięcia kolizji energetycznej termin realizacji przedłużono. W 2022 r. zabezpieczono środki na uregulowanie należności wobec Wykonawcy. Prace zostały wykonane. W II półroczu zaplanowano odbiór końcowy przedsięwzięcia.

82) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.919.445,68 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 4.775.726,23 zł, co stanowi 97,08 % planowanych nakładów łącznie.

Dokumentację techniczną wykonano w 2015 roku. Rok 2016 był czasem przeznaczonym na uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń. Zadanie wykonano i oddano do użytkowania w 2017 roku. W 2018 roku zrealizowano ostatnią płatność dla Wykonawcy oraz wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. W 2021 oraz 2022 roku środki zostały zabezpieczone na wypłatę pozostałych odszkodowań. Wypłaty odroczone w związku z wniesieniem odwołań od decyzji Wojewody Łódzkiego ustalającej wysokość odszkodowań.

83) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.682.064,33 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.662.064,33 zł, co stanowi 98,81 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, dotyczącą przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka. Odcinek tej kanalizacji deszczowej należy wykonać przed rozpoczęciem budowy I etapu ul. Roosevelta. Ponadto zakończono procedurę zamiany działek celem uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Pozyskane zostały wszystkie pozwolenia i dokumentacje pozwalające na realizację inwestycji. W ramach inwestycji dotychczas dokonano tyczenia jednego odcinka kanalizacji deszczowej. Podpisano również umowę z WFOŚiGW w Łodzi na częściowe dofinansowywanie budowy kanalizacji deszczowej. W II półroczu 2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie KD i przebudowę rowu. Zadanie dotyczące przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz rowu zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru.

84) Nazwa przedsięwzięcia: Plac zabaw na Placu Litewskim.

Cel: poprawa i zwiększenie liczby miejsc do wypoczynku i rekreacji.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 305.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw. Umowa nie została zrealizowana z winy zleceniobiorcy. Toczy się postępowanie o wyegzekwowanie kary za brak realizacji przedmiotu umowy. W 2022 roku została przeprowadzona ponowna

procedura wyboru wykonawcy. Odbiór prac zgodnie z zawartą umową to II półrocze 2022 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

85) Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 8.618.610,30 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 8.402.610,30 zł, co stanowi 97,49 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Urząd Miasta (przy udziale TBS Sp. z o.o. będącego inwestorem zastępczym) oraz Urzędu Marszałkowskiego, będącego partnerem projektu. Projekt został zakończony. Niewykorzystane w 2021 roku środki wynikają z przedłużających się postępowań ustalających wysokość odszkodowań za przejęte przez Miasto nieruchomości. W 2022 r. zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowania, które znajduje się obecnie w odwołaniu. Czekamy na decyzję Wojewody Łódzkiego.

86) Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: poprawa stanu technicznego budynku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.111.731,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 11.731,20 zł, co stanowi 1,06 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono badanie geotechniczne gruntu oraz wykonano mapy do celów projektowych dla terenu między ulicami Starowarszawska 9,11,13,15 a Garncarska 14,16. Zlecono wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej (etap I) oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej (II etap) dot. zabudowy kwartału ww. ulic. Termin realizacji zgodnie z umową to II półrocze 2022 r.

87) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS Nr 7.

Cel: poprawa warunków dojazdu.

Jednostką realizującą był ZDiUM.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 290.995,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 283.040,39 zł, co stanowi 97,27 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przebudowano drogę dojazdową i chodnik do PS Nr 7. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

88) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.743.741,81 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 68.741,81 zł, co stanowi 1,84 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano projekt budowlany. Z uwagi na wymagania PWiK należy doprojektować inną lokalizację przepompowni. Zlecono jej przeprojektowanie. Projekt zamienny został wykonany w roku 2021. Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach przyszłych. Trwa procedura odrolnienia gruntu przewidzianego na przepompownię. Rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na wybór wykonawcy inwestycji.

89) Nazwa przedsięwzięcia: Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Cel: opracowanie dokumentacji strategicznej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 131.979,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 26.395,80 zł, co stanowi 20,00 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie jest finansowane z dotacji celowych przekazanych przez 24 Miasta/Gminy, które wchodzi w Miejski Obszar Funkcjonalny Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów. W ramach przedsięwzięcia zrealizowany został pierwszy etap umowy obejmujący część diagnostyczną obszaru wraz z określeniem potrzeb każdej jst, konsultacje w jst, oraz analizę SWAT. Dalsze etapy realizacji umowy zaplanowano w II półroczu.

90) Nazwa przedsięwzięcia: Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Cel: wyznaczenie kierunków działań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Miasta poprzez racjonalizację zużycia poszczególnych nośników energii oraz zmniejszenia emisji CO₂ i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 200.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2023 roku.

91) Nazwa przedsięwzięcia: Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: poprawa jakości nawierzchni dróg.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 12.870.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wymiany nawierzchni na ul. Kopernika (na odcinku od al.3-go Maja do Ronda Sulejowskiego). Po odebraniu dokumentacji zostanie uruchomiona procedura wykonania prac budowlanych. W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowa dot. ulic: Belzackiej (na odcinku Kostromska - Armii Krajowej), Jagiellońskiej (na odcinku Batorego – Krakowskie Przedmieście), Wojska Polskiego (na odcinku Jerozolimska Wolborska), Dmowskiego (na odcinku Górnicza – Kostromska), Dmowskiego (na odcinku Żłota – Częstochowska), Reymonta, Modrzewskiego (odc. Zamenhofa – Kostromska), Słowackiego (na odcinku Jedności Narodowej – Zamenhofa), Wojska Polskiego (na odcinku 800-lecia – Kostromska), Wronia (na odcinku Pętla MZK – Roosevelta).

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska