

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ZA 2022 ROK



**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

Krzysztof Chojniak
Krzysztof Chojniak

Marzec 2023

7890
390
234567890
57890
57890
57890
567890

SPIS TREŚCI

1. Opis zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku.	3
2. Wykonanie prognozy długu i spłat zobowiązań w 2022 roku	5
– tabela Nr 1.	6
3. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	9

1. OPIS ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2022 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Piotrkowa Trybunalskiego, uchwalona przez Radę Miasta w dniu 22 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XLVI/577/21 na lata 2022-2044, wyrażała się kwotami:

- dochody budżetowe	516.049.828,83 zł
▪ dochody bieżące	478.096.874,24 zł
▪ dochody majątkowe	37.952.954,56 zł
- wydatki budżetowe	583.136.157,69 zł
▪ wydatki bieżące	477.962.835,36 zł
▪ wydatki majątkowe	105.173.322,33 zł

Planowany deficyt budżetowy – 67.086.328,86 zł.

- przychody 81.791.839,37 zł pochodzące z :

- kredytów - 55.000.000,00 zł,
- pożyczek - 2.160.952,00 zł,
- wolnych środków - 24.630.887,37 zł,

- rozcходы 14.705.510,51 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- kredytów - 10.875.396,00 zł,
- pożyczek - 3.830.114,51 zł.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **31,20 %**.

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu - 4,29 %.

Dopuszczalny limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – 12,02 % (uwzględniający plan na 30.09.2021 roku).

Wprowadzono w 2022 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą Nr XLVII/590/22 Rady Miasta z dnia 26 stycznia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLVIII/601/22 Rady Miasta z dnia 23 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLIX/611/22 Rady Miasta z dnia 30 marca 2022 roku,
- Uchwałą Nr L/630/22 Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr LI/647/22 Rady Miasta z dnia 25 maja 2022 roku,
- Uchwałą Nr LIII/653/22 Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 209 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- Uchwałą Nr LV/699/22 Rady Miasta z dnia 26 września 2022 roku,
- Uchwałą Nr LVII/707/22 Rady Miasta z dnia 26 października 2022 roku,
- Uchwałą Nr LVIII/717/22 Rady Miasta z dnia 30 listopada 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 452 Prezydenta Miasta z dnia 29 grudnia 2022 roku.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2022 rok wg stanu na 31.12.2022 r. wynosił:

- dochody budżetowe	588.700.516,70 zł , w tym:
▪ dochody bieżące	566.791.494,06 zł,
▪ dochody majątkowe	21.909.022,64 zł,
- wydatki budżetowe	610.523.799,52 zł w tym:
▪ wydatki bieżące	546.047.777,37 zł,
▪ wydatki majątkowe	64.476.022,15 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 21.823.282,82 zł (zmałał o 45.263.046,04 zł).

- p r z y c h o d y 35.113.004,53 zł pochodzące z:

- kredytów – 0,00 zł (nie zaciągnięto - planowany 55.000.000,00 zł),
- pożyczek – 0,00 zł (nie zaciągnięto - planowane 2.160.952,00 zł),
- wolnych środków – 24.630.887,37 zł (nie uległy zmianie),
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 10.482.117,16 zł (wprowadzono).

- r o z c h o d y 13.289.721,71 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ kredytów - 10.875.396,00 zł (nie uległy zmianie),
- ❖ pożyczek - 2.414.325,71 zł (zmałały o 1.415.788,80 zł).

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **17,88 %** (zmałał o 14,32 p.p.).

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu – **4,30 %** (wzrósł o 0,01 p.p.).

Dopuszczalny limit obciążenia dochodów obsługą długu, liczone zgodnie z art. 243 uofp:

- 12,02 % (uwzględniający plan na 30.09.2021 roku),
- 13,50 % (uwzględniający wykonanie za 2021 rok).

Zmiany budżetu w 2022 roku spowodowały zmianę w wyniku budżetu i zmianę planowanych przychodów o kwotę 45.263.046,04 zł. Powyższe wynikało przede wszystkim ze zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych w związku z przesunięciem realizacji na kolejne lata, wzrostem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym oraz subwencji.

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W 2022 ROKU

Stan zadłużenia miasta na 31 grudnia 2022 r. wynosił 105.257.122,00 zł, w tym z tytułu: kredytów – 86.083.202,00 zł i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW) – 19.173.920,00 zł. W 2022 roku Miasto nie zaciągnęło kredytu i pożyczki.

Splacono kwotą 13.289.721,71 zł raty pożyczek i kredytów (w tym: 2.414.325,71 zł pożyczek i 10.875.396,00 zł kredytów), co stanowiło 100,00 % zaplanowanych na 2022 rok spłat długu.

Wskaźnik wykonanego zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. do wykonanych dochodów wynosił 18,03 % i był wyższy o 0,15 pp od planowanego poziomu zadłużenia w relacji do planowanych dochodów na koniec 2022 roku – 17,88 %. Spowodowane to było niższymi od zaplanowanych wykonanymi dochodami. Wskaźnik spłaty zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosił 4,29 % (planowany 4,30 %) przy dopuszczalnym 13,50 %.

Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych ani innych zobowiązań zaliczanych do długu, oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był deficytem, która wyniosła 1.696.931,54 zł, przy planowanym 21.823.282,82 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli bieżąca nadwyżka operacyjna wyniosła 34.640.306,47 zł, czyli była o 66,99 % wyższa od planowanej w kwocie 20.743.716,69 zł.

Wykonanie budżetu w 2022 roku było na poziomie zapewniającym spełnienie wskaźników spłaty zobowiązań (wskaźnika obciążenia dochodów obsługą długu) zarówno w roku 2022 jak i w latach 2023-2044.

Tabela Nr 1 przedstawia wykonanie prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań za 2022 rok.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie za 2022	% wykon.
1	Dochody ogółem	588 700 516,70	583 651 371,02	99,14
1.1	Dochody bieżące, z tego:	566 791 494,06	562 216 374,17	99,19
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	119 852 186,64	119 852 186,64	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 148 429,00	6 148 427,10	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	153 245 236,00	153 245 236,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	134 150 300,10	130 004 114,52	96,91
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	153 395 342,32	152 966 409,91	99,72
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	58 800 000,00	58 876 404,62	100,13
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 909 022,64	21 434 996,85	97,84
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 634 851,00	4 418 044,25	95,32
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 404 171,64	15 958 425,57	97,28
2	Wydatki ogółem	610 523 799,52	585 348 302,56	95,88
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	546 047 777,37	527 576 067,70	96,62
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 000 348,33	220 107 695,20	99,15
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 316 808,27	5 258 572,77	98,90
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	64 476 022,15	57 772 234,86	89,60
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	56 681 401,15	49 977 589,30	88,17
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	544 431,00	542 431,00	99,63
3	Wynik budżetu	-21 823 282,82	-1 696 931,54	7,78
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	35 113 004,53	49 413 004,53	140,73
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 482 117,16	24 782 117,16	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 360 256,13	1 696 931,54	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	24 630 887,37	24 630 887,37	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 463 026,69	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	13 289 721,71	13 291 468,75	100,01
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	13 289 721,71	13 289 721,71	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 747,04	0,00
6	Kwota długu, w tym:	105 257 122,00	105 257 122,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie za 2022	% wykon.
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 743 716,69	34 640 306,47	166,99
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	55 856 721,22	84 053 311,00	150,48
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,30%	4,29%	99,80
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,21%	9,36%	150,70
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,02%	x	x ₂
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,50%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 900 167,96	7 215 078,81	72,88
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 900 167,96	7 215 078,81	72,88
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 735 966,89	7 063 338,87	72,55
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 028 863,33	3 028 863,33	100,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 028 863,33	3 028 863,33	100,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 868 958,23	2 868 958,23	100,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 706 498,60	7 765 629,71	72,53
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 706 498,60	7 765 629,71	72,53
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 548 097,15	6 837 135,55	71,61
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 592 556,40	1 163 314,36	44,87
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 592 556,40	1 163 314,36	44,87
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 034 941,83	349 365,61	33,76
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	76 083 917,76	68 903 870,44	90,56
10.1.1	bieżące	31 470 765,20	28 474 805,62	90,48
10.1.2	majątkowe	44 613 152,56	40 429 064,82	90,62
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 289 721,71	13 289 721,71	100,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie za 2022	% wykon.
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-16 112,80	-16 112,80	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	xⁱ
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x^d
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00

3. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zwanej dalej WPF)

Nakłady na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF na 31.12.2022 roku wynoszą łącznie 585.166.368,96 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 340.688.814,18 zł, a majątkowe 244.477.554,78 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku planowanych do realizacji jest 97 przedsięwzięć, z tego 7 przedsięwzięć jest realizowanych jednocześnie przy udziale środków unijnych, Budżetu Państwa i środków własnych. Na 20 przedsięwzięć współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej zaplanowano 32.753.791,24 zł, z tego 20.861.843,39 zł dotyczy wydatków bieżących, a 11.891.947,85 zł wydatków majątkowych.

Ogółem wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na 2022 r. na dzień 31.12 wyniosły:

- wydatki bieżące plan 31.470.765,20 zł wykonanie 28.474.805,62 zł, co stanowi 90,48 %,
- wydatki majątkowe plan 44.613.152,56 zł wykonanie 40.429.064,82 zł, co stanowi 90,62 %.

1) Nazwa przedsięwzięcia: Młodzi z "Krakówki" za granicą.

Cel: rozwój programu nauczania w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

Lata realizacji 2019 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 323.272,35 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 304.813,50 zł, z Budżetu Państwa 18.458,85 zł

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 323.272,35 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W ramach zagranicznych praktyk zawodowych młodzież mogła zdobywać doświadczenie w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Z praktyk zagranicznych skorzystało 20 uczniów.

2) Nazwa przedsięwzięcia: Razem możemy jeszcze więcej.

Cel: pomoc osobom niesamodzielnym.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 7.270.102,80 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 6.140.993,27 zł, wkład własny wynikający z umowy o dofinansowanie 1.083.500,00 zł, wkład własny (poza umową o dofinansowanie) – 45.609,53 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.657.676,32 zł, co stanowi 77,82 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu realizowane były usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania. Ponadto zakupiono wyposażenie mieszkania wspomaganego oraz wyposażenie do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (łóżka rehabilitacyjne elektryczne, materace przeciwoleżynowe, wózki inwalidzkie, rotory kończyn górnych i dolnych, chodziki z koszykiem, pionizatory). W ramach projektu stworzono nowy oddział środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej – „Piątka”, która przeznaczona jest dla 30 dzieci w wieku 5 – 16 lat. Ponadto zakupiono urządzenia EEG Biofeedback dla dzieci z rodzin zastępczych objętych wsparciem w projekcie. W ramach projektu finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora, Klubu wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, Klubu wsparcia dla osób niesamodzielnych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Ponadto zrefundowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń personelu projektu. Niski poziom realizacji planowanych nakładów na przedsięwzięcie, wynika z faktu, iż realizacja działań projektowych przypadła m.in. na okres pandemii Covid-19. Wiele placówek z tego powodu było czasowo zamkniętych (dotyczyło to m.in. Partnerów Projektu realizujących projekt). W związku z tym nie wszystkie zajęcia mogły zostać w pełni zrealizowane. Przedsięwzięcie zostało zakończone. Niewydatkowane środki finansowe zostały zwrócone do IZ.

- 3) Nazwa przedsięwzięcia: Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.669.557,90 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.523.351,21 zł, z Budżetu Państwa 83.460,69 zł, wkład własny – 62.746,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.554.933,61 zł, co stanowi 93,13 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia zakupiono wyposażenie dydaktyczne do pracowni szkolnych oraz szkoły, przeprowadzono szkolenia z zakresu obsługi sprzętu (obrabiarek numerycznych) wykorzystywanego do kształcenia zawodowego, a także zakupiono środki trwałe stanowiące wyposażenie dydaktyczne szkoły. Ponadto wypłacono stypendia stażowe dla 22 uczniów oraz zrefundowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących projekt.

4) Nazwa przedsięwzięcia: Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1.

Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.736.993,60 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.506.160,56 zł, z Budżetu Państwa 88.597,68 zł, środków własnych – 142.235,36 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.171.161,20 zł, co stanowi 67,42 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na okres od 01.05.2021 do 30.04.2023 roku. Przesunięcie terminu nastąpiło na skutek ograniczeń epidemicznych. W ramach projektu dotychczas odbyły się szkolenia uczniów, wypłacono stypendia stażowe oraz zakupiono pomoce naukowe. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

5) Nazwa przedsięwzięcia: Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1.

Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.685.572,00 zł w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.506.550,19 zł, z Budżetu Państwa 88.620,61 zł, środków własnych – 90.401,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.296.603,38 zł, co stanowi 76,92 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na okres od 01.05.2021 do 30.04.2023 roku. Przesunięcie terminu nastąpiło na skutek ograniczeń epidemicznych. W ramach projektu dotychczas przeprowadzono szkolenia uczniów w celu przeprowadzenia stażów zawodowych w zakładach pracy, wypłacono stypendia stażowe oraz zakupiono pomoce naukowe i wyposażenie do pracowni informatycznej. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

6) Nazwa przedsięwzięcia: Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1.

Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.701.530,61 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.477.581,01 zł, z Budżetu Państwa 86.916,53 zł, środków własnych – 137.033,07 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.700.966,42 zł, co stanowi 99,97 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt zgodnie z zawartą umową realizowany jest od 01 października 2020 r do 30 września 2022 r. W ramach projektu zorganizowano szkolenia zawodowe dla uczniów uczęszczających do technikum mechatronicznego. Ponadto zakupiono wyposażenie pracowni mechatronicznej oraz wypłacono stypendia stażowe dla uczniów biorących udział w projekcie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

- 7) Nazwa przedsięwzięcia: Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość
- Profesjonalni w Budowlance.

Cel: podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.292.124,72 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.119.040,57 zł, z Budżetu Państwa 65.705,92 zł, środków własnych – 107.378,23 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 990.041,36 zł, co stanowi 76,62 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach projektu zorganizowano: szkolenia i kursy dla nauczycieli oraz kursy dla uczniów (na operatora wózków widłowych oraz spawania metodą MAG i Adobe Photoshop). Zakupiono m.in.: ubrania ochronne dla spawaczy oraz materiały do ćwiczeń, wyposażenie i pomoce dydaktyczne do pracowni budowlanej oraz technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (m.in. kolektor słoneczny z zestawem do montażu, zestaw do kotłowni na pellet, pompę ciepła, turbinę wiatrową i inne mierniki i urządzenia do nauki i ćwiczeń w ramach zajęć praktycznej nauki zawodu. Opłacono szkolenie z obsługi zakupionego sprzętu a także badania i ubezpieczenie uczniów w związku z organizacją praktyk i staży zawodowych. Wypłacono stypendia dla 61 uczniów za odbyte praktyki i staże. Ze względu na trudności z realizacją zamówień publicznych nie udało się w pełni zrealizować przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

- 8) Nazwa przedsięwzięcia: Międzynarodowy projekt GEMIS

Cel: wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk na temat promocji praw kobiet na rzecz integracyjnego społeczeństwa europejskiego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 50.653,82 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 32.782,20 zł, co stanowi 64,72 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pracownicy Urzędu Miasta wzięli udział w seminariach projektowych w Norrköping (Szwecja), Esslingen (Niemcy) oraz spotkaniu koordynacyjnym w Santo Tirso (Portugalia) Wydatki rzeczowe bieżące poniesiono na koszty transportu, diet, ubezpieczeń oraz wynagrodzeń pracowników realizujących projekt. Przedsięwzięcie kontynuowane będzie w 2023 roku.

- 9) Nazwa przedsięwzięcia: Sportowe wyzwanie na polsko greckim szlaku kompetencji kluczowych.

Cel: udział w warsztatach tematycznych łączących edukację sportową z innymi dziedzinami nauki.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 234.170,00 zł, w tym środki: z Unii Europejskiej – 220.798,90 zł, z Budżetu Państwa 13.371,10 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 234.170,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono zajęcia z przygotowania kulturowego oraz języka angielskiego z zakresu słownictwa związanego z komunikacją w życiu codziennym dla uczniów. Zorganizowano dwie mobilności, w każdej z nich uczestniczyło po 16 uczniów. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

- 10) Nazwa przedsięwzięcia: Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich.

Cel: wdrażanie projektów Erasmus w Państwach Bałkańskich.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 590.771,68 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 199.819,50 zł, co stanowi 33,82 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały praktyki zawodowe na terenie Piotrkowa Trybunalskiego dla obywateli Bałkanów. W projekcie uczestniczyło 10 uczniów, dwóch opiekunów oraz 4 studentów. Ponadto zorganizowano pobyt dla 4 nauczycieli z Kosowa, podczas którego zapoznani zostali z funkcjonowaniem polskiej szkoły. Dalsza realizacja przedsięwzięcia zaplanowana w 2023 roku.

- 11) Nazwa przedsięwzięcia: Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.057.987,08 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 2.077.431,78 zł, wkład własny wynikający z umowy 366.485,00 zł, wkład własny (poza umową o dofinansowanie) – 2.614.070,30 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.694.632,99 zł, co stanowi 33,50 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2022 roku została opracowana dokumentacja projektowa podziału istniejącego Domu Dziecka na dwie odrębne placówki. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z umową. Ponadto zawarta została umowa z firmą Global Budownictwo sp. z o.o., z Częstochowy na realizację prac budowlanych tj. podziału istniejącego budynku Domu Dziecka mieszczącego się przy ulicy Wysokiej 24/26 w Piotrkowie Trybunalskim na dwie części: budynek A i budynek B. W 2022 roku Wykonawca wykonał 60% prac budowlanych. Przeprowadzona została procedura przetargowa na zakup wyposażenia dla powstających placówek. Przetarg został podzielony na 5 części tj.: 1 część meble, 2 część tekstylia dywany, część 3 sprzęt RTV AGD, część 4 wyposażenie kuchni, część 5 wyposażenie sali rekreacyjnej. W wyniku przeprowadzonego przetargu w roku 2022 udało się wyłonić wykonawców na realizację dwóch części przetargu (zakupiono dywany oraz sprzęt RTV AGD). Sfinansowane zostały również wynagrodzenia dla kadry realizującej projekt wraz z pochodnymi.

12) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022.

Cel: poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 305.019,92 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 304.857,63 zł, co stanowi 99,95 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2022 roku zorganizowano praktyki zawodowe w Bolonii dla 25 uczniów z klas techników ZSP Nr 1. Powyższe przedsięwzięcie realizowane zostało zgodnie z umową. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

13) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalski

Cel: praktyki zagraniczne dla uczniów.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 340.204,74 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 336.848,73 zł, co stanowi 99,01 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2022 roku zorganizowano szkolenia językowe oraz kulturowe. 26 uczniów odbyło czterotygodniowe praktyki zagraniczne we Włoszech. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

14) Nazwa przedsięwzięcia: Cyfrowa Gmina.

Cel: podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 szyfrowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 430.300,00 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 35.868,00 zł, co stanowi 8,34 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia Urząd Miasta realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w zakresie zakupu 40 szt. stacji roboczych, zakupu dysków do macierzy NAS, zakupu oprogramowania zabezpieczającego wewnętrzną i zewnętrzną korespondencję email, szkolenia dla urzędników z tematyki cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

15) Nazwa przedsięwzięcia: Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1.

Cel: zdolność do zatrudnienia.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 485.625,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 431.141,23 zł, z Budżetu Państwa 25.361,27 zł, środków własnych – 29.122,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 174.994,11 zł, co stanowi 36,03 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt stanowiący wyposażenie do pracowni dla zawodu technik informatyk. Zaplanowano również organizację zajęć dodatkowych, szkoleń serwisowych dla informatyków oraz z obsługi zakupionego sprzętu. Dalsza realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w 2023 roku.

16) Nazwa przedsięwzięcia: Z pasji do zawodu w ZSP Nr 1.

Cel: podniesienie zdolności do zatrudnienia.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 494.782,50 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 431.173,12 zł, z Budżetu Państwa 25.363,13 zł, środków własnych – 38.246,25 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 273.844,10 zł, co stanowi 55,35 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt stanowiący wyposażenie do pracowni dla zawodów technik elektryk i technik elektronik. Zaplanowano również organizację zajęć dodatkowych z zakresu nowoczesnej elektroniki i obsługi zakupionego sprzętu. Zorganizowano szkolenia z zakresu zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektrycznych, m.in. działających w przestrzeni kosmicznej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w 2023 roku.

17) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP Nr 1.

Cel: praktyki dla uczniów przedmiotów zawodowych.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 252.340,58 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2023 roku.

18) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 6.

Cel: praktyki zagraniczne dla uczniów.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 267.736,58 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2023 roku.

19) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I.

Cel: poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 18.538.316,35 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 4.964.712,08 zł, wkład własny wynikający z umowy – 6.010.617,11 zł oraz wkład własny (poza umową o dofinansowanie) – 7.562.987,16 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.228.931,45 zł, co stanowi 12,02 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano PFU, audyty, Studium Wykonalności oraz wnioski aplikacyjne do konkursu RPO o dofinansowanie termomodernizacji II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 12. Umowa o dofinansowanie z RPO została podpisana w dniu 22.07.2020 r. Przeprowadzono procedurę przetargową w formule „projektuj i wybuduj”. Wykonawca termomodernizacji budynku II LO został wyłoniony, natomiast procedura dotycząca SP Nr 12 wymagała powtórnego postępowania. Dokonano wyboru Wykonawcy na termomodernizację budynku SP Nr 12 i w dniu 21.10.2022 r. podpisano umowę. Roboty na II LO zostały przerwane przez Wykonawcę i częściowo rozliczone protokołem odbioru z dnia 27.05.2022 r. Dotyczyły one robót budowlanych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych. We wrześniu 2022 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy na dokończenie prac na tym budynku. W dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą termomodernizacji II LO z terminem zakończenia - 15.06.2023 r. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

20) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego.

Cel: promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 300.306,42 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 259.476,00 zł, oraz wkład własny (poza umową o dofinansowanie) – 40.830,42 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 287.575,92 zł, co stanowi 95,76 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano wnioski do PGE o podłączenie systemu kogeneracyjnego planowanego do wykonania przy ciepłowni C-1, wykonano kopię arkusza mapy. W grudniu 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Złożono wnioski o aneks do umowy i przedłużenie realizacji umowy do połowy 2023 roku. Ponadto złożony został wniosek do PGE o wydanie warunków przyłączenia. Warunki przyłączeniowe do poszczególnych silników (sekcji) zostały sformułowane zgodnie z obowiązującym Programem Funkcjonalno-Użytkowym. W wyniku przeciągających się procedur ze strony PGE ostatecznie określono moc przyłączeniową dla obu sekcji. Niestety warunki przyłączenia systemu

kogeneracyjnego do sieci energetycznej dla sekcji pierwszej były niewystarczające i daleko odbiegające od potrzeb PFU (wnioskowano o moc 4,3 MW, a otrzymano 0,83 MW) Dla drugiej sekcji wydano warunki przyłączenia zgodnie z wnioskiem, czyli 4,3 MW. Do realizacji przedsięwzięcia niezbędne jest posiadanie warunków przyłączeniowych dla obu sekcji o określonych mocach. W związku z powyższym odmówiono przyjęcia wydanych warunków przyłączeniowych przez PGE dla sekcji 1. Zaszła konieczność ubiegania się o nowe warunki energetyczne dla całości tego przedsięwzięcia w innej lokalizacji, jednakże byłoby to niezgodne z obecnie opracowanym PFU. Aby zrealizować inwestycję należy wybudować instalację kablową łączącą wybudowaną elektrownię kogeneracyjną na terenie ciepłowni C1 z nowo wskazanym GPZ na terenie miasta, co łączyłoby się z dodatkowymi kosztami. W dniu 31.10.2022 r. wystąpiono do NFOSiGW w Warszawie o rozwiązanie umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. W dniu 18.11.2022 r. Fundusz poinformował o przyjęciu wniosku o wypowiedzenie umowy o dofinansowanie Nr POIS.01.06.01-00-0094/19-00 z dnia 30.12.2020 r.

21) Nazwa przedsięwzięcia: Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych.

Cel: zapewnienie schronienia bezdomnym.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.340.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.920.000,00 zł, co stanowi 82,05 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie zawartej umowy. Zadanie własne gminy polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym. Środki zapewnione są na pełną realizację przedsięwzięcia.

22) Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Cel: bezpieczeństwo na drogach.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2006 – 2036.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.814.052,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.557.913,59 zł, co stanowi 40,85 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia wynika z decyzji administracyjnych wydanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

23) Nazwa przedsięwzięcia: Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów.

Cel: prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2010 – 2041.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 57.324,67 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 53.236,64 zł, co stanowi 92,87 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia ponoszone są opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Strawy i Wierzejki na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.

24) Nazwa przedsięwzięcia: Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

Cel: zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2009 – 2028.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 257.923.830,62 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 120.938.826,16 zł, co stanowi 46,89 % planowanych nakładów łącznie.

Środki te są wydawane na realizację zobowiązania z tytułu powierzenia publicznego transportu zbiorowego przez miasto Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu spółce z o.o.. Do stycznia 2020 roku środki finansowe, które przekazywane były MZK jako operatorowi publicznego transportu zbiorowego, stanowiły równowartość obniżenia przychodu MZK, wynikającą z konieczności stosowania ulg w zakresie cen sprzedaży biletów, a także z tytułu korzystania z usług MZK przez osoby uprawnione do przewozów bezpłatnych. Od lutego 2020 roku rekompensata jest zależna od liczby przejechanych kilometrów i stawki za wozokilometr. Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową.

25) Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich.

Cel: osiągnięcie europejskich standardów środowiska.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2044.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 835.692,27 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 646.622,87 zł, co stanowi 77,38 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej. Wydatki dotyczą monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Dołach Brzeskich - gmina Grabica w fazie poeksploatacyjnej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

- 26) Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie.
Cel: utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2014 – 2025.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 332.978,10 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 192.942,45 zł, co stanowi 57,94 % planowanych nakładów łącznie.
Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., a środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z prowadzeniem funkcji inwestora zastępczego oraz zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi nie objętymi umową dzierżawy. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.
- 27) Nazwa przedsięwzięcia: Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Cel: przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2016 – 2025.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 7.754.990,89 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.295.055,86 zł, co stanowi 68,28 % planowanych nakładów łącznie.
Realizacja przedsięwzięcia dotyczy prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.
- 28) Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47.
Cel: utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2018 – 2025.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 400.522,06 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 170.522,05 zł, co stanowi 42,57 % planowanych nakładów łącznie.
Powyższe przedsięwzięcie dotyczy zarządzania nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47, w której znajdują się lokale użytkowe oraz pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla robót budowlanych, modernizacyjnych i remontowych na tej nieruchomości. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

29) Nazwa przedsięwzięcia: Rowery miejskie.

Cel: realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.845.980,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.245.980,00 zł, co stanowi 78,92 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na uruchomienie, zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu Piotrkowskiego Roweru Miejskiego w latach 2019-2022. System został uruchomiony 1 września 2019 roku. W 2019 roku system funkcjonował przez dwa miesiące. W 2020 roku w związku z ogłoszonym stanem epidemii i trudnościami jakie się z nim wiążą a także prawnymi ograniczeniami system został uruchomiony od 1 czerwca. Z administratorem systemu został podpisany aneks do umowy zmieniający warunki realizacji umowy m.in. w zakresie wydłużenia czasu funkcjonowania systemu w 2020 roku o jeden miesiąc – do 30 listopada. W latach 2021 i 2022 system funkcjonował po siedem miesięcy tj. kwiecień – październik. W ramach systemu udostępnionych było 10 stacji rowerowych. W dniu 14.10.2022 roku zawarto z firmą Nextbike Polska S.A. umowę na usługę uruchomienia, zarządzania i kompleksową eksploatację systemu Piotrkowskiego Roweru Miejskiego w latach 2023-2024. W ramach systemu udostępnionych będzie 5 stacji rowerowych na 40 rowerów w okresach od 01.04 do 30.09 danego roku.

30) Nazwa przedsięwzięcia: Piotrkowska Karta Mieszkańca.

Cel: poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 232.124,40 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 155.630,88 zł, co stanowi 67,05 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia środki finansowe poniesiono na wdrożenie i uruchomienie programu Piotrkowska Karta Mieszkańca w szczególności na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wydruku Kart w trzech punktach wydawania Kart. Wydatków dokonuje się również za obsługę i opiekę serwisową wraz ze wsparciem technicznym systemu PKM.

31) Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI, EZD.

Cel: zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 47.421,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 33.582,43 zł, co stanowi 70,82 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. W ramach przedsięwzięcia uzyskano certyfikację systemu ISO zgodnie z normą ISO 37001 oraz recertyfikację systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji według ISO 9001 oraz 27001.

32) Nazwa przedsięwzięcia: Program edukacji ekologicznej.

Cel: zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci.

Jednostką realizującą jest Przedszkole Samorządowe Nr 7.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 55.560,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 55.560,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 utworzono punkt dydaktyczny. Środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

33) Nazwa przedsięwzięcia: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030.

Cel: pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 24.600,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę na opracowanie GPR. Sporządzone przez Wykonawcę opracowanie zostało przekazane do roboczych konsultacji do IZ, tj. Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Konsultacje wydłużyły czas realizacji etapu I, w efekcie czego w 2022 roku nie wydatkowano zaplanowanej kwoty. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2023 roku.

34) Nazwa przedsięwzięcia: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Cel: zmiana Studium

Jednostką realizującą była Pracownia Planowania Przestrzennego.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 15.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z harmonogramem umowy na wykonanie opracowania: „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...”. Harmonogram umowy podzielony był na cztery etapy realizacji. Etap I – przedstawienie projektu uchwały w sprawie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...” do opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Etap II – przekazanie projektu zmiany studium do wyłożenia do publicznego wglądu. Etap III – przekazanie projektu zmiany studium celem uchwalenia. Etap IV – ostateczny termin wykonania zamówienia na etapie stwierdzenia przez Wojewodę zgodności uchwały z przepisami prawa. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

35) Nazwa przedsięwzięcia: Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta.

Cel: opracowanie dokumentacji strategicznej.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 45.510,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 45.510,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę no opracowanie Strategii Rozwoju Miasta. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

36) Nazwa przedsięwzięcia: Laboratoria przyszłości.

Cel: poprawa warunków nauki uczniów.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.569.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.568.999,98 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest we wszystkich piotrkowskich szkołach podstawowych oraz w specjalnych szkołach podstawowych będących w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W ramach przedsięwzięcia zakupiono pomoce dydaktyczne zgodnie z założeniami rządowego programu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

37) Nazwa przedsięwzięcia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Cel: organizacja systemu gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 41.151.694,75 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia realizowane jest przedsięwzięcie dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2023 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

38) Nazwa przedsięwzięcia: Plac zabaw na Placu Litewskim – zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.

Cel: poprawa i zwiększenie liczby miejsc do wypoczynku i rekreacji.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 305.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 302.273,84 zł, co stanowi 99,11 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw. Umowa nie została zrealizowana z winy zleceniobiorcy. Toczy się postępowanie o wyegzekwowanie kary za brak realizacji przedmiotu umowy. W 2022 roku została przeprowadzona ponowna procedura wyboru wykonawcy. Odbiór prac zgodnie z zawartą umową nastąpił w II półroczu 2022 roku.

39) Nazwa przedsięwzięcia: Remont dachu budynku UM.

Cel: poprawa wartości technicznych budynków UM.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 300.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu w połowie roku 2022. W związku ze wzrostem cen rynkowych niezbędne stało się zwiększenie łącznych nakładów, aby można było ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy z terminem realizacji 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Przetarg zostanie ogłoszony w I kwartale 2023 r. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie w roku 2023.

40) Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem.

Cel: ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 16.490.901,73 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 15.251.856,00 zł, co stanowi 92,49 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zapłacono za część opracowania tj. koncepcję i mapę do celów projektowych. Pozyskano dokumentację wraz z niezbędnymi decyzjami. Środki na realizację przedsięwzięcia zabezpieczono w latach 2021-2022. W 2021 roku otrzymano dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ronda oraz przebudowę ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach przedsięwzięcia - zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem. Wysokość dofinansowania to 759.748,00 zł. W 2021 roku wykonano rondo i połączenie z ul. Wierzejską. Zakończono wykonywanie robót wodno-kanalizacyjnych na rondzie. W I półroczu 2022 r. położono warstwę ścieralną jezdni, nasadzono drzewa, krzewy oraz przeprowadzono rozmalowanie grubowarstwowe. Odbiór robót związanych z budową ronda nastąpił 06.05.2022 r. Druga część przedsięwzięcia dotycząca budowy dróg 6KDL, 1KDD, 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim została zakończona i odebrana protokołem odbioru z dnia 07.12.2022 r. Obejmowała ona budowę jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok parkingowych (MZK) oraz parkingu. II część inwestycji posiadała częściowe dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej z WFOŚiGW w Łodzi.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

41) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 9.705.729,08 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 9.391.894,65 zł, co stanowi 96,77 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano koncepcję programowo – przestrzenną, podpisano umowy i uzyskano wymagane decyzje na budowę kanalizacji sanitarnej. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z RFIL. W 2021 roku wszczęto procedurę przetargową wyboru Wykonawcy robót. W 2022 roku podpisano umowę z Wykonawcą. Przedsięwzięcie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 16.12.2022 r. Obejmowało ono budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji tłocznej, przepompowni ścieków, wymianę pomp w istniejącej przepompowni ścieków, odtworzenie chodników oraz nawierzchni na odcinku budowanej kanalizacji sanitarnej.

42) Nazwa przedsięwzięcia: Rewaloryzacja parku Belzackiego.

Cel: dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 12.616.268,91 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 10.195.886,83 zł, co stanowi 80,82 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskaliśmy dokumentację projektową, wspartą środkami finansowymi z WFOŚiGW w Łodzi. W 2016 roku uzyskano stosowne decyzje umożliwiające rozpoczęcie realizacji inwestycji. Z uwagi na odmowne decyzje WFOŚiGW w Łodzi, dotyczące dofinansowania w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa Łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”, zarówno w 2016 jak i w 2017 roku, realizacja przedsięwzięcia została wstrzymana. W 2018 roku wykonano dokumentację zamienną, która uwzględnia skutki huraganów (wykroty drzew) oraz działalność bobrów i piżmaków, a także zachowuje istniejący układ alejek. Uzyskano dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z WFOŚiGW w Łodzi. Umowa z Funduszem została podpisana w dniu 29.12.2020 r. Wybrano wykonawcę, ale z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych i uzyskania dodatkowych decyzji konserwatorskich z WUOZ w Łodzi podpisano aneks dotyczący przedłużenia umowy. Przedsięwzięcie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 20.12.2022 r. Obejmowało budowę nowych oraz przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych, budowę oświetlenia terenu parku wraz z budową przyłącza oraz budowę monitoringu terenu, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowę pomostu i tarasu widokowego, remont/przebudowę kładki, przebudowę przepustu pod ulicą Dworską, budowę elementów małej architektury obejmującej m.in.: portyk, altanę, belwederek, trejaże, pergole, wyposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej, ławki, kosze na odpady, donice, tablice informacyjne, scenę letnią, stoliki z siedziskami, stojaki na rowery wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, przebudowę Stawu Belzackiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami architektonicznymi, pielęgnację istniejącej zieleni w celu zabezpieczenia istniejącej szaty roślinnej przed dalszą degradacją i urządzenie nowej zieleni (sadzenie drzew i krzewów liściastych), rabat i nasadzeń cebulowych, ziół w ogrodach terapeutycznych oraz założenie łąki kwietnej. Ostateczne rozliczenie umowy nastąpi w roku 2023.

43) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ulicy Zalesickiej – etap II.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2012 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 8.166.188,99 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 7.967.918,62 zł, co stanowi 97,57 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano prace polegające na przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych kolidujących z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej. Wytyczono trasę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. Zaktualizowano operat wodnoprawny pod kątem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zlecono inwentaryzację drzew do wycięcia z nasadzeniami zastępczymi. Wybrano wykonawcę przebudowy ulicy. Podpisano z nim umowę i przekazano plac budowy. Wdrożono projekt tymczasowej organizacji ruchu. W ramach inwestycji wykonano przebudowę ul. Zalesickiej, budowę wodociągu, kanalizacji deszczowej, przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, zjazdów. Podpisano aneks do umowy, który przedłużył wykonanie inwestycji w zakresie realizacji wiat przystankowych, malowania grubowarstwowego i siania trawy oraz realizację barier energetycznych i progów zwalniających. Dokonano częściowego odbioru robót w dniu 06.07.2021 r. Rozliczono zakres robót z Wykonawcą. Opracowano dokumentację zamienną dla potrzeb ponownego wykonania zjazdów na odcinku od posesji 66 do przepustu w rowie Śrutowy Dołek. Po konsultacjach z mieszkańcami zostały one wykonane i odebrane protokołem odbioru z dnia 07.12.2022 r. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz pożyczki z WFOŚiGW.

44) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 453.360,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 386.914,87 zł, co stanowi 85,34 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne od gestorów sieci i zarządcy drogi. W 2019 roku wybrano i uzgodniono koncepcję przebiegu tej drogi. W pierwszym półroczu 2020 roku zakończono projektowanie. Wykonano dokumentację, uzyskano decyzję ZRID. W roku 2021 wypłacono część odszkodowań. Z uwagi na przedłużające się postępowania administracyjne prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące odszkodowań za przejęte przez Gminę Piotrków Trybunalski nieruchomości w związku z planowaną inwestycją drogową polegającą na budowie drogi gminnej w os. Łódzka, wypłata odszkodowań kontynuowana była w roku 2022.

45) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.047.088,01 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.047.088,01 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku w ramach przedsięwzięcia wyłoniono projektanta. Na wniosek projektanta przedłużono termin wykonania projektu z uwagi na problemy z podłączeniem firmy SULIMAR. W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-techniczną. Na realizację przedsięwzięcia pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł. Zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej zostało zakończone.

46) Nazwa przedsięwzięcia: Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Cel: poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie miejskim.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 55.334.516,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 260.440,60 zł, co stanowi 0,47 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zlecono przygotowanie wniosku aplikacyjnego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”. Pozyskaliśmy dofinansowanie do zakupu 12 sztuk autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą. Ponadto zrealizowano zakup 6 sztuk autobusów zasilanych silnikiem diesla z systemem rekuperacji energii. Autobusy zostały odebrane w grudniu 2022 rok. 12 sztuk autobusów elektrycznych zgodnie z podpisanymi umowami zostaną dostarczone: do końca 2023 roku - 7 sztuk oraz 5 sztuk do końca 2024 roku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

47) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.800.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 53.569,50 zł, co stanowi 2,98 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową w uzgodnieniu z PGE. Trwało uzgadnianie w ZDIUM dokumentacji projektowej dotyczącej wyposażenia ścieżki i małej architektury. Pozyskano pozwolenie na budowę. Zadanie przekazano do realizacji. Odbyły się dwa przetargi. W pierwszym ogłoszonym przetargu w 2022 r. nie została złożona żadna oferta, w drugim kwota oferty przewyższała środki zabezpieczone w budżecie. Ogłoszony zostanie kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego

48) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

Cel: poprawa stanu oświetlenia ulicznego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 553.931,85 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 553.931,85 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2019 roku wykonano oświetlenie chodnika (oświetlenie dojścia do Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 3-Maja 6b). Ponadto, uiszczono opłaty przyłączeniowe na rzecz PGE i opracowano projekt rozbudowy o cztery latarnie, oświetlenie na osiedlu Wyzwolenia. W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia wykonano: oświetlenie ul. Regatowej oraz placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowe Nr 11. W drugim półroczu 2022 roku podpisano umowę na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego ul. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim. Zadanie dotyczące budowy oświetlenia na tym odcinku zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 22.03.2022 r. W roku 2023 zabezpieczono środki na przygotowanie projektu na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego ul. Stronczyńskiego.

49) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 29.595.852,94 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 512.415,01 zł, co stanowi 1,73 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia została pozyskana dokumentacja techniczna, która dzieli inwestycję na III etapy. W 2018, 2019 i 2020 r. trwały procedury wypłaty odszkodowań na

podstawie decyzji ZRID. W 2021 roku inwestycja otrzymała dofinansowanie z programu Polski Ład. Przedsięwzięcie przewidziane zostało do realizacji do 2025 r. W oparciu o warunki techniczne przygotowano postępowanie na wybór wykonawcy PFU. W czerwcu 2022 roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Z uwagi na brak wystarczających środków po stronie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót zostało unieważnione. Jedyna oferta która została złożona w przetargu opiewała na kwotę 78.357.740,40 zł i znacznie przewyższała środki zabezpieczone na ten cel w budżecie. Wystąpiła potrzeba przygotowania korekty PFU dla ograniczonego zakresu inwestycji.

50) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7.

Cel: poprawa infrastruktury jednostek oświatowych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.435.033,66 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 660.331,07 zł, co stanowi 46,02 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia została podzielona na dwa etapy. W ramach I etapu opracowano pełną dokumentację. Wykonano roboty remontowe dotyczące m.in.: utwardzenia terenu przed budynkiem, pokrycia dachu, drenażu opaskowego, wykonano nową instalację odgromową i oświetlenie zewnętrzne, termomodernizację ścian piwnic, remont tarasów, schodów zewnętrznych, modernizację zewnętrznej strefy wejścia do budynku przedszkola. Ten etap modernizacji został zakończony i odebrany protokołem odbioru z dnia 17.05.2022 r. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2023 r. na II etap modernizacji budynku.

51) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Jeziornej - etap I.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 255.302,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 302,20 zł, co stanowi 0,12 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej. Pozyskano warunki ze ZDIUM i PWiK. W 2021 roku prace dotyczyły przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. W I kwartale 2022 r. przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą na projektowanie. Planowany termin na oddanie projektu to I kwartał 2023 r.

52) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralewej.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 595.092,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 92,20 zł, co stanowi 0,02 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2021 roku pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Ogłoszono dwa przetargi na wyłonienie projektanta. Dopiero w drugim postępowaniu wybrano wykonawcę projektu. Termin oddania projektu to marzec 2023 r. Środki zabezpieczono w roku 2023.

53) Nazwa przedsięwzięcia: Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 274.754,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 19.754,60 zł, co stanowi 7,19 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku wybrano projektanta dla zadania, który miał przedstawić do oceny rozwiązanie projektowe. Opracowano dokumentację projektową budowy obiektów rekreacyjnych. Zakładano realizację inwestycji w roku 2022. Przeprowadzono przetarg, który nie dał rozstrzygnięcia. Nie złożono żadnej oferty. Procedura przetargowa zostanie powtórzona

w 2023 r. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie miasta na 2023 rok.

54) Nazwa przedsięwzięcia: Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 160.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 12.439,70 zł, co stanowi 7,77 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku prace dotyczyły przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w celu wyłonienia projektanta. Pozyskano opinie z Sanepidu, ze ZDiUM i Pracowni Planowania Przestrzennego. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. W przeprowadzonej procedurze przetargowej wybrano Wykonawcę na opracowanie PFU. W roku 2023 zostanie opracowany projekt w formule projektuj i buduj oraz nastąpi realizacja. Środki zabezpieczono na ten cel w roku 2023. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

55) Nazwa przedsięwzięcia: Z lekkoatletyką za pan brat.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 361.060,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 27.060,00 zł, co stanowi 7,49 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku wybrano projektanta oraz pozyskano dokumentację projektową. Realizacja inwestycji przewidziana była w 2022 rok. Przygotowano przetarg, który nie dał rozstrzygnięcia. Zostanie on powtórzony w 2023 r. Środki zabezpieczono na ten cel w budżecie Miasta 2023 roku.

56) Nazwa przedsięwzięcia: Punkt poboru czystej wody "Źródełko" (ROD im. Marii Konopnickiej).

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 52.460,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 45.399,30 zł, co stanowi 86,54 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy przyłącza wodociągowego. Realizacja inwestycji przewidziana była na 2022 roku. W ogłoszonym przetargu dokonano wyboru wykonawcy. Budowa przyłącza wodociągowego (na odcinku od w1 do studni wodomierzowej) do posesji przy ul. Kasztanowej 36 w Piotrkowie Trybunalskim zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru w dniu 11.08.2022 r. Druga część zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy przyłącza wodociągowego od studni wodomierzowej do połączenia z istniejącą instalacją przy ul. Kasztanowej 36 została wykonana i odebrana protokołem odbioru w dniu 25.11.2022 r.

- 57) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana.
Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2020 – 2023.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 90.000,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 14.760,00 zł, co stanowi 16,40 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia pozyskano mapę, uzyskano opinię PWiK oraz program funkcjonalno-użytkowy. Przetarg na realizację zostanie ogłoszony w 2023 r. Środki na ten cel zabezpieczono w budżecie Miasta 2023 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.
- 58) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej.
Cel: rozwój gospodarki elektro-energetycznej.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2020 – 2023.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 77.000,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 36.092,40 zł, co stanowi 46,87 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia przygotowano i pozyskano warunki przyłączenia do sieci eNN farmy fotowoltaicznej, wykonano kopie arkuszy mapy zasadniczej. W oparciu o warunki z PGE przygotowano zapytanie do PFU, audytu i studium wykonalności, które zostało po raz kolejny wystawione na platformę zakupową. Zadanie będzie ponownie zgłoszone do uzyskania dofinansowania zewnętrznego.
- 59) Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta.
Cel: poprawa jakości powietrza.
Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
Lata realizacji 2021 – 2023.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.620.110,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 56.088,00 zł, co stanowi 3,46 % planowanych nakładów łącznie.
W ramach przedsięwzięcia w 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej na potrzeby przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia celem pozyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Wniosek został złożony w dniu 21 maja 2021 r. Zapłatę za opracowaną dokumentację – wniosek aplikacyjny uregulowano w II półroczu 2021 roku. Miasto zakwalifikowano na listę rezerwową Projektu w związku

z czym będzie analizowana zasadność oczekiwania na możliwość podpisania umowy o dofinansowanie.

60) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 350.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 502,40 zł, co stanowi 0,14 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku wystąpiono do ZDiUM i PWiK o warunki techniczne. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. W 2022 roku dokonano wyboru projektanta i podpisano umowę. Dalsza realizacja nastąpi w 2023 r. Wykonawca zgodnie z umową miał wykonać projekt do końca listopada 2022 r. Przygotowano również aneks na przedłużenie terminu wykonania projektu do 09.12.2022 r. Jednak nie został on podpisany przez projektanta. W związku z tym wystosowano wezwanie do oddania projektu z terminem ostatecznym do 16.01.2023 r. Dalsza realizacja nastąpi w 2023 r.

61) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Żeromskiego - etap I.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 94.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 210,30 zł, co stanowi 0,22 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Rozpoczęto prace dotyczące wszczęcia procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy. Z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19 zadanie nie zostało zrealizowane. Przygotowano dokumenty do wszczęcia procedury przetargowej do wyłonienia wykonawcy projektu. W przeprowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę, która przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg został powtórzony i dokonano wyboru Wykonawcy dokumentacji. Podpisano umowę z terminem wykonania marzec 2023 r.

62) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 29.965.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 117.810,40 zł, co stanowi 0,39 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne przebudowy. W 2021 roku prace dotyczyły przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie koncepcji i PFU. Wystąpiła konieczność uzupełnienia dokumentacji o całą ul. Rakowską i kanał deszczowy do ul. Wierzejskiej. Inwestycja została zgłoszona do Programu „Polski Ład” – II edycja i uzyskała wstępną promesę. Przeprowadzono postępowanie na wybór autora PFU i podpisano umowę z terminem wykonania do końca listopada 2022 r. Przetarg w formule projektuj i buduj zostanie ogłoszony w 2023 r.

63) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 182.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 469,10 zł, co stanowi 0,26% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano mapę i złożono wnioski o warunki techniczne do PWiK oraz ZDiUM. Rozpoczęto prace dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19. Po powtórnych postępowaniu dokonano wyboru projektanta. Umowa z projektantem została podpisana 18.01.2023 r.

64) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 100.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 151,20 zł, co stanowi 0,15 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. W przeprowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę, która przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg został powtórzony. W drugim przetargu dokonano wyboru projektanta. Termin na oddanie dokumentacji marzec 2023 r.

65) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Wiatracznej - etap I.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 750.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 197,10 zł, co stanowi 0,03 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostały trzy przetargi na wybór projektanta, które nie dały rozstrzygnięcia. W grudniu 2022 r. powtórzono postępowanie. Dalsza realizacja nastąpi w 2023 roku.

66) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa i przebudowa hali Relax wraz z rozbudową i przebudową budynku dawnej destylarni dla potrzeb funkcji towarzyszących.

Cel: zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę budynku hali Relax.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 588.245,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 537.892,20 zł, co stanowi 91,44 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach zadania opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną i PFU dla budynku dawnej destylarni wraz z przebudową strefy wejścia do Hali. Środki zabezpieczone w 2023 roku pozwolą na wykonanie opracowań okołoprojektowych, opinii i warunków technicznych, przeszacowanie kosztorysów, przygotowanie dokumentów do wniosku o ewentualne dofinansowanie zewnętrzne oraz prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowań przetargowych.

67) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 50.144,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 144,60 zł, co stanowi 0,29 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Dokonano wyboru projektanta, trwają prace projektowe. Pierwotny termin oddania dokumentacji nie został zachowany, z uwagi na potrzebę wykonania nowej mapy dla celów projektowych. Termin na oddanie dokumentacji to pierwszy kwartał 2023 r.

68) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa drogi lokalnej w Osiedlu 800-lecia.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.512.775,98 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.512.775,98 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia 2021 roku rozstrzygnięto procedurę przetargową na wybór Wykonawcy. Podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji z terminem realizacji 8 m-cy od dnia podpisania umowy. Inwestycja współfinansowana jest środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru w dniu 11.07.2022 r.

69) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Macierzanki.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 791.447,52 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 773.989,87 zł, co stanowi 97,79 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcia wymagało przebudowy kanalizacji teletechnicznej wybudowanej w ramach umowy na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Dokonano wyboru wykonawcy inwestycji w drodze przetargu. Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru w dniu 14.12.2022 r. Budowa ul. Macierzanki obejmowała budowę jezdni, chodników, zjazdów, oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej.

70) Nazwa przedsięwzięcia: Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3.

Cel: poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.750.674,99 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.750.674,99 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia rozstrzygnięto procedurę przetargową na wybór Wykonawcy. Podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji z terminem zakończenia 7 m-cy od dnia podpisania umowy. Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru z dnia 19.07.2022 r. Obejmowała ona roboty budowlane, roboty elektryczne oraz wykonanie instalacji sanitarno-wentylacyjnej. Inwestycja współfinansowana była środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.200.000,00 zł).

71) Nazwa przedsięwzięcia: Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST.

Cel: modernizacja parku samochodowego JST.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 457.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki. W I półroczu 2022 roku podpisano umowę o dofinansowanie zakupu. Dwa przetargi ogłoszone w 2022 roku nie przyniosły rozstrzygnięcia (brak ofert). W związku z przedłużającą się procedurą realizacji przedsięwzięcia wystąpiono do WFOŚiGW o zmianę terminu realizacji umowy o dofinansowanie.

72) Nazwa przedsięwzięcia: Zielono-Niebieski Bugaj.

Cel: rozbudowa infrastruktury technicznej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 100.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 427,10 zł, co stanowi 0,43 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia prowadzone są prace związane z przygotowywaniem materiałów do opisu przedmiotu zamówienia.

73) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 155.417,78 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 155.417,78 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia dokonano wyboru Wykonawcy na budowę odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów i podpisano umowę. Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru w dniu 21.10.2022 r. Obejmowała ona wykonanie kanału deszczowego, studni betonowej, wpustu ulicznego oraz odtworzenie nawierzchni ul. Partyzantów.

74) Nazwa przedsięwzięcia: Likwidacja pomieszczenia po byłym zsypie węglowym wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Próchnika.

Cel: poprawa stanu technicznego budynków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 174.414,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 174.414,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2021 roku pozyskano dokumentację projektową likwidacji pomieszczenia przylegającego do budynku mieszkalnego przy ul. Próchnika 3/5 w Piotrkowie Trybunalski. W 2022 roku nastąpiła realizacja przedsięwzięcia.

75) Nazwa przedsięwzięcia: Szczekanica Central Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 384.167,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 381.308,86 zł, co stanowi 99,26 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2021 roku wykonano modernizację miejskiego placu zabaw i boisk zlokalizowanych przy ul. Rzecznej. W 2022 roku przeprowadzono modernizację oraz doposażono plac zabaw. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

76) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza".

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 100.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 15.021,00 zł, co stanowi 15,02 % planowanych nakładów łącznie.

Wykonano program funkcjonalno-użytkowy w 2022 r. Przetarg na realizację zostanie ogłoszony w 2023 roku.

77) Nazwa przedsięwzięcia: PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 640.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 420,30 zł, co stanowi 0,07 % planowanych nakładów łącznie.

Ustalono lokalizacje tężni z Pracownią Planowania Przestrzennego i konserwatorem zabytków. W przygotowaniu jest opis przedmiotu zamówienia. Środki zostały zabezpieczone na ten cel w 2023 r. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

78) Nazwa przedsięwzięcia: Bieżnia 4 – torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K. Makuszyńskiego – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 381.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 19.680,00 zł, co stanowi 5,17 % planowanych nakładów łącznie.

We wrześniu 2022 r. projektant przekazał dokumentację projektowo-kosztorysową bieżni wraz z elementami małej architektury. Dokonano zgłoszenia budowy. Zostanie przeprowadzony przetarg na realizację. Środki na ten cel zabezpieczono w budżecie 2023 r. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

79) Nazwa przedsięwzięcia: Ciąg pieszo-rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 350.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 332.687,01 zł, co stanowi 95,05 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wybudowano ciąg pieszo-rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

80) Nazwa przedsięwzięcia: Strefa relaksu i plac zabaw cz. 2 - Park Linowy Wyzwolenia – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 300.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 200.613,00 zł, co stanowi 66,87 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach przedsięwzięcia wybudowano nowy plac zabaw przy ul. Ściegiennego w Piotrkowie Trybunalskim. Zamontowano: linarium ze ścianką wspinaczkową, lampy solarne, ławki z oparciem, kosze na śmieci, nawierzchnię amortyzującą z mat przerostowych, chodnik z kostki brukowej, wykonano nasadzenia roślinności.

81) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest ZDiUM.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 116.600,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 15.375,00 zł, co stanowi 13,19 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowany parking na skrzyżowaniu ulic Żelazna - Dmowskiego. Dotychczas wykonano dokumentację projektową, która będzie stanowić podstawę do prac budowlanych w roku 2023.

82) Nazwa przedsięwzięcia: Montaż folii ciekłokrystalicznej z wykonaniem przyłącza elektrycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni usługowej poprzez wydzielenie miejsc wiedzy, edukacji, spotkań i spędzania wolnego czasu.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 287.431,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 285.431,00 zł, co stanowi 99,30 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Na realizację Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

83) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 366.135,09 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 320.492,43 zł, co stanowi 87,53 % planowanych nakładów łącznie.

W 2017 roku wybrano projektanta i pozyskano warunki przebudowy pasa drogowego przez teren PKP. Na skutek długotrwałego zwolnienia lekarskiego projektanta oraz trudności w pozyskaniu decyzji administracyjnych, umowa z projektantem uległa aneksowaniu i ostatecznie, w grudniu 2019 roku pozyskano uzgodnioną dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia odbyło się w 2020 roku. Z uwagi na konieczność usunięcia kolizji energetycznej termin realizacji przedłużono. W 2022 r. zabezpieczono środki na uregulowanie należności wobec Wykonawcy. Prace zostały wykonane i odebrane protokołem odbioru. W 2023 roku nastąpi ustanowienie służebności przesyłu z PGE.

84) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.919.445,68 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 4.775.726,23 zł, co stanowi 97,08 % planowanych nakładów łącznie.

Dokumentację techniczną wykonano w 2015 roku. Rok 2016 był czasem przeznaczonym na uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń. Zadanie wykonano i oddano do

użytkowania w 2017 roku. W 2018 roku zrealizowano ostatnią płatność dla Wykonawcy oraz wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. W 2021 oraz 2022 roku środki zostały zabezpieczone na wypłatę pozostałych odszkodowań. Wypłaty zostały odroczone w związku z wniesieniem odwołań od decyzji Wojewody Łódzkiego ustalającej wysokość odszkodowań. Z uwagi na to, że wciąż czekamy na decyzję Wojewody Łódzkiego środki na wypłatę odszkodowań zostały zabezpieczone w roku 2023.

85) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.662.064,33 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.662.064,33 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, dotyczącą przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka. Odcinek tej kanalizacji deszczowej należy wykonać przed rozpoczęciem budowy I etapu ul. Roosevelta. Ponadto zakończono procedurę zamiany działek celem uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Pozyskane zostały wszystkie pozwolenia i dokumentacje pozwalające na realizację inwestycji. W ramach inwestycji dotychczas dokonano tyczenia jednego odcinka kanalizacji deszczowej. Podpisano również umowę z WFOŚiGW w Łodzi na częściowe dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej. W II półroczu 2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie KD i przebudowę rowu. Zadanie dotyczące przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz rowu zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w roku 2022.

86) Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 8.472.610,30 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 8.402.610,30 zł, co stanowi 99,17 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Urząd Miasta przy udziale TBS Sp. z o.o. (będącego inwestorem zastępczym) oraz Urzędu Marszałkowskiego (będącego partnerem

projektu). Projekt został zakończony. W 2022 r. zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowania, które znajduje się obecnie w odwołaniu. Z uwagi na brak decyzji Wojewody Łódzkiego co do wypłaty powyższego odszkodowania, środki na ten cel zostały przesunięte na 2023 rok.

87) Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: poprawa stanu technicznego budynku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.461.731,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 90.669,60 zł, co stanowi 6,20 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono badanie geotechniczne gruntu oraz wykonano mapy do celów projektowych dla terenu między ulicami Starowarszawska 9,11,13,15 a Garncarska 14,16. Zlecono wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej (etap I) oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej (II etap) dot. zabudowy kwartału ww. ulic oraz wykonanie mapy do celów projektowych terenu nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 29A. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

88) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do Przedszkola Samorządowego Nr 7.

Cel: poprawa warunków dojazdu.

Jednostką realizującą był ZDiUM.

Lata realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 290.995,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 283.040,39 zł, co stanowi 97,27 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przebudowano drogę dojazdową i chodnik do PS Nr 7. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

89) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.504.741,81 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 70.896,81 zł, co stanowi 2,83 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano projekt budowlany. Z uwagi na wymagania PWiK należy doprojektować inną lokalizację przepompowni. Zlecono jej przeprojektowanie. Projekt zamienny został wykonany w roku 2021. Dokonano wyboru wykonawcy i w dniu 20.10.2022 r. podpisano umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej. Inwestycja w toku. Termin jej zakończenia przewidziany jest na październik 2023 r. Zabezpieczono środki na ten cel w budżecie 2023 r.

90) Nazwa przedsięwzięcia: Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Cel: opracowanie dokumentacji strategicznej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 131.979,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 104.553,78 zł, co stanowi 79,22 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie jest finansowane z dotacji celowych przekazanych przez 24 Miasta/Gminy, które wchodzi w Miejski Obszar Funkcjonalny Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano dwa etapy umowy obejmujące: część diagnostyczną obszaru wraz z określeniem potrzeb każdej jst, konsultacje w jst, analizę SWAT oraz opracowanie projektu strategii ZIT MOF do 2027 roku. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.

91) Nazwa przedsięwzięcia: Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Cel: wyznaczenie kierunków działań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Miasta poprzez racjonalizację zużycia poszczególnych nośników energii oraz zmniejszenia emisji CO₂ i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 200.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2023 roku.

92) Nazwa przedsięwzięcia: Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: poprawa jakości nawierzchni dróg.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 16.847.592,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 86.592,00 zł, co stanowi 0,51 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową wymiany nawierzchni na ul. Kopernika (na odcinku od al.3-go Maja do Ronda Sulejowskiego). Wykonano również dokumentację projektową dot. ulic: Belzackiej (na odcinku Kostromska - Armii Krajowej), Jagiellońskiej (na odcinku Batorego – Krakowskie Przedmieście), Wojska Polskiego (na odcinku Jerozolimska Wolborska), Dmowskiego (na odcinku Górnicza – Kostromska), Dmowskiego (na odcinku Złota – Częstochowska), Reymonta, Modrzewskiego (odc. Zamenhofska – Kostromska), Słowackiego (na odcinku Jedności Narodowej – Zamenhofska), Wojska Polskiego (na odcinku 800-lecia – Kostromska), Wronia (na odcinku Pętla MZK – Roosevelta). Przedsięwzięcie realizowane jest z częściowym dofinansowaniem ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład (4.750.000,00 zł).

93) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja PS Nr 19 - dokumentacja techniczna.

Cel: poprawa infrastruktury jednostek oświatowych poprzez modernizację budynków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 80.054,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 30.054,60 zł, co stanowi 37,54 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w roku 2022 wybrano projektanta i dokonano częściowej płatności za dokumentację techniczną. W roku 2023 zabezpieczono środki na uregulowanie należności za część II dokumentacji.

94) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa chodnika w ul. Wschodniej.

Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 160.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2023 roku.

95) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingów.

Cel: zwiększenie liczby miejsc postojowych.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 308.911,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 26.900,00 zł, co stanowi 8,71 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2022 roku wykonano dokumentację projektową budowy parkingu w rejonie ulic: Wojska Polskiego – Budki. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

96) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej.

Cel: poprawa warunków przepływu wód opadowych.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 393.235,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 23.001,00 zł, co stanowi 5,85 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentacje projektowe przebudowy ulicy Pszczelej i Wąskiej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

97) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej.

Cel: poprawa warunków przejścia.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 22.755,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2023 roku.

SKARBNIK MIASTA
Izabela Włodarczyk
Izabela Włodarczyk