

ZARZĄDZENIE NR 437.

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 04 grudnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia „Harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych”

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, , Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, , z 2007r. Nr 138, poz. 974, , z 2007r. Nr 173, poz. 1218, , z 2008r. Nr 180, poz. 1111)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam do realizacji „Harmonogram składania wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych” zwany dalej harmonogramem, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję Dyrektorów/ Kierowników do ścisłego przestrzegania terminów określonych w harmonogramie oraz przekazywania niezbędnych informacji do Biura Planowania Rozwoju Miasta.

§ 3.

Za monitorowanie realizacji harmonogramu odpowiada Biuro Planowania Rozwoju Miasta.

§ 4.

Biuro Planowania Rozwoju Miasta przedstawia Prezydentowi Miasta sprawozdania z realizacji harmonogramu co najmniej raz na kwartał.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Choiniak

RADCA PRAWNY

kd-P-270

Bogusława Bąbrowska

KIEROWNIK

Biura Planowania Rozwoju Miasta

Katarzyna Szokałska

WICEPREZYDENT MIASTA

Piotrkowa Trybunalskiego

Adam Karzewnik

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH

26.11.08r.

Lp.	Zadania	Program	Etapy	Komórka odpowiedzialna	Termin	Uwagi
1.	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego od ul. Kostromskiej do ul. Powstańców Warszawskich	Rezerwa subwencji ogólnej	- przeszacowanie kosztorysów z branżami	RIM	31.12.2008r.	Bez zagrożeń
			- wprowadzenie zadania do planu nakładów na 2009r.	RIM	Sesja XII.2008	
			- opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie	ROF	31.01.2009r.	
2.	Remont ul. Rakowskiej na odcinku od ul. Wolborskiej do ul. Prostej	Rezerwa subwencji ogólnej	- umieszczenie w planie remontów	MZDiK	XII 2008r.	Bez zagrożeń
			- napisanie i złożenie wniosku	ROF	31.01.2009r.	
			- zgłoszenie robót do Urzędu Wojewódzkiego	MZDiK	Najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem robót	
			- realizacja zadania	MZDiK	maj – wrzesień 2009r.	

Lp.	Zadania	Program	Etapy	Komórka odpowiedzialna	Termin	Uwagi
1.	Rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Trybunalskiej do Al. Armii Krajowej	RPO	- przeszacowanie kosztorysów z branżami	RIM	15.12.2008r.	Bez zagrożeń
			- wprowadzenie zadania do budżetu - autopoprawka do planu nakładów na 2009 rok i do WPI	RIM i ROP	Sesja XII	
			- opracowanie studium wykonalności, przygotowanie i złożenie wniosku	ROF	12.01. – 27.02.2009r.	
2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu turystycznego i lokalnego poprzez modernizację ul. Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim	RPO	- opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatami wodno - prawnymi	RIM	Grudzień 2008r.	Jest problem z uzyskaniem prawa własności do 2 działek. Rozwiązaniem może być zezwolenie ze specustawy - 3 m-ce + 21 dni uprawomocnienie - <u>ale nie ma możliwości zdążyć przed 27.02.09r.</u> <u>Do złożenia w drugim naborze do RPO</u>
			- otrzymanie czterech pozwoleń wodno - prawnych	ROŚ	30 do 60 dni + 14 dni uprawomocnienie	
			- autopoprawka – wprowadzenie pełnej kwoty do WPI	ROP	Sesja XII	
			- przeszacowanie kosztorysów z branżami	RIM	31.12.2008r.	
			- zlecono mapy podziału do specustawy	RIM	31.12.2008r.	
			- I etap - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w trybie „specustawy”	IMA	3 m-ce + 21 dni uprawomocnienie	
			- II etap - uzyskanie pozwolenia na budowę	IMA	2 miesiące + 21 uprawomocnienie	
- opracowanie studium wykonalności oraz wypełnienie i złożenie wniosku	ROF	6 tygodni tj. najpóźniej 12.01. – 27.02.2009r.				

Lp.	Zadania	Program	Etapy	Komórka odpowiedzialna	Termin	Uwagi
1.	Modernizacja ul. Karolinowskiej/ul. Rolniczej na odcinku od ul. Łódzkiej do SSE	„Schetynówki”	- przedłużenie warunków technicznych i uzgodnienia branżowe	RIM	15.01.2009r.	lub do II konkursu RPO
			- w przypadku zmian warunków technicznych - uaktualnienie dokumentacji projektowej, w tym map sytuacyjno- wysokościowych	RIM	30.04.2009r.	
			- przeszacowanie kosztorysów w branżach	RIM	30.06.2009r.	
			- ponowna ocena środowiskowa na etapie pozwolenia	IMA	w trakcie postępowania ze „specustawy”	
			- zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w trybie „specustawy”	IMA	3 m-ce + 21 dni uprawomocnienie	
			- opracowanie i złożenie wniosku	ROF	do 30.09.2009r.	
2.	Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Kostromskiej do ul. Źródlanej	„Schetynówki”	- uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego	ROŚ	30 do 60 dni + 14 uprawomocnienia	
			- przeszacowanie kosztorysów w branżach	RIM	30.06.2009r.	
			- wprowadzenie zadania do WPI na 2010 rok	ROP	Czerwiec 2009r.	
			- uzyskanie pozwolenia na budowę - 25.11.09r. wszczęte zostało postępowanie	IMA	1,5 miesiąca + 21 uprawomocnienie	
			- opracowanie i złożenie wniosku	ROF	do 30.09.2009r.	

Lp.	Zadania	Program	Etapy	Komórka odpowiedzialna	Termin	Uwagi
3.	Rozbudowa ul. Dmowskiego (od ul. Sygietyńskiego do ul. Energetyków lub do NS-ki)	„Schetynówki”	- przekazanie dokumentacji przez MZDiK dla RIM	MZDiK	25.11.2008r.	
			- aktualizacja i ewentualne zmiany zakresu dokumentacji (przeprojektowanie) które wykażą, czego brakuje	RIM	4-5 miesięcy	
			- ewentualne uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego	ROŚ	30 dni + 14 uprawomocnienie	
			- wprowadzenie zadania do WPI	ROP	Czerwiec 2009r.	
			- zgłoszenie na część drogową i uzyskanie pozwolenia na budowę na kanalizację deszczową	IMA	Zgłoszenie – co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem inwestycji Pozwolenie - 1,5 miesiąca + 21 dni uprawomocnienia	
		- opracowanie i złożenie wniosku			do 30.09.2009r.	
4.	Przebudowa skrzyżowania ulic Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza	„Schetynówki”	- w opracowaniu dokumentacja techniczna	RIM	31.01.2009r.	lub do rezerwy subwencji ogólnej albo do II konkursu RPO
			- wydanie decyzji środowiskowej	ROP	2 miesiące + 14 uprawomocnienie	
			- zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w trybie „specustawy”	IMA	3 m-ce + 21 dni uprawomocnienie	
			- opracowanie i złożenie wniosku	ROF	do 30.09.2009r.	

W terminach nie uwzględniono ewentualnych odwołań czy zażaleń.

Uwagi ogólne:

1. Kosztami kwalifikowanymi są: branża drogowa, deszczówka, elektryka (do sprawdzenia w przypadku rezerwy subwencji ogólnej). Niekwalifikowane koszty - kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa
2. Spójność nazw, zakresu i kwot w następujących dokumentach: LPR, PRL, WPI, budżet, pozwolenie na budowę/ zgłoszenie (może być szerszy zakres)
3. W terminach nie uwzględniono ewentualnych odwołań czy zażaleń.

REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ – do 31.01.09r.

1. Przebudowa mostu w ul. Wolborskiej

Nie spełnia warunków przewidzianych w piśmie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 07.11.2008 r. – można inwestycję przygotować na następny nabór.

2. Rozbudowa ul. Wojska Polskiego od ul. Kostromskiej do ul. Powstańców Warszawskich

- posiadamy pozwolenie na budowę z 16.04.2008 r.,
- wartość kosztorysowa II kw. 2007 roku brutto 1.770.695,23,
- przeszacowanie kosztorysów – do końca grudnia 2008 roku,
- na Sesji grudniowej – wprowadzenie zadania do planu nakładów na 2009 rok – udział własny (w autopoprawce),
- opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie.

3. Remont ul. Rakowskiej na odcinku od ul. Wolborskiej do ul. Prostej

- MZDiK umieści ten remont w planie remontów na 2009 rok,
- opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie,
- 30 dni – zgłoszenie do Urzędu Wojewódzkiego,
- realizacja maj – wrzesień 2009 rok.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WŁ– do 27.02.09r.

1. Rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Trybunalskiej do Al. Armii Krajowej,

- posiadamy pozwolenie na budowę z 25.09.2007 r.
- wartość kosztorysowa IV kw. 2005 roku brutto 11.189.080 zł.
- przeszacowanie kosztorysów – do końca grudnia 2008 roku,
- na Sesji grudniowej – wprowadzenie zadania do planu nakładów na 2009 rok – udział własny oraz pełnej kwoty do WPI (w autopoprawce),
- opracowanie studium wykonalności, przygotowanie i złożenie wniosku - 12.01. – 27.02.2009r.
- pozwolenie straci ważność we wrześniu 2009 roku!!!

2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu turystycznego i lokalnego poprzez modernizację ul. Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim

- posiadamy dokumentację projektową i kosztorysową na I etap (od ronda Przedborska do ul. Zalesickiej 66),
- wartość kosztorysowa część na III kw. 2008 i IV kw. 2007, brutto 7.038.069zł.,
- przeszacowanie kosztorysów dla etapu I – do końca grudnia 2008 roku,
- na Sesji grudniowej – wprowadzenie pełnej kwoty na realizację zadania do WPI (w autopoprawce),
- brak dokumentacji projektowej na II etap - termin oddania minął z końcem października 2008 roku,
- szacunkowy koszt całej inwestycji około 15.500.000 zł,
- posiadamy prawomocną decyzję na lokalizację drogi ze specustawy (na II etap),
- posiadamy decyzję środowiskową z dnia 08.09.2008 r. na całość inwestycji,
- brak czterech pozwoleń wodno - prawnych – od 30 do 60 dni + 14 dni na uprawomocnienie,
- brak decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym z MZDiK, termin uzyskania - po otrzymaniu projektu budowlanego na II część (planowany koniec grudnia 2008 roku),
- I etap - brak prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla 3 działek – zlecono mapy podziału do „specustawy” z terminem do 31.12.2008r.,
- dla II etapu - wystąpienie o pozwolenie na budowę na starych zasadach z Prawa budowlanego (optymistyczny termin złożenia wniosku połowa stycznia 2009 roku) - z uwagi na udział wielu stron postępowania trzeba założyć do 2 miesięcy na uzyskanie pozwolenia plus 21 dni na uprawomocnienie decyzji,
- dla I etapu - w trybie specustawy, na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - 3 miesiące plus 21 dni na uprawomocnienie decyzji,
- opracowanie studium wykonalności, przygotowanie i złożenie wniosku - 12.01. – 27.02.2009r.

UWAGA: nie ma możliwości zdążyć przed 27.02.09r. Można szykować inwestycję do drugiego naboru do RPO.

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DROG LOKALNYCH tzw. „schetynówki” do realizacji w 2010 roku – wnioski do 30.09.09r.

1. Modernizacja ul. Karolinowskiej/ul. Rolniczej na odcinku od ul. Łódzkiej do SSE

- posiadamy decyzję środowiskową z 18.08.2006 roku na całą inwestycję,
- posiadamy dokumentacje projektowe i kosztorysowe,
- należy przedłużyć warunki techniczne dla ul. Karolinowskiej i ul. Rolniczej od MZGK, Zakładu Energetycznego, Telekomunikacji, Gazowni i projekty uzgodnić branżowo – 15.01.2009r.,

- w przypadku zmian warunków technicznych - należy zlecić uaktualnienie dokumentacji projektowej (z aktualizacją map syt.-wys.) – 30.04.2009r.,
- należy zlecić aktualizację kosztorysów – aktualne na koniec II kw. 2009 roku,
- wartość kosztorysowa z III kw. 2008 roku 4.563.022 zł netto (ok. 5.700.000zł brutto),
- ponowna ocena środowiskowa na etapie „specustawy”,
- w trybie specustawy, z zajęciem terenów sąsiednich, na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - 3 miesiące plus 21 dni na uprawomocnienie decyzji.

2. Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Kostromskiej do ul. Źródlanej

- jest decyzja środowiskowa z 16.02.06r.,
- wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę dnia 17.11.2008 roku,
- wartość kosztorysowa na rok 2006 brutto 1.652.820 zł,
- brak pozwolenia wodno-prawnego – od 30 do 60 dni + 14 dni na uprawomocnienie,
- przeszacowanie kosztorysów – do końca II kw. 2009 roku,
- pozwolenie na budowę - 1,5 miesiąca (przy założeniu - bez wchodzenia w tereny prywatne) plus 21dni na uprawomocnienie decyzji – 25.11.09r. wszczęte zostało postępowanie,
- wprowadzenie zadania do WPI do realizacji w 2010 roku – czerwiec 2009r.

3. Rozbudowa ul. Dmowskiego (od ul. Sygietyńskiego do ul. Energetyków lub do NS-ki)

- MZDiK przekaże dokumentację projektową do RIM, celem aktualizacji i ewentualnego zmniejszenia zakresu,
- wydana jest decyzja środowiskowa dla MZDiK z dnia 23.10.2007r. – należy ją przenieść na Gminę,
- wprowadzenie zadania do budżetu miasta,
- brak pozwolenia wodno-prawnego – od 30 do 60 dni + 14 dni na uprawomocnienie,
- zgłoszenie na część drogową i uzyskanie pozwolenia na budowę na kanalizację deszczową. Zgłoszenie – co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem inwestycji, 1,5 miesiąca – uzyskanie pozwolenia na budowę (przy założeniu - bez wchodzenia w tereny prywatne) plus 21dni na uprawomocnienie decyzji,
- wprowadzenie zadania do WPI do realizacji w 2010 roku – czerwiec 2009r.,

4. Przebudowa skrzyżowania ulic Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza (lub rezerwa subwencji ogólnej albo II konkurs RPO)

- w planie nakładów na inwestycje znajduje się kwota 1.500.000zł, stanowiąca wkład własny,
- dokumentacja techniczna w opracowaniu – termin oddania 31.01.2009r.,
- w trybie specustawy, z zajęciem terenów sąsiednich, na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - 3 miesiące plus 21 dni na uprawomocnienie decyzji.

KIEROWNIK
Biura Planowania Rozwoju Miasta
Katarzyna Szokalska

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunałskiego
Adam Karzewnik

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunałskiego
Krzysztof Chojnacki