

KOMITET STERUJĄCY DS. REWITALIZACJI

ZBIORCZY RAPORT

z realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku
w **I półroczu 2017 roku**

A. część opisowa

Piotrków Trybunalski, sierpień 2017 roku

PODSTAWOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE

1	Rewitalizacja terenów Podzamcza – „MŁODE STARE MIASTO” w Piotrkowie Trybunalskim
----------	---

Jednostka realizująca projekt: projekt partnerski (umowa o partnerstwie z dnia 16 lutego 2017 roku), realizowany przez Miasto Piotrków Trybunalski wraz z Województwem Łódzkim.

17 lutego 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego (wniosek w trakcie oceny).

Podstawowe informacje o projekcie:

Okres realizacji: 2016-2020
Koszt ogółem: ok. 27,7 mln zł

Wnioskowane dofinansowanie:

UE ok. 20,3 mln zł (85%)
Budżet Państwa ok. 1,7 mln zł (7%)
Razem ok. 22 mln zł (92%)

Podział kosztów pomiędzy partnerów projektu:

Lider – Miasto Piotrków Trybunalski (12 zadań inwestycyjnych)

Koszty ogółem: ok. 21 mln zł, w tym dofinansowanie 92%: ok. 17 mln zł

Partner – Województwo Łódzkie (1 zadanie inwestycyjne)

Koszty ogółem: ok. 6,7 mln zł, w tym dofinansowanie 92%: ok. 5 mln zł

Rzeczowy zakres projektu/podjęte działania:

1. Remont części wspólnych budynków przy ul. Garncarska 4 / Zamurowa 16 / Starowarszawska 5;

- ✓ opracowano audyty energetyczne budynków;
- ✓ opracowano dokumentację techniczną;
- ✓ uzyskano pozwolenie na budowę;

2. Remont części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórza przy ul. Wojska Polskiego 29/31 wraz z remontem zabytkowej bramy poczty konnej;

- ✓ opracowano dokumentację techniczną;
- ✓ uzyskano pozwolenie na budowę (historyczny mur z otworem bramowym ul. Wojska Polskiego 29A);
- ✓ wyłoniono wykonawcę na zakres obejmujący remont elewacji budynku frontowego i remont bramy poczty konnej;
- ✓ trwają prace budowlane obejmujące remont elewacji budynku frontowego i remont bramy poczty konnej (termin zakończenia – 15.09.2017 r.);

3. Remont zabytkowej klatki schodowej w budynku i zagospodarowanie podwórza przy Rynek Trybunalski 2;

- ✓ opracowano dokumentację techniczną;
- ✓ uzyskano pozwolenie na budowę;

4. Remont budynku przy ul. Rycerskiej 11 (wraz z doprowadzeniem ciepłociągu) i zagospodarowanie podwórza;

- ✓ opracowano dokumentację techniczną;
- ✓ opracowano audyt energetyczny;
- ✓ uzyskano pozwolenie na budowę;

5. Remont budynku i zagospodarowanie podwórza przy ul. Zamurowej 1;

- ✓ opracowano program funkcjonalno-użytkowy;
- ✓ opracowano audyt energetyczny;

6. Remont budynku, doprowadzenie ciepła i zagospodarowanie podwórza przy ul. Garncarskiej 13;

- ✓ opracowano dokumentację techniczną;
- ✓ opracowano audyt energetyczny;

7. Remont części wspólnych budynku i przystosowanie parteru na cele społeczne przy ul. Starowarszawskiej 6;

- ✓ opracowano program funkcjonalno-użytkowy;

8. Remont części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10;

- ✓ opracowano program funkcjonalno-użytkowy;

9. Rewitalizacja Placu Zamkowego;

- ✓ zadanie zrealizowane;

10. Rewitalizacja Placu Niepodległości wraz z przedmurzem i iluminacją;

- ✓ opracowano program funkcjonalno-użytkowy;

11. Przebudowa ulicy Garncarskiej z budową ciepłociągu;

- ✓ wykonano kanalizację deszczową, sanitarną i wodociąg w 100%, ciepłociąg w 90 %;
- ✓ po wykorytowaniu wbudowano warstwę podbudowy z tłucznia pod ulice i chodniki;
- ✓ ułożono chodniki z kostki betonowej na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Pereca;
- ✓ zamontowano i podłączono 3 latarnie oświetlenia ulicznego na ww. odcinku ulicy Garncarskiej;
- ✓ usunięto 2 drzewa będące w kolizji z trasą wytyczonych krawężników (odc. od ul. Zamurowej do ul. Krakowskie Przedmieście - strona północna);
- ✓ ustawiono krawężniki kamienne z oporem na całej długości ulicy Garncarskiej;
- ✓ wykonano chodniki z kostki betonowej na odcinku od ul. Pereca do ul. Krakowskie Przedmieście;
- ✓ wybudowano przyczółki mostu oraz płytę jezdnią mostu;

- ✓ zamontowano łącznie 14 słupów i podłączono 28 latarni oświetlenia ulicznego wzdłuż całej ulicy Garncarskiej;

12. Przebudowa ulicy Pereca;

- ✓ opracowano program funkcjonalno-użytkowy;

13. Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim (zadanie Województwa łódzkiego).

- ✓ opracowano program funkcjonalno-użytkowy;
- ✓ opracowano studium wykonalności projektu;
- ✓ przeprowadzono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi - Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim konsultacje w zakresie zgodności koncepcji zagospodarowania budynku.

Problemy utrudniające realizację projektu - brak.

Działania naprawcze - brak.

2	UTWORZENIE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (KIS)
---	--

Jednostka realizująca projekt: Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej "EURO-CENTRUM" oraz Partnerzy (MOPR, MOK, OSiR, Policja, itp.)

Podjęte działania:

Stowarzyszenie nie zdecydowało się na przygotowanie wniosku o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym w marcu 2017 r. w ramach RPO WŁ, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Problemy utrudniające realizację projektu:

Powodem rezygnacji z aplikowania była niepewność co do źródeł współfinansowania projektu, finansowania KIS po zakończeniu projektu oraz brak ostatecznego porozumienia z Miastem dotyczących lokalu, w którym mógłby być prowadzony KIS na terenie rewitalizowanym. Stowarzyszenie nie posiada własnego lokalu, prowadzi działania w lokalu wynajmowanym, nie spełniającym wymogów do realizacji zadań KIS.

Niezbędne jest także wyodrębnienie KIS w strukturach Stowarzyszenia na co zgodę musi wyrazić Walne Zgromadzenie Członków.

Działania naprawcze:

Stowarzyszenie podjęło działania mające na celu spełnienie kryteriów formalnych (wpis do statutu oraz do KRS działalności w obszarze reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz zdobywa niezbędne doświadczenie w zakresie objętym projektem.

3	UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (CIS)
---	--

Jednostka realizująca projekt: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC

Podjęte działania:

W I półroczu 2017 r. projekt nie był realizowany.

Problemy utrudniające realizację projektu

nie ogłoszono konkursu, w ramach którego byłoby możliwe ubieganie się o dofinansowanie realizacji projektu.

Działania naprawcze

- brak.

4	KOLOROWA ULICA
----------	-----------------------

Jednostka realizująca projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Podjęte działania:

Projekt nie był realizowany w I półroczu 2017 r.

Problemy utrudniające realizację projektu:

nie ogłoszono konkursu, w ramach którego byłoby możliwe ubieganie się o dofinansowanie jego realizacji ze środków EFS.

Działania naprawcze:

W odpowiedzi na istniejące problemy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opracował projekt „Kalejdoskop radości” - w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - Edycja 2017r. Cele projektu są zbieżne z celami projektu „Kolorowa Ulica”. Na realizację projektu pozyskano dotację z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 43.300,00zł.

W ramach projektu w miesiącu czerwcu 2017r. zorganizowano Happening Radości. Ok. 220 uczniów z 11 szkół podstawowych w zabawnych strojach przeszło barwnym korowodem w kierunku Starego Miasta z wcześniej przygotowanymi obrazami Radości i radosnymi hasłami, które miały wywołać radość, uśmiech. W trakcie przemarszu uczniowie zbierali podpisy potwierdzające wywołanie uśmiechu na twarzach napotkanych przechodniów. Najwięcej podpisów uzyska Szkoła Podstawowa Nr 12, która otrzymała tytuł „Uśmiechniętej szkoły” i nagrodę rzeczową. 2 i 3 miejsca zajęły Szkoły Św. Jana Bosko i Szkoła Podstawowa nr 8, które również otrzymały nagrody rzeczowe. Happening miał promować radosny styl życia. Ponadto poprzez wspólne przeżywanie radości młodzież miała okazję przeciwstawić się agresji i przemocy. Kolejne działania w ramach projektu będą realizowane od lipca do grudnia 2017r.

5	ATYWNI RAZEM
----------	---------------------

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Urząd Miasta oraz Partnerzy wybrani w drodze konkursów ofert.

Podjęte działania:

W I półroczu nie uruchomiono Programu Aktywizacji i Integracji(PAI).

Problemy utrudniające realizację projektu - brak.
Działania naprawcze - brak.

6	MUZEUM HISTORII EDUKACJI (MHE)
---	--------------------------------

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miasta, I LO im. B. Chrobrego, Muzeum, Centrum Informacji Turystycznej

Podjęte działania:

Trwają prace nad wkładem merytorycznym do ewentualnego wniosku.

Problemy utrudniające realizację projektu

nie ogłoszono konkursu, w ramach którego byłoby możliwe ubieganie się o dofinansowanie realizacji projektu.

Działania naprawcze - brak.

7	TRZY WIEŻE
---	------------

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miasta, Klasztor oo. Bernardynów, Parafia św. Jakuba, I LO im. B. Chrobrego, Muzeum

Podjęte działania:

Trwają prace nad wkładem merytorycznym do ewentualnego wniosku.

Problemy utrudniające realizację projektu

nie ogłoszono konkursu, w ramach którego byłoby możliwe ubieganie się o dofinansowanie realizacji projektu.

Działania naprawcze - brak.

8	RENEANSOWY PIOTRKÓW
---	---------------------

Jednostka realizująca projekt: Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego

Podjęte działania:

Bractwo podejmuje starania w celu pozyskania środków finansowych na doposażenie lokalu przy ul. Grodzkiej 1 (Marcepany Króla Zygmunta).

W III kw. br. planowana jest organizacja dwóch imprez otwartych: Marcepany Króla Zygmunta, Sąd czartowski.

Problemy utrudniające realizację projektu - brak.

Działania naprawcze - brak.

9	Zachowanie dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego poprzez remont konserwatorsko-budowlany XIV-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zagospodarowaniem terenu przykościelnego
----------	---

Jednostka realizująca projekt: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła „FARA”

Podjęte działania:

- ✓ przygotowano dokumentację (studium wykonalności, kosztorys inwestorski);
- ✓ sporządzono i złożono wnioski o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego);
- ✓ uzyskano opinię organu odpowiedzialnego za ochronę środowiska.
- ✓ w wyniku oceny formalnej dokumentacji aplikacyjnej, zaistniała konieczność korekty wniosku oraz przedłożenia dodatkowych dokumentów (w tym m.in. audytu energetycznego); Parafia podjęła decyzję o wycofaniu się ze starań o środki RPO WŁ.

Problemy utrudniające realizację projektu:

Niejasna interpretacja przepisów, duży poziom skomplikowania wniosku aplikacyjnego.

Działania naprawcze:

Regularne kontakty z lokalnym punktem informacyjnym RPO oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, a także z Biurem Partnerstwa i Funduszy Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

10	Zachowanie wielonarodowego dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego poprzez remont konserwatorsko-budowlany i adaptację na potrzeby turystyczne/ usługowe/ kulturalne/ naukowe (specjalistyczna biblioteka krajoznawcza) XIII cerkwi prawosławnych Greków położonej przy pl. Czarnieckiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim
-----------	--

Jednostka realizująca projekt: Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Michała Rawity Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Podjęte działania:

W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto realizacji projektu.

Problemy utrudniające realizację projektu

Brak środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w projekcie uniemożliwia aplikowanie o dofinansowanie ze środków UE.

Działania naprawcze

Oddział etapami, w ramach posiadanych funduszy, remontuje kamienicę przy pl. Czarnieckiego 10.

11	DZIECIŃSTWO WARTO WSPOMNIENIA
-----------	-------------------------------

Jednostka realizująca projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Podjęte działania:

Projekt zrealizowany w ramach Programu Ośłonowego „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu w okresie VII – XII 2016 r. zrealizowano szereg działań skierowanych do mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, m.in.:

- piknik integracyjny połączony ze spotkaniem informacyjno- edukacyjnym dla rodziców;
- wyjazd do „Energylandii”;
- konkurs plastyczny dla uczniów klas I-VI pt. „Rodzina w moich oczach...”;
- warsztaty komunikacji wewnątrzrodzinnej;
- happening „Jesteśmy przeciw przemocy”;
- wspólne czytanie książek;
- warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej z zakresu zastępowania agresji;
- wycieczka piesza po obszarze objętym rewitalizacją;
- zajęcia z robotyki ;
- wycieczka jednodniowa do Centrum Kultury Kopernik w Warszawie dla dzieci i rodziców;

Problemy utrudniające realizację projektu - brak.

Działania naprawcze - brak.

12	Tworzenie zasobu lokali komunalnych
-----------	--

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miasta, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Podjęte działania:

Wyłoniono Wykonawcę („ROSA-BUD” S.A. ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom) budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomości położonych przy ul. Garncarskiej 6-8 w Piotrkowie Trybunalskim.

W II kwartale br. rozpoczęto realizację inwestycji, w zakres której wchodzi: rozbiórki komórek i garaży usytuowanych na działkach objętych inwestycją. Wykonano rozbiórki i rozpoczęto wykopy fundamentowe. Inwestycja objęta jest nadzorem archeologicznym i wymaga przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych.

Problemy utrudniające realizację projektu - brak.

Działania naprawcze - brak.

13	Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim
-----------	--

Jednostka realizująca projekt: Województwo Łódzkie

Podjęte działania:

Projekt został włączony, zgodnie z umową partnerstwa, do zakresu projektu Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (informacja w pkt. 1 raportu).

14	Budowa osiedlowej sieci ciepłej w Pl. Kościuszki, od pl. Niepodległości do ul. Szewskiej
----	--

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miasta

Projekt zrealizowany.

15	MIASTO PIWOWARÓW
----	------------------

Jednostka realizująca projekt: Centrum Informacji Turystycznej, Loża Kulturalna Stare Miasto, PTTK O/Piotrków Trybunalski

Podjęte działania:

Podjęmowanych jest szereg działań związanych z promocją produktu turystycznego „Miasto Piwowarów”, tj. udział w targach turystycznych, programach telewizyjnych, wydawnictwach turystycznych.

Trwają prace nad wkładem merytorycznym do ewentualnego wniosku.

Problemy utrudniające realizację projektu

nie ogłoszono konkursu, w ramach którego byłoby możliwe ubieganie się o dofinansowanie realizacji projektu.

Działania naprawcze

- brak.

16	OLD TOWN JAZZ
----	---------------

Jednostka realizująca projekt: Loża Kulturalna Stare Miasto, Stowarzyszenie Old Town Jazz

Podjęte działania:

W okresie sprawozdawczym zorganizowano na obszarze rewitalizowanym 2 koncerty jazzowe (ODA, SKYY PUB).

Problemy utrudniające realizację projektu

- brak.

Działania naprawcze

- brak.

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE

1	Konkurs NOWA ELEWACJA
----------	------------------------------

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miasta

Podjęte działania:

Zarządzeniem nr 108 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 marca 2017 r. powołano Komisję Konkursową w konkursie „Nowa Elewacja 2016”.

W dniu 30 marca 2017 roku odbyło się spotkanie Komisji. W wyniku dokonanej oceny oraz głosowania Komisja przedstawiła propozycje nagród Prezydentowi Miasta. Planowane rozstrzygnięcie Konkursu „Nowa Elewacja 2016” w II kwartale 2017 roku.

Zarządzeniem nr 109 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie organizacji Konkursu „Nowa Elewacja 2017” ogłoszono Konkurs, gdzie remont elewacji należy wykonać do końca 2017 r. Wnioski będą przyjmowane do 28 lutego 2018 r.

W dniu 21 maja br. odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu „Nowa Elewacja 2016” oraz wręczenie nagród. Do dziewiątej edycji konkursu zgłoszono 4 prywatne budynki. Przyznano I, II, III i IV nagrodę.

Problemy utrudniające realizację projektu - brak.

Działania naprawcze - brak.

Sporządziła,
na podstawie informacji uzyskanych od jednostek realizujących projekty,
Dorota Szymczak, inspektor, DPF

KIEROWNIK
Biura Partnerskiego i Funduszy
Jolanta Kopeć

ZBIORCZY RAPORT
z realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku
w II półroczu 2017 roku
B. CZĘŚĆ FINANSOWA

PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE

LP.	Nazwa projektu	Nazwa jednostki realizującej projekt	Okres realizacji	Wartość całkowita	Fundusze Unijne	Budżet Państwa	Budżet jst	Środki prywatne	Inne/*	% wykonania	Status projektu	
A. Działania rewitalizacyjne planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020												
1	Rewitalizacja terenów Podzamcza – „MŁODE STARE MIASTO” w Piotrkowie Trybunalskim	Urząd Miasta, Województwo łódzkie	2016-2020	PLAN	20 000 000	11 000 000	0	9 000 000	0	0	100,00%	W trakcie realizacji
				WYKONANIE	2 449 385	0	0	2 887 187	0	0	12,25%	
1a	w tym/*:	TBS SP. z o.o.	2016-2020	PLAN	13 026 973	10 156 398	836 409	2 034 165	0	0	100,00%	W trakcie realizacji
				WYKONANIE	445 116	0	0	445 116	0	0	3,42%	
1b		UM - RIM	2016-2018	PLAN	7 964 394	5 556 078	457 559	1 950 757	0	0	100,00%	W trakcie realizacji
				WYKONANIE	1 977 393	0	0	2 415 195	0	0	24,83%	
1c		WŁ - ZNWŁ	2017-2018	PLAN	6 666 123	4 606 649	379 371	1 680 103	0	0	100,00%	W trakcie realizacji
				WYKONANIE	26 876	0	0	26 876	0	0	0,40%	
2	UTWORZENIE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (KIS)	PSRPIIE "EURO-CENTRUM" oraz Partnerzy (MOPR, MOK, OSiR, Policja, itp.)	2017-2023	PLAN	600 000	528 000	0	0	0	72 000	100,00%	Nie rozpoczęty
				WYKONANIE	0	0	0	0	0	0	0,00%	

3	UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (CIS)	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC	2017-2018	PLAN	1 000 000	950 000	0	0	0	50 000	100,00%	Nie rozpoczęty
				WYKONANIE	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4	KOLOROWA ULICA	MOPR	2017	PLAN	230 000	227 700	0	2 300	0	0	100,00%	Nie rozpoczęty
				WYKONANIE	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5	ATYWNI RAZEM	PUP, MOPR, Urząd Miasta oraz Partnerzy wybrani w drodze konkursów ofert	2016-2023	PLAN	120 000	114 000	3 600	2 400	0	0	100,00%	Nie rozpoczęty
				WYKONANIE	0	0	0	0	0	0	0,00%	
6	MUZEUM HISTORII EDUKACJI (MHE)	Urząd Miasta (CIT), I LO im. B. Chrobrego, Muzeum	2017-2023	PLAN	4 000 000	3 400 000	0	600 000	0	0	100,00%	Nie rozpoczęty
				WYKONANIE	0	0	0	0	0	0	0,00%	
7	TRZY WIEŻE	Urząd Miasta, Klasztor oo. Bernardynów, Parafia św. Jakuba, I LO im. B. Chrobrego, Muzeum	2016-2023	PLAN	5 000 000	4 250 000	0	150 000	0	600 000	100,00%	Nie rozpoczęty
				WYKONANIE	0	0	0	0	0	0	0,00%	
8	RENEANSOWY PIOTRKÓW	Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta i Starego	2016-2023	PLAN	500 000	250 000	0	0	0	250 000	100,00%	Brak danych
				WYKONANIE	0	0	0	0	0	0	0,00%	
9	Zachowanie dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego poprzez remont konserwatorsko-budowlany XIV-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Jakuba	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła „FARA”	2017-2023	PLAN	13 000 000	11 050 000	0	0	0	1 950 000	100,00%	W trakcie realizacji

	w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zagospodarowaniem terenu przykościelnego			WYKONANIE	2 000	0	0	0	2 000	0	0,02%	
10	Zachowanie wielonarodowego dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego poprzez remont konserwatorsko-budowlany i adaptacje na potrzeby turystyczne/usługowe/kulturalne/naukowe (specjalistyczna biblioteka krajoznawcza) XIII cerkwi prawosławnych Greków położonej przy pl. Czarnieckiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Michała Rawity Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim;	2017-2023	PLAN	12 000 000	10 200 000	0	0	0	1 800 000	100,00%	Nie rozpoczęty
				WYKONANIE	0	0	0	0	0	0	0,00%	
RAZEM A (z udziałem środków z RPO Wł):				PLAN	56 450 000	41 969 700	3 600	9 754 700	0	4 722 000	100,00%	
				WYKONANIE	2 451 385	0	0	2 887 187	2 000	0	4,34%	
B. Działania rewitalizacyjne planowane bez udziału środków RPO Wł												
Działania rewitalizacyjne planowane w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”												
Lp.	Nazwa projektu	Nazwa jednostki realizującej projekt	Okres realizacji	Wartość całkowita		MRPIPS	Budżet Państwa	Budżet jst	Środki prywatne	Inne/*	% wykonania	Status projektu
11	DZIECIŃSTWO WARTO WSPOMNIENI	MOPR, 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum	2016	PLAN	33 700	25 957	0	7 743	0	0	100,00%	Zrealizowany
				WYKONANIE	25 486	20 236	0	5 250	0	75,63%		
Działania rewitalizacyjne planowane w ramach środków krajowych – Bank Gospodarstwa Krajowego – refinansowanie z Funduszu Dopłat												
Lp.	Nazwa projektu	Nazwa jednostki realizującej projekt	Okres realizacji	Wartość całkowita		BGK	Budżet Państwa	Budżet jst	Środki prywatne	Inne/*	% wykonania	Status projektu
12	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	Urząd Miasta, TBS Sp. z o.o.	2017-2018	PLAN	3 800 000	1 000 000	0	2 800 000	0	0	100,00%	W trakcie realizacji
				WYKONANIE	310 337	0	0	310 337	0	8,17%		
Działania rewitalizacyjne planowane w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łodzi												
Lp.	Nazwa projektu	Nazwa jednostki realizującej projekt	Okres realizacji	Wartość całkowita		WFOŚiGW	Budżet Państwa	Budżet jst	Środki prywatne	Inne/*	% wykonania	Status projektu

KIEROWNIK
Biura Partnerstwa i Funduszy
Jolanta Kopceł